

【현황 및 근거】

- 시공사는 「건설기술 진흥법」 제62조에 따라 ①안전관리계획서 수립 후 착공 전 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하고 ②안전관리계획에 따라 적기에 정기안전점검을 수행하여야 함

< 안전관리계획 수립대상 공종, 정기안전점검 시행시기 >

안전관리계획 수립대상 공사 (예시)	정기안전점검 점검차수별 점검시기	
	1차	2차
높이가 10m 이상인 천공기	천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시	천공 작업 말기단계시
높이가 5m 이상 거푸집 및 등바리	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시

- 건설사업관리기술인은 「건설공사 업무수행지침」 제95조에 따라 ③안전관리계획의 적정성을 확인하고 정기안전점검 등이 성실히 수행되는지 확인하여야 함
- 발주자는 「건설기술 진흥법」 제62조에 따라 ④제출받은 안전관리계획서를 건설안전점검기관에 검토 의뢰하여야 하고, 「건설공사 업무수행지침」 제12조에 따라 ⑤건설공사에 대해 안전관리 지도를 하여야 함

【문제점】

- ① (안전관리계획 대상 공종 누락) 높이 10m 이상 천공기는 안전관리대상 공종임에도 누락하여 안전관리계획 제출 (대상: [다]안전건설 [자]군 건설공사)
- ※ 해당 공종의 정기안전점검은 시행되었으나, 안전관리계획의 미변경으로 국토교통부 미제출 상태임
- ② (정기안전점검 시행 미흡) [자]GS의 높이 5m이상 거푸집등바리 공사에 대한 정기안전점검(2차)이 약 4개월 지연 시행됨 (대상: [다]안전건설 [자]군 건설공사)
- ③ (안전관리 확인 미흡) 상기 ①, ②에 대한 건설사업관리기술인의 안전관리 업무 소홀
- ④ (건설안전점검기관 검토 누락) 보완 제출된 안전관리계획서에 대해 건설안전점검기관 검토가 누락되고, 검토결과에 대한 이행필요사항 미시행

구분	대상공사	안전관리계획서 지적 내용
[다]건설	[자]열병합	건설안전점검기관 검토 누락
	[자]~[자]	천공기 안전성 검토서 제출 등 미이행

- ⑤ (발주청 지도·점검 소홀) 상기 ③에 대한 안전지도 소홀

【조치할 사항】

- ▶ 안전관리계획 업무를 소홀한 시공사에 대해 부실벌점, 시공평가 감점 반영 통보

- ▶ 안전관련 시공관리를 소홀한 건설사업관리용역사에 대해 부실벌점, 평가 감점 반영 **통보**
- ▶ 건설안전점검기관 검토를 누락하고 건설사업관리 안전지도를 미흡하여 수행한 담당부서에 **주의** 조치
- ▶ 안전관리계획 변경, 정기안전점검 결과를 국토부에 제출토록 담당부서 **통보**