

■ 지적사항 요약

3 안전보건관련 법규, 규정 이행 분야 (5건) No. 23~28

(23)

공급관리소 매설배관 안전·시공·공공측량 관리 소홀

경고 - ㉠, ㉡ / 주의 - ㉢ / 부서경고 - ●단 ㉣사무소 /

통보 - ㉤본부 ㉥부

【현황 및 근거】

- 「도시가스사업법」 제30조의6 등에 따라 도시가스사업자 등은 굴착공사 사고 예방을 위해 터파기 작업 시 가스배관 좌우 1m 이내는 인력굴착하도록 되어 있음
- “㉦㉧공사” 공급관리소 내 굴착공사 시 매설배관 손상을 위해 보호철판을 설치하도록 설계변경하고 설치비를 반영하여 준공함
- 사내표준*에 따라 굴착공사 시 GIS도면을 활용하여 배관위치를 파악하여야 하고, GIS측량 용역 시 관리소 소내 매설배관도 GIS측량을 하도록 되어 있음

* 「가스배관망 GIS 구축 및 운영관리 기술표준」(GSD-2127)

【문제점】

- ① (굴착공사 안전관리 소홀) 시험굴착 작업 시 인력굴착으로 전환하지 않고 장비굴착으로 계속 작업하던 중 매설배관 피복손상 발생
 - 공사관리관, 안전감독자가 현장입회하였으나 인력굴착으로 하도록 지시 안함

< ㉨㉩관리소 내 매설배관 사고 발생 개요 >

발생일, 장소	경위	사고등급 및 내용	조치 사항	손상 사진
2025.00.00. ㉨㉩관리소 내	“㉨㉩공사” 중 ㉨㉩관리소 분기배관 시험굴착 중 발생	2급 사고 방산탐 연결 매설배관(6") 피복손상	피복손상 모재 부위 콜드테이프 보수	

- ② (매설배관 시공관리 소홀) 공급관리소 소내 매설배관 보호를 위해 보호철판을 시공토록 설계변경하였으나 사고 구간에는 경고띠, 보호철판 미설치됨
 - 해당구간 배관시공 실명기록지에는 보호철판이 시공된 것으로 제출

< ㉨㉩공사 매설배관 부설시공 내용 >

대상구간	관련사진 및 내용
㉨㉩관리소 03-09-P-34-031 구간 (방산탐 연결배관, 6인치)	 경고띠, 보호철판 시공 누락

- ③ (GIS측량 관리 소홀) 관리소 소내 GIS측량 과업이 성과물로 제출되지 않았음에도, 이에 대한 조치 없이 용역 준공처리(용역비내역서에 해당 물량 미반영)
 - ㉨㉩관리소 소내 지하배관 GIS측량자료가 확보되지 않아 굴착작업 시 미활용

【조치할 사항】

- ▶ ①매설배관 굴착공사 시 현장 안전관리를 소홀히 한 공사관리관과 안전감독자에 엄중 경고 조치 (경고)
- ▶ ②건설공사 부실시공에 대해 건설사업관리기술인의 지도·점검을 소홀히 관리한 관련부서에 엄중 경고 조치 (부서경고)
- ▶ ②보호철판 미시공에 대해 건설사업자 및 건설사업관리기술인 부실 측정 시 감점 부과 검토 (통보)
- ▶ ③GIS측량 용역을 미흡하여 관리한 관련자에게 주의 조치 (주의)