

■ 현지조치 15¹

6

현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(15)

㉠㉡관리소 절토 사면 시공 및 인허가 관리 미흡

현지조치 - ●단 ☑사무소

【현황 및 근거】

- 「지반공사 표준시방서」에 따르면 땅깍기(절토) 시 비탈면의 시공허용오차가 토사는 $\pm 100\text{mm}$, 리핑암은 $\pm 200\text{mm}$, 발파암은 $\pm 300\text{mm}$ 로 되어 있음
- ㉠㉡관리소 부지조성공사 시 절토사면은 부지경계선 밖에 위치하고 있어 ●●시로부터 녹지점용 허가를 받아 부지확보 후 공사를 시행함

【문제점】

- ① (절토사면 시공 부적정) 측량오류로 인하여 일부 구간 사면 방향으로 약 2m 이동 및 과굴착하였고 일부 비탈면 구배가 설계와 다르게 시공됨으로 사면 안정성 검토가 필요하나 이에 대한 검토가 이루어지지 않음
- ② (점용허가 면적 초과) 측량오류 및 절토사면 과굴착으로 허가받은 면적보다 약 925m^2 를 초과하여 점용하고 있으나 후속 인허가 절차를 이행하지 않음

【조치할 사항】

- ▶ 사면안정성 검토(결과: 양호) 및 녹지점용 후속 인허가 절차 이행토록 현지조치