

■ 모범사례 31

4 모범 사례 (5건) No. 29~33

(31) ㉠㉡기지 LNG병커링시설 구축 계획 조정을 통한 예산절감

통보(모범) - ㉠단 ☆부, ㉡처 ㉢부

【현황 및 근거】

- 선박용 연료기준이 강화되어(국제해사기구 결정) LNG병커링시설을 ㉠㉡공사에 포함하였으나 예측보다 낮은 병커링 시장 성장으로 사업목표가 조정됨('24.1월)

< LNG병커링 판매 목표 및 실적 >

(단위: 만톤)



* ㉠㉡: ㉢ ㉣(주) / ㉤㉥100%출자 자회사로 국내 LNG병커링 사업 수행

- ㉠㉡공사는 공유수면 점·사용허가(어촌계 동의 및 어업보상 약정체결)의 불가피한 지연으로 19개월 지연되어 '24년5월에 착공함

【추진 노력】

- ① (항만지원시설* 최적 건설방안 검토) 착공 지연에 따라 동일 건설현장에서 토목·기계·전기 공종의 동시작업으로 사고발생이 우려되고, 병커링 수요가 낮은 상황에서 공기연장 또는 역무제외 방안을 검토하여 공사주관부서에 의사결정 요청

* LNG병커링 설비, LSMGO 이송설비, 물량장 시설, 예인선 계류장 등

- LNG병커링시설 구축을 위해서는 공기 연장이 불가피한 실정(동시작업 사실상 불가)

- ② (LNG병커링시설 구축 계획 조정) 공사주관 부서는 관련부서와 수차례 협의 후 ㉠㉡공사 중 LNG병커링시설 역무 제외하고, 향후 서해권 수요 발생시 관련부서와 적기 검토 후 구축을 추진하는 것으로 계획 조정

< LNG병커링시설 구축 계획 조정 효과 >

구분	내용
예산관리	- 공기연장 시 발생할 수 있는 간접비(병커링 잔여기준 약 ??원) 발생 예방 - LNG병커링시설 구축 시 시설 운휴에 따른 자산가치 하락 및 유지보수 비용 절감 (연간 약 ??원 : 감가상각 ??원, 유지보수 ??원)
안전·시공관리	- ㉠㉡, ㉢㉣공사 시공간섭 최소화로 안전사고 예방 및 품질확보 - LNG병커링 관련설비 역무제외로 ㉢㉣공사 집중을 통한 천연가스 적기생산에 기여

【조치할 사항】

- ▶ 낮은 시장수요에 따른 병커링시설의 자산가치 하락, 유지보수 비용 등 발생을 예방하고 시공간섭 최소화로 안전한 작업여건 확보에 기여한 부서에 포상 상신 (통보)