

통 보

제 목 시공감리 등 융착성적서 확인 미흡

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 사용자공급관 시공감리 및 특정가스사용시설의 완성검사를 실시하고 있으며, 전북본부에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 아래 [표 1]과 같이 시공감리 및 완성검사를 실시하였다.

[표 1] 전북본부 시공감리 및 완성검사 처리현황

(단위 : 건)

구분		계
시공감리	사용자공급관	112
완성검사	특정가스사용시설	1,547

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 시공감리 처리현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

사용자공급관의 시공감리는 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다.)을 따르며, 특정가스사용시설의 완성검사는 상세기준 KGS FU551(도시가스사용시설의 시설·기술·검사기준)에 따라 처리하여야 한다.

또한 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1), 이하 “지침” 이라 한다」에서 정하는 업무처리 방법 등의 철자를 준수하여야 한다.

지침 제3-36조에 따르면 PE배관 용착 시에는 용착기 현장관리번호에 시공 감리 또는 완성검사 신청 접수번호를 입력하여 용착성적서에 현장관리번호(신청 접수번호)가 출력, 표시되도록 하여야 한다.

도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1)
제3-36조 【PE배관의 용착부 시공감리】 ① KGS FS551 2.5.5.8.7(3)의 규정에 따라 PE배관 제작자가 공통으로 제시한 버트용착 기준은 별표9와 같다.(모든 KS M 3514 규격 PE관에 공통 적용) ② PE배관 용착시에는 용착성적서에 출력, 표시되도록 현장관리번호를 용착기에 입력하되, 현장관리 번호(4~6자리)는 시공감리 신청 접수번호를 입력토록 하고, 전기용착이음관 용착시에는 해당 제품별로 제시된 용착기준을 따르도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

전북본부에서 감사대상기간(2021. 05. 01. ~ 2024. 02. 29.) 동안 실시한 사용자 공급관 및 특정가스사용시설 완성검사 시 PE배관 용착 검사업무에 대하여 적정 여부를 확인한 결과, 용착성적서에 출력된 현장관리번호와 신청 접수번호가 일치하지 않은 사례가 2건 확인되었다.

[표 2] PE배관 용착 검사업무 부적정 내역

연번	공사명	접수번호	검사일	검사원	부적정 내역	
1	<공사명 생략>	2021-0464043	2021.08.04	4급 ○○○	현장관리번호/ 접수번호 불일치	용착포인트 총 27개 중 18개 불일치
2	<공사명 생략>	2022-0756531	2022.09.21	5급 ○○○		용착포인트 총 4개 중 4개 불일치

※ 자료출처 : 전북본부 시공감리 및 완성검사 서류 재구성

[표 3] PE배관 용착성적서와 신청 접수번호 미일치 사례 (2021-0464043)

접수번호와 현장번호 일치	접수번호와 현장번호 불일치
 ***** JEONG SAN EF-SK600RM ***** SERIAL NO. : SK - 2678306338 ***** 작업일 : 2021-08-04 15:30 작업순번 : 4, MODE : Insert-R <u>현장코드 : 0210464043, ABCDEFGHIJ</u> 압력전압 : 211 / 208 V 평균전압 : 40.0 (40.0) V 평균전류 : 18.3 A 열량 : 44.34 KJ 전압대소 : 40.0 / 40.0 V 전류대소 : 23.2 / 16.1 A 주파수대소 : 60.0 / 60.0 Hz 냉각시간 : 600 (600) 초 주위온도 : 37.0 도 통전시간 : 60 (60) 초	 ***** JEONG SAN EF-SK600RM ***** SERIAL NO. : SK - 2678306338 ***** 작업일 : 2021-08-04 09:31 작업순번 : 4, MODE : Insert-R <u>현장코드 : 0182025001, ABCDEFGHIJ</u> 압력전압 : 207 / 203 V 평균전압 : 40.0 (40.0) V 평균전류 : 21.3 A 열량 : 119.2 KJ 전압대소 : 40.0 / 40.0 V 전류대소 : 24.8 / 19.6 A 주파수대소 : 60.0 / 60.0 Hz 냉각시간 : 600 (600) 초 주위온도 : 28.8 도 통전시간 : 140 (140) 초

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

차후 검사원들이 시공감리 또는 완성검사 시 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 제3-36조에 따라 PE배관 용착성적서 상의 현장관리번호와 신청 접수번호의 일치 여부를 반드시 확인하도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)