

1. 업무개요

○○지역본부 □□지사에서는 “▣▣지구 배수개선사업”을 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
○○	□□	▣▣ (배수개선)	(주)**종합건설 (송**)	2022.11.11.	2,431,273	2024.12.29.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
▣▣	53.3	○ 배수장 : 1개소 $Q=4.0\text{m}^3/\text{s}$ ($\varnothing 800\text{mm} \times 90\text{kW} \times 3\text{대}$) ○ 배수로확장 : 4조 1.1km ○ 매립 3.95ha	6,122

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설기술 진흥법」 제55조(건설공사의 품질관리)에 따라 수급인은 건설공사의 품질관리계획 또는 시험 시설 및 인력의 확보 등 건설공사의 품질시험계획을 수립한 후 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하고 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 품질시험 및 검사를 하도록 규정하고 있으며

「건설공사 품질관리업무지침」¹³⁾ 제54조(부실공사 방지를 위한 성실의무)에 따라 시공자, 공급원 승인권자, 공사감독자는 부실 공사가 발생하지 않도록 불량자재

13) 국토교통부고시 제2022-30호, 2022. 1. 18., 일부개정 [시행 2022. 1. 18.]

반입을 철저히 차단하는 등 성실하게 품질관리 업무를 이행하여야 한다.

그리고 公社「시험업무지침」 제33조의2(가설기자재 품질관리) 별표 5에서는 가설기자재의 자재별(종별), 시험종목, 시험방법, 시험빈도를 규정하고 있고

公社 기반정비처(現 기반사업처)에서는 「건설기술 진흥법」 개정(2017.06.30.)에 따라 “건설 현장의 가설기자재(비계, 동바리 등) 품질관리 방안”을 수립하여, 가설기자재의 현장 반입조건 및 시험방법 등을 문서¹⁴⁾로 시행하였다.

따라서 공사감독원은 「시험업무지침」 제33조(검사방법)에 따라 현장에 해당 가설기자재를 반입하기 전에 가설기자재의 품질과 성능을 확인할 수 있는 시험 성적서(국토교통부 품질시험기관 발급), 안전인증서 등을 확인한 후 성능이 확인된 자재만 현장에 반입되도록 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지역본부 ㉠㉠지사에서 시행하고 있는 “㉡㉡지구 배수개선사업” 현장에서는 배수장 기계실 및 토출조, 유수지 옹벽 등 구조물 공사를 위해 [표 3]과 같이 반영되어있는 비계, 동바리 등을 건설 현장에 반입하면서 해당 기자재의 품질과 성능을 확인할 수 있는 시험성적서를 확인하여야 함에도 성능을 확인하지 않고 시공중인 사실이 있다.

[표 3] 가설기자재 성능확인 미 실시 현황

본부명	지사명	사업명	지구명	가설기자재 성능확인		비고
				해당공종	미확인 자재	
○○	㉠㉠	배수개선	㉡㉡	흡입조, 기계실, 유수지 옹벽 등	비계, 동바리	

자료: 지구별 확인서 자료 재구성

14) 관련문서 : 기반안전-1005(2017.11.29.)호

그 결과 품질이 불량하거나, 표준규격에 미달하는 가설기자재가 현장에 반입되어 부실 공사 및 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 임성필, 4급 이충원

6. 조치할 사항 : 통보

사 장(○○지역본부장)은 “건설현장의 가설기자재 품질관리 방안”에 따라 공사현장에 반입된 가설기자재는 품질시험을 통해 성능 인증 적합 판정을 받은 가설기자재만을 반입하여 사용할 수 있도록 관련자 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)