

주의 요구

1. 제 목 : 전기자동차 충전설비 설치 공사 관리 부적정
2. 관계기관 : ○○●●병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○●●병원에서는 ■■병원 증축 시 ■■병원 철골주차장 내 전기자동차 충전기 #대를 설치하여(급속 #기, 완속 #기) 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 및 「부산광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례」에 따르면 [표 1]과 같이 환경친화적 자동차의 전용주차구역 및 충전시설 설치 의무사항을 정하고 있고, 국가와 지방자치단체는 환경친화적 자동차의 보급을 촉진하기 위하여 환경친화적 자동차 충전시설 설치나 운영에 필요한 자금을 지원할 수 있다고 정하고 있습니다.

[표 1] 환경친화적 자동차 충전시설 설치 의무 대상

따라서 ○○●●병원에서는 ■■병원과 같이 건물을 신축 시 관련법에서 정한 환경친화적 자동차의(전기자동차 등) 충전시설 및 전용주차구역 설치 기준을 충

죽할 수 있도록 설치 계획을 마련하고 국가(환경부)의 보조금사업 지원을 받아 설치·관리 해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉡㉢㉣㉤병원 전기자동차 충전시설 설치 및 운영 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 ㉤㉤병원 철골주차장 내부에 급속 #기, 완속 #기의 충전설비 설치를 위한 공사를 국가의 보조금을 받지 않고 자체예산으로 공사 계약을 맺고 추진한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] ㉠㉡㉢㉣㉤병원 철골주차장 전기자동차 충전설비 공사 내역('23)

(단위 : 천원)

이와 관련한 사유를 확인한 결과, '22.12월 친환경 자동차의 충전시설 설치 계획을 하면서 설치가 필요했던 급속 충전기 #기를 '24.1월까지 유예신청하여 승인받았고, ㉤㉤병원 증축 관련 '23년 교통영향평가심의 시 교통 흐름을 위해 원내 주차면수를 정리하면서 충전장치 #대를 ㉤㉤병원 철골주차장에 추가로 설치하기로 결정한('23.9) 결과, ㉤㉤병원 철골주차장에 기존 설계 반영된 완속 #기와 합쳐 총 #기(급속 #기, 완속 #기)를 설치해야 하였으나,

급속 충전기 설치 신청을 늦게함으로써('23년 하반기), 당해 4분기 보조금사업이 종료되었음을 안내받고, 전기차 충전설비 #대 설치는 ㉤㉤병원 허가조건(교통영향평가 포함)이며 충전설비 미 설치 시 연내 임시사용승인조차 받을 수 없음에 따라 자체예산으로 충전설비 업체와 수의계약을 맺고 공사를 진행한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

●●●●병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●병원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고