

시 정 요 구

제 목 공사비 과다계상
소 관 부 서 □□지역본부 ○○지사
내 용

1. 업무개요

□□지역본부 ○○지사는 2024. 6. 26. ●● 주식회사(대표: A)와 “○○ 복합문화센터 건축공사” 계약(금액 2,526,132,930원)을 체결하고 공사관리 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

위 공사의 「공사계약일반조건」 제19조 제1항과 제20조에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우나 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 설계변경을 하고, 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

그리고 위 조건 제23조에 따르면 설계변경 외에 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에도 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 않는 범위 내에서 계약금액을 조정할 수 있게 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 철근 운반거리 변경에 따른 설계변경 및 계약금액 조정 필요

「○○ 복합문화센터 구축사업 건축공사」의 철근 운반 거리는 당초 설계(물량내역서) 상 별도 지정 장소 없이 임의의 지점을 기준으로 30km로 계획되어 있으나, 감사 일(2025. 4. 22.) 현재 철근 하치장이 확정(○○시 공단3로

ㄱ)되어 운반거리가 [표 1]과 같이 2km로 변경되었다. 그런데도 이에 따라 계약금액을 조정하지 아니하여 공사비 1,862,271원이 과다 계상되어 있다.

[표 1] 철근 운반거리 변경 적용(L=20km → 2km)

[단위: 원, 직접공사비]

당초(철근 하치장 미확정)				변경(철근 하치장 확정)			
위치	☆☆제철, ◇◇제철, 포항 등			위치	□□ ○○시 공단3로 가		
규격	단가	수량	금액	규격	단가	수량	금액
L=30km	15,423	270.09	4,165,598	L=2km	8,528	270.09	2,303,328

자료: 설계당시 시점의 중기단가산출 자료

나. 건설폐기물 운반비용 중복 계상

위 공사 시 발생하는 건설폐기물은 별도의 건설폐기물처리용역¹⁾을 통해 수집·운반·처리함에도 건설폐기물 운반비용이 [표 2]와 같이 감사일(2025. 4. 22.) 현재까지 시공자 도급내역에 중복 반영되어 있어 공사비 1,283,766원이 과다 계상되어 있다.

[표 2] 중복 계상된 건설폐기물 운반 내역

건설폐기물처리용역 내역서					시공사 도급내역서(불필요)						
2. 폐기물 운반					[엔터 신축공사]						
					품 명	규 격	단위	수량	합 계		
									단 가	금 액	
2. 폐기물 운반					010109 9.철 거 공						
					무근콘크리트 제거 / T=30cm미만	불형	m³	3	42,740	128,220	
					아스팔트포장 제거 / T=30cm미만	양초	m²	6	11,693	70,098	
					모장절단/콘크리트	-	m	27	2,429	65,583	
건설폐재료 운반비	ton	289.85	15,990	4,634,702	브드블록 절거 / 인력절거	A-Type	m	17	2,903	49,351	
혼합건설폐기물 운반비	ton	19.06	56,690	1,080,511	보치드 및 도로강제블록 절거	B-TYPE / 300미만	m³	34	3,643	123,862	
					혼합건설폐기물 상차비 및 운반비	24톤 양플트럭, 30km	TON	22	58,393	1,283,770	

자료: ○○복합문화센터 구축사업 건축공사 건설폐기물처리 용역 계약서('24.10.23.)

조치할 사항 이사장은 과다계상된 공사비용 3,146,030원을 「공사계약
일반조건」 제19조, 제20조 및 제23조에 따라 설계변경 및 계약금액 감액 조치
하시기 바랍니다.(시정)

1) 폐콘크리트, 폐아스콘, 혼합건설폐기물 운반 및 처리 용역(계약일 2024. 10. 23.)