

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

수상태양광 구매계약 선금업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□발전소 <부 ○○파트는 수상태양광 사업추진 업무를 담당하고 있다.
 - □□ 수상 태양광 사업은 ①처 ■팀에서 2018. *. *. 계약을 체결한 후 2019. *. *. □□발전소로 사후관리 위임하였다.
 - 계약서 「□□ 수상태양광 3MW급 발전설비 1식 구매 (계약일: 2018. 12. 26., 계약 금액: ₩***, 계약상대자: (주)★)」 제2.20조 선금지급에 따르면 “한수원(주)의 선금지급 및 관리지침에 따라 계약상대자에게 선금을 지급할 수 있다.”라고 명시되어 있지만,
 - 한수원 「선금지급 및 관리지침」 제2조(적용범위) ⑨ 제6항에서는 ‘계약체결 후 불가피한 사유로 이행착수가 상당기간 지연될 것이 명백한 경우 선금지급이 불가능하다’라고 명시되어 있어, 이러한 경우에는 선금을 지급하지 않아야 한다.
- 그러나 □□ 수상태양광 사업은 2018년 하반기부터 지자체장의 지역 태양광 사업 난개발로 인한 부정 입장 고수로 사업 인허가(개발행위허가 등) 불허 예상 및 본사 사업추진 부서의 행정소송 고려(2019년 1월경) 등 수상태양광 사업이 지연될 것으로 예상되었음에도, 선금지급 가부(可否)에 대한 충분한 검토 없이 2019. 5. 15. 선금을 지급[***억원/(주)★(인허가, 판넬생산), ★(설치시공)] 한 것은 미흡한 업무처리였다. 즉 개발행위의 허가 등 인허가 관청의 허가 이전에는 선금을 지급하지 않는 것이 타당한 업무처리이다.

* 주요 추진경위

- 2018. *. : □□ 태양광 발전설비(EPC) 계약체결(12.26)
- 2019. *. : 인허가(개발행위허가) 신청(7월/對 入군청) 및 검토
- 2020. *. : 인허가 취하(생태자연도 1등급에 따른 환경청 부동의)

지 적 내 용(계속)

- ☐ 2020. 12. : 생태자연도 등급조정 고시 (1등급 → 3등급)
- ☐ 2021. 3. : 인허가(개발행위허가) 재신청(03.24)
- ☐ 2021. 10. : 8군 군계획위 사업심의완료(조건부 수용, 10.27)
- ☐ 2021. 11. : 8군 개발행위허가 승인(11.16)
- ☐ 2022. 7. : 공사계획신고(07.11)
- ☐ 2022. 10. : 기자재 반입 및 설치

* 인허가 지연에 따른 4차례의 계약기간 연장(변경계약)

(최초 : 2019. *. *. / 1차 : 2020. *. *. / 2차 : 2021. *. *. / 3차 : 2022. *. *. / 4차 : 2023. *. *.)

○ 8군의 개발행위허가 승인이 2021. 11.이고, 기자재 반입 및 설치가 2022. 10.으로
공정표상 태양광 패널 제조 소요기간이 약 3개월 정도임을 고려한다면,

- 2022년 5월경에 선금을 지급함이 적정함에도, 2019년 5월에 선금을 지급한 것은
불필요하게 3년 정도 빨리 선금을 지급한 결과를 초래하였다.

❖ (관련부서 의견) 최초 수상태양광 사업을 추진한 ㉠처(現 ㉠처)와 사후관리 위임을
받은 □□발전소 <부 모두, 당시 사업추진의 중요성을 주장하면서도 선금의 조기
지급은 미흡한 업무추진이었음을 인정하면서, 감사의견을 수용하겠다는 의견을
제시하였다.

조 치 사 항

1. □□발전소장은 ① 현행 「선금지급 및 관리지침」 제2조(적용범위) ①항 2호 ‘불가
피한 사유로 이행착수가 상당기간 지연될 것이 명백한 경우’에 의거, 개발행위 허가
등 인허가 이전에는 사업의 지연추진 가능성 등이 매우 높은 바, 향후에는 인허가
승인 이후에 선금이 지급되도록 선금 업무를 추진하시고,(통보 1)

② 선금의 불필요한 조기 지급이 발생되지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 업무 관련
직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 <부

관련부서