

감사결과 처분요구서

- □□본부 직원의 업무추진 적정성 조사 -

2023. 5. 2.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간과 인원	2
II . 감사결과 처분요구사항	3
1. 처분 요구사항 일람표	3
2. 처분 요구사항 명세	4
가. 공사 담당자 업무처리 부적절(경고 요구)	4
나. 중재 신청 전 검토 미흡(주의 요구)	13

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 □□#호기 격납건물여과배기설비(CFVS) 보강용 파일 설치 시 사용후 연료저장조(SFB) 차수막·벽이 손상된 사실에 대하여 복구비용을 청구한 ‘국제중재 판정’이 완료됨에 따라 사실관계를 확인하고 관련 규정을 위반한 사실이 있는 경우 필요한 조치를 취하기 위해 실시하였다.

국제중재 판정(‘22.11.25)

- 한수원의 차수막 정보 제공 미흡(핵심 설계문서 적기제공 증거 無)
- 계약자는 적절한 굴착조사, GPR¹⁾ 탐상, 수시보고, 설계변경 등을 수행
- 파일의 위치, 개수, 깊이 등은 당사자간 협의·승인한 사항임

👉 판정 결과 : **전부 패소**(중재비용 ***억 원 전액 부담)

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 2012년 □□#호기 격납건물여과배기설비(CFVS) 보강용 파일 설치 설계·시공 관련자와 2019년 국제중재 신청 전 손해배상청구 중재 추진 관련자를 대상으로 관련 규정에 따라 업무를 충실히 수행했는지를 검토하는데 중점을 두었다.

1) GPR(Ground Penetrating Radar) : 지하로 전자파를 방사시켜 반사 또는 투과된 전자파를 수신함으로써 지하 매질내의 각종 정보를 획득하는 비파괴 탐사기법

3. 감사 기간 및 인원

□ (감사 기간) 2023. 2. 13.(월) ~ 같은 해 3. 17.(금)

구 분	감사일수 (근무일 기준)	감 사 자	연 인 원
· 감사자료 수집, 관련자 면담	3일	A/B	2명
· 문답서 징구 등	5일	A/B	2명
합 계	총 8일		16명

□ (감사 인원) 감사역 A, B

II. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	□□본부	특정	공사 담당자 업무처리 부적절	경고	(4)
2	□□본부	특정	중재 신청 전 검토 미흡	주의	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경고 · 주의 요구

제 목 공사 담당자 업무처리 부적절

관 계 부 서 △△처, □□원자력본부, ○○원전 총괄본부

내 용

2011. 3월 후쿠시마 원자력발전소 사고 이후 ◎◎위원회의 요구에 따라 우리 회사는 □□#호기에 안전설비인 격납건물여과배기계통(이하 “CFVS”라 한다)을 설치하기 위해 2012. 6. 22. ▷▷[현 ▶▶](이하 “▶▶”라 한다)/(주)◁◁의 컨소시엄과 “설치시공 및 성능조건부 구매” 계약을 체결하였다.

□□ #호기 CFVS는 설치지역 콘크리트 바닥면 절단 및 제거, 지반조사 및 바닥면 강관파일 설치, 강관파일 내부 철근 설치 및 내부 콘크리트 타설, 기초 철근 설치 및 콘크리트 타설, 지상 구조물 공사, 여과배기설비 설치를 위한 기계·전기·계측분야 공사 및 시운전 등 공정으로 진행되었다.

□□원자력본부 제#발전소 ●실 ◆팀은 해당 계통 설치에 대한 공사감독부서 이었고, ■팀 ♡파트는 토건분야에 대한 공사보조감독을 담당하였다. 관련자는 아래의 [표]와 같다.

1. ◆팀의 경우

□□원자력본부 제#발전소 ●실 ◆팀은 2012년 □□#호기 CFVS 설치와 관련

된 설계, 계약지원, 시공 및 설치, 시운전, 준공 등 업무 전반을 담당하였고, □□#호기 CFVS 설치를 위해 계약, 인허가, 기자재 제작 및 현장시공 분야를 총괄하는 TFT를 운영하였다.

문서번호 「***-***('12.2.1.), “□□#호기 격납건물 여과배기설치(CFVS) 조기 설치 추진 TFT운영(안)”」에 따르면, “◆팀 기계차장(차장 C) 및 직원(과장 D)”의 업무는 CFVS 인허가 및 현장시공 분야 총괄, CFVS 기자재 제작 분야 현장업무 지원, 현장시공 및 업무 관련부서 협조, 발전소 출입허가 및 출입자 관리, 해당분야 TFT 회의자료 작성 및 현안사항 추진 등을 담당하도록 되어 있다.

가. 지하 매설물 및 지장물 확인 관련

◆팀은 CFVS 지지를 위한 지반 보강용 파일 타설 전, 발전소 부지 내 지반조사를 위한 시추 작업을 진행하였고, 해당 구역에 파일 타설 전 관련 부서에 계통 및 지하 매설물의 간섭 여부를 확인하였다.

그런데 ◆팀은 '12. 7. 21. 「“***-***('12.7.21.), □□#호기 CFVS Pilot 파일 설치 관련 지장물 검토요청”」 공문을 #발전소 □팀, □팀, □팀에 보내면서, 사용후 연료저장조(이하 “SFB”라 한다) 등 발전소 안전성 구조물을 관리하고 이 건의 토건분야 공사감독을 지원하는 #발전소 □팀 ♠파트에는 지장물 검토요청을 하지 않았다.

본건 중재판정문 제193항~제198항에도 “■■■ 측에서 피신청인들에게 제공한 자료에 따르면 지하 구조물 등 지장물은 모두 지하 1~2m 사이의 깊이에만 존재하는 것으로 표시되어 있다고 명시하고 있어 설치 구역 내 계통 및 지하매설물에

대한 충분한 사전검토가 이루어지지 않은 것으로 보인다.

나. 사용후연료저장조 차수벽 및 차수막 관련

“사용후연료저장조의 차수벽에 대해 CFVS 조기설치 추진 TFT 1차 회의”에서
■팀 ♠파트는 CFVS 설치 공사 시 바닥면 터파기로 인해 SFB 차수벽을 구성하는 불침투성 메울질이 손상될 수 있다는 의견을 제시하였고, ◆팀은 ARC(Acrylic Resin Chemical) 그라우팅 공법으로 차수벽 추가보강을 진행하면서 직접 시공 감독하였다.

그러나 TFT 점검회의에서 SFB 차수벽에 대한 추가 보강 공사를 진행하도록 결정하면서도 차수막(Membrane)²⁾에 대한 검토는 전혀 없었다.

당초 □□ #호기 CFVS의 기초가 되는 파일 13본은 모두 직경 505mm의 강관 파일을 설치하는 것으로 설계되었으나, 잔여구간 2본이 설치될 장소가 건물 최인접부에 위치³⁾하여 ◆팀은 설계사인 ▶▶와 협의 후 잔여구간의 강관파일 2본을 소구경의 MICRO 파일 4본으로 대체하여 설치하는 것으로 하는 설계변경을 승인하였고, 공급사가 제공하는 파일 시공 도면에 SFB 하부 차수막이 미반영되어 있음에도 도면을 승인하였다.

다. 공사 관련 기술자료(차수막 등) 제공 관련

◆팀 D 과장은 2012년 □□#호기 CFVS 설치를 위해 SFB 차수벽 및 차수막에 관한 내용이 포함된 기술자료(FSAR, Design Description)를 시공사에 제공하였다고

2) 차수막(Membrane)은 사용후연료저장조 손상 시 방사성오염수의 환경누출을 방지하기 위해 콘크리트 구조물 하부에 설치한 PVC 재질 막(두께 0.5mm)이다.

3) 협소한 현장여건과 인접건물 상부에 위치한 DUCT 등의 지장물로 인해 큰 직경의 파일설치를 위한 대형 장비 진입이 어려움

진술하였다.

그러나 기술자료를 적기에 시공사에 제공하였다는 점은 불확실하고 중재소송 과정에서도 그 사실이 입증되지 못하였다. 설계 및 시공에 필요한 발전소 기술 자료를 적기에 시공사에 제공하였다는 신뢰 가능한 근거는 없다고 볼 수 있다.

2. ■팀 ♠파트의 경우

2012년 당시 □□원자력본부 제#발전소 ■팀 ♠파트는 □□ #호기 안전성 구조물 유지관리 업무를 담당하였다. ♠파트 구성원은 차장 1명, 직원 3명(건축 2명, 토목 1명) 등 총 4명이 근무하고 있었다.

가. 토건분야 공사감독 및 업무분장에 관련

문서번호 「***-***('12.2.1.), “□□#호기 격납건물여과배기설치(CFVS) 조기설치 추진 TFT운영(안)”」에 따르면, ■팀 ♠차장(E 차장)의 업무는 “CFVS 토목/건축 관련 공급자 설계자료 검토, 건축법 및 소방법 관련 대관 인허가 지원, CFVS 토목/건축 관련 현장시공 감독지원, 해당분야 TFT 회의자료 작성 및 현안사항 추진”이라고 명시되어 있다.

또한 문서번호 「***-***, “□□ #호기 CFVS 설치공사 공사감독원 임명(2012. 7. 6.)”」에 따르면 ■팀 ♠파트 F 주임은 “토목 및 건축분야”의 공사보조감독원으로 임명되어 있다.

그러나 ■팀 ♠파트는 CFVS 설치 구역에 대한 지반 조사, 기초공사 파일 시공 등 토건 작업에 대한 공사감독을 직접 하지 않았고, 지상 구조물 공사부터 공사

감독한 것으로 확인되었다.

사실상 ■팀 ♠파트는 지반 조사, 파일 시공에 따른 도면, 하부구조물 검토 등의 기술적인 지원을 하지 않았고, TFT 업무 분장과 달리 일부 공사에서만 공사감독을 협조하였다.

나. 사용후연료저장조 차수벽 및 차수막 관련

■팀 ♠파트는 문서번호 「***-***('12.7.17), “2012년 상반기 □□#,\$호기 사용후 연료저장조 점검보고서 제출」⁴⁾와 같이 SFB에 대한 정기적인 점검 및 점검 결과를 반기별로 보고하였다.

그래서 CFVS 조기설치 추진 TFT 1차 회의에서 CFVS 설치 공사 시 바닥면 터파기로 인해 SFB 차수벽을 구성하는 불침투성 메울질이 손상될 수 있다는 의견을 제시하였고, 이에 따라 차수벽 추가보강이 시행되었다.

그리고 ■팀 ♠파트는 SFB의 차수벽 및 차수막 등 발전소 안전 구조물 담당 이고, 과거 2010. 12. 22. □□1호기 SFB 배수조 내 유입수 차단을 위해 ARC 그라우팅 공법으로 차수벽 보수공사를 직접 수행한 적도 있었다.

따라서 ■팀 ♠파트는 SFB와 집수정의 위치, 기본 설계개념에 대해서 알고 있음에도 불구하고, CFVS 설치 당시 SFB의 차수막에 대한 정보나 검토의견을 개진한 것이 없었다.

이에 대해 ■팀 ♠파트 관련자는 공사 당시 SFB 차수막 매설에 대해서는 전혀

4) □□#,\$호기 사용후연료저장조(SFB) 점검보고서

- 점검목적 : □□ #,\$호기 사용후연료저장조 내부벽체에 발생한 에폭시라이너 열화현상의 진행여부와 저장조 벽체를 통한 냉각수 누설여부를 주기적으로 감시함으로써 관련 구조물의 건전성을 확보하고자 함
- 관련근거 : 사용후연료저장조(SFB) 점검절차서 및 사용후연료저장조 누설탐지용 시료채취, 분석절차서

알지 못하였다고 진술하였다. 하지만 ■팀 ♠파트는 발전소 관련부서 중 차수막 위치, 구조 등에 관한 지식과 경험이 있는 부서임에도 불구하고 차수막 위치, 지반 보강용 파일로 인한 차수막 손상에 대한 면밀한 검토가 미흡하였다.

3. 신분상 조치

「공사관리규정」 제18조 및 제23조에 따라 공사시공부서장은 단위공사별로 수명의 공사감독원을 임명할 수 있고, 공사감독원은 공사의 내용을 숙지하고 감독하도록 하고 있고, 자기에게 분담된 공사에 대하여 공사감독원의 업무에 대한 책임을 진다고 명시하고 있다.

또한 「취업규칙」 제11조(금지사항) 직원은 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니된다고 규정하고 있다.

□□본부 #발전소 ◆팀 및 ■팀 관련자는 □□#호기 CFVS 설치와 관련하여 공사주관부서 및 공사보조부서로 임명되었다. CFVS 조기설치 TFT 운영(안)에 따라 업무분장도 이루어졌다.

그러나 ◆팀과 ■팀은 상기 공사와 관련하여 업무분장과 달리 상호간의 업무협조가 충분히 이루어지지 않았다. CFVS 설치 바닥면 콘크리트 제거 및 지반조사, 보강용 파일 설치 및 터파기, 차수벽 보강공사 등 토건분야 공사에 대한 감독을 ■팀 ♠파트가 아닌 ◆팀에서 수행하였다.

또한 계약상대자에게 적기에 기술자료를 제공하였다는 점은 불확실하고 중재 소송 과정에서 그 사실이 입증되지 못하였다. 설계 및 시공에 필요한 발전소 기술

자료(FSAR, Design Description)를 계약상대자에게 적시에 제공하였다는 신뢰 가능한 근거는 없다고 볼 수 있다.

◆팀 및 ■팀 관련자는 지반보강용 파일 설치를 위한 지하 지장물 및 매설물에 대한 사전검토가 미흡하였고 파일 설치로 인한 SFB의 차수막 위치, 손상 가능성에 대한 검토도 없었다.

결국 공사주관부서(◆팀)와 공사보조부서(■팀 ♠파트)는 SFB 차수막에 대한 기술자료 적기제공과 지하 매설물 및 지장물 확인이 미흡했고, CFVS 설치를 위한 지반보강용 파일 타설에 따른 SFB 차수벽 손상에 대한 보강공사는 시행했음에도, SFB 차수막 손상 가능성에 대한 검토는 미흡하였다.

따라서, 아래의 관련자는 □□#호기 CFVS 설치 과정에서 「공사관리규정」 제18조(공사감독원)와 제23조(공사감독)에서 규정하고 있는 업무처리가 미흡했다고 볼 수 있다. 하지만 본 건은 징계시효가 지난 사안이며 대다수 관련자가 퇴직하여 현재 재직 중인 관련자 4명에 대해서 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분함이 타당하다.

[관련자]

조치의견

❖ ●●●처장에게

2012년 □□#호기 CFVS 설치 시 업무처리가 부적절했던 다음 관련자를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 의거, ‘경고’ 처분토록 요구 (경고)

❖ □□원자력본부장에게

2012년 □□#호기 CFVS 설치 시 업무처리가 부적절했던 다음 관련자를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 의거, ‘경고’ 처분토록 요구 (경고)

❖ ☒☒원자력본부장에게

2012년 □□#호기 CFVS 설치 시 업무처리가 부적절했던 다음 관련자를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 의거, ‘경고’ 처분토록 요구 (경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경고 · 주의 요구

제 목 중재 신청 전 검토 미흡

관 계 부 서 XX원자력본부

내 용

우리회사는 2020. 2. 21. ▶▶와 (주)◁◁을 상대로 CFVS 설계 오류로 인한 차수막(벽)의 손상에 대한 손해배상을 구하는 국제중재를 대한상사중재원에 신청하였고, 2022. 11. 25. 중국판정 결과 우리회사가 전부패소 하였으며, 변호사비용 및 중재비용 등으로 약 ***억원을 부담하게 되었다.

본건 국제중재는 「법무규정」 제2조 5호에 정한 소송으로 동 규정에서 기술하고 있는 소송 수행을 위한 각 부서장별 역할을 보면, **업무주관부서장은** 소송원인행위 발생부서의 장으로서, 업무수행 중 소송에 의한 해결이 필요한 사항은 소송주관부서장에게 제소의뢰해야 하고, 소송수행상태 및 쟁점을 인식하고 있어야 하며, **자료의 수집 및 제출에 관한 책임**과 상대방이 주장하는 사실관계 및 증거에 관한 확인의무를 부담한다. 소송주관부서장은 업무주관부서장의 제소의뢰를 받아 승소가능성 및 제소사유 등을 참작하여 제소여부를 결정하고, 소제기에 관한 ①부서장의 사전승인을 받아야 하며, ①부서장은 소송주관부서의 송무수행 전반에 대해 지시하거나 필요한 조치를 취할 수가 있다.

본건 국제중재에서 □□원자력본부 제#발전소 ☒실 ☒팀(이하 “업무주관부서”

라 한다)은 중재업무 주관부서로 중재 신청 및 수행 전반에 관여하였고, 같은 본부
8처 4팀(이하 “소송주관부서”라 한다)은 사업소 송무부서로 국제중재 대리인
선임 및 중재 승인 신청을 담당하였으며, 본사 1실(이하 “법무부서”라 한다)에서는
해당 중재 신청을 최종 승인하였다. 관련자는 아래의 [표]와 같다.

1. 중재의뢰 과정

가. □□#호기 차수막 손상 인지

2018. 1월 4원(이하 ‘4’라 한다)은 우리회사가 제출한 CFVS 설치를 위한 □□
\$, @, ω호기 운영변경허가 신청서를 검토하면서 CFVS 구조물 시공과정에서 안전
관련 구조물인 SFB 주변 차수구조물의 손상 가능성을 지적하였다. 이 과정에서
□□#호기 CFVS 설치 당시 지반보강용 파일 중 일부가 차수막을 관통하는
위치에 설계되어 있다는 사실을 알게 되었다.

나. 중재 신청 전 법률질의 및 자문내용

2018. 11월 업무주관부서에서는 □□#호기 CFVS 차수막 손상과 관련하여
공급사의 설계 하자 여부 및 보증기간 만료(2016. 5. 13.) 이후 계약상 책임을 적용
할 수 있는지 등을 소송주관부서를 거쳐 법무부서에 법률 질의하였다. 이에 1부서
에서는 법무법인 ■으로부터 아래 내용의 자문을 받아 소송주관부서에 전달하였다.

〈 자문내용 요약 〉

공급사 불법행위로 인한 손해배상책임을 구할 수 있을 것으로 판단되나, 당사가 **지장물의 현황에 관한 잘못된 정보를 제공**하였다거나, **공급사가 당사에 상세 설계도면을 제공하여 승인을 받았던 사정**이 있다면 손해배상액 감경사유로 고려될 수 있고, 중재 또는 소송으로 분쟁해결이 가능하나 차수막 손상이 야기된 부분에 국외공급분이 포함되었다면 중재로만 분쟁을 해결하여야 함

업무주관부서에는 2019. 5월 □□#호기 SFB 차수막 보수 기본계획을 수립하였고, 2019. 9월 상기 법률질의 검토결과 복구비용 손해배상 청구가 가능할 것으로 판단하고 국제중재를 의뢰하게 되었다. 소송주관부서는 ①부서에 본건 중재의 신청 및 대리인 선임에 관한 승인을 요청하였고, ①부서는 업무주관부서가 제공한 사실관계 및 소송주관부서가 결정한 청구취지 등에 대한 법리적 검토를 수행하여 2019. 10. 4. 중재신청을 승인하였다.

2. 중재 패소 원인

중재판정부는 담보책임(Warranty)에 있어서는 계약상대자가 차수막 건전성에 대한 보증의무를 위반하였지만 담보책임의 제척기간이 도과하였고, 그 위반에 고의 또는 중과실이 인정되지 않는다고 판단하였으며, 불법행위 책임에 있어서는 가해행위와 손해 및 인과관계의 성립은 인정하면서도 위법성 요건이 결여되었다는 이유로 우리회사의 신청을 기각하였다.

■■■이 CFVS 건물 설계 참고 자료를 계약상대자에게 제공하였는지 여부 등의 사실관계가 중재 과정에서 중요한 쟁점이 되었고, 결과적으로 ■■■의 자료 미제공 사실 등이 패소 원인으로 작용하였다.

중재판정문과 이번 감사를 통해 확인된 문제점을 기초로 사후적으로 판단했을 때, 중재 신청을 결정한 관계부서 특히 소송에 있어 자료의 수집·제출 책임, 사실관계·증거의 확인의무를 부담하는 업무주관부서는 중재 신청 전 법률자문에서 “지장물의 현황에 대한 잘못된 정보 제공, 상세 설계도면에 대한 승인의 사정이 있다면, 손해배상액 감경사유에 종합적으로 고려될 수 있다”는 의견을 받았던 만큼 적어도 아래 각 항의 사실관계를 면밀히 확인했어야 했다. 다만 업무주관부서에서 법률검토 및 중재 관련 업무를 담당했던 F 차장은 2012년 당시 CFVS 설치공사에 관여하지도 않았고, 시공된지 5년이 더 지난 공사 건이었기에 자료 확보나 사실관계 확인이 쉽지는 않았을 것으로 보인다.

[중재 결과에 영향을 미치는 사실관계]

- ① CFVS 설치 구역 내 계통 및 지하 매설물에 대한 충분한 사전검토 미흡
- ② 차수벽 추가 보강 공사를 계획하면서도 차수막에 대한 검토를 누락
- ③ 공급사가 제출한 파일 시공 도면에 SFB 하부 차수막이 반영돼 있지 않음에도 도면을 승인
- ④ 설계/시공에 필요한 발전소 기술자료를 계약상대자에게 적시제공하였다는 신뢰가능한 근거 부존재
- ⑤ CFVS 설치 공사의 토목 및 건축분야 TF팀원이자 공사보조감독이었던 ■팀 ♡파트 관련자가 공사 당시 사용후연료저장조의 차수막 매설에 대해 전혀 모르고 있었음

하지만 위 “중재 결과에 영향을 미치는 사실관계”는 중재 과정에서 중요한 쟁점이 될 것으로 예상할 수 있었고, 중재로 나아가기 이전 단계에서 중재 의뢰 담당자로서 확인할 수 있었던 사항이었지만, 이에 대한 검토가 미흡하였다. 업무주관부서에서 위 사실관계를 면밀히 검토·확인하여 소송주관부서나 ○부서에 전달하였다면 우리회사가 중재에서 패소하거나 높은 과실비율을 부담할 위험을 평

가해 의사결정할 기회가 있었을 것이고, 중재 추진 실익에 대한 보다 신중한 접근이 가능했을 것으로 판단된다.

3. 신분상 조치

「법무규정」 제19조 및 제20조에 따르면, 업무주관부서는 소송에 있어 자료 수집 및 제출에 관한 책임을 지도록 규정하고 있다.

그런데도, 업무주관부서인 □팀은 과거 CFVS 설치 공사에 관한 자료 조사, 관계자 면담 등 기초적 사실관계의 확인 절차를 거치지 않은 채, 결과적으로 계약 상대방에게 책임이 있다는 막연한 사실 인식을 바탕으로 법률질의를 하였고, 법률 자문 의견서에서 중요하게 지적된 쟁점 사실에 대한 확인 검증도 하지 않고 중재 의뢰를 하였다. 업무주관부서에서 쟁점 사실관계를 면밀히 검토·확인하여 소송 주관부서나 법무부서에 전달하였다면 우리회사가 중재에서 패소하거나 높은 과실 비율을 부담할 위험을 평가해 의사결정할 기회가 있었을 것이고, 중재 추진 실익에 대한 보다 신중한 접근이 가능했을 것으로 판단된다.

그 결과 우리회사는 ▶▶와 (주)◁◁을 상대로 한 국제중재에서 담보책임 및 불법행위책임의 법률요건 성립을 입증하지 못해 전부 패소하였고, 차수막 복구 공사 비용과 별개로 약 ***억원의 쟁송비용까지 추가로 부담하게 되었다.

따라서, 아래의 관련자는 「법무규정」 제3장 제1절(소송업무)에 따른 국제중재 신청 과정에서 소송 쟁점에 대한 사실관계 확인에 미흡함이 있었다고 볼 수 있으므로, 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분함이 타당하다.

조치 의견

❖ XX원자력본부장에게

2019년 □□#호기 차수막 손상 관련 국제중재를 신청하는 과정에서 소송
쟁점에 대한 검토 및 사실관계 확인이 미흡했던 다음 관련자를 「인사관리
규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 의거, ‘주의’ 처분토록 요구 (주의)