

▶▶ 상임감사위원 통 보

제 목 [14] 구조물 열화 하자보증 업무 처리 관련 전문기관 활용 필요

관 련 부 서 ■■ ◆실

조 치 부 서 ■■ ◆실

내 용

1. 업무 개요

■■ ◆실은 「ㄹ 발전소 건설공사 계약(수급자: ■■■)」 준공 후 발전소를 인수·관리하며 철근콘크리트 구조물의 하자가 발생할 경우 하자보증을 요청하여 처리하는 업무를 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「ㄹ 발전소 건설공사 변경공사도급계약서」(20##. ##. ##.) 계약특수조건에 따르면 철근콘크리트 구조물의 시공에 대한 하자보증기간은 개시일로부터 #년으로 명시되어 있으며, 하자가 발생하였을 때 수급자는 기술규격서의 요구사항대로 원상복귀 시켜야 할 의무가 있다.

또한 「ㄹ 발전소 토목공사 시방서」 제#장(철근콘크리트 공사)에 따르면 콘크리트 타설 후 저온, 건조, 급격한 온도 변화 등에 의해 해로운 영향을 받는 일이 없도록 충분히 양생해야 하며 초기에 동결되지 않도록 잘 보호하고 바람을 막아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■ 발전소 현장점검 결과, ㄷ동 #층 및 #층 콘크리트 슬래브의 콘크리트 열화현상이 확인되었다. 이에 대해 ■■■는 20##. #. ##.에 수급자에게 하자보 증처리를 요청하였으나 현재까지 미조치된 상태이다.

이와 관련하여 ㄷ동 건설당시 시공자료를 검토한 결과 #층, #층 슬래브는 20##. ##. #.과 20##. ##. ##.에 타설되었고, 당시 기온은 타설 후 양생기간(표준양 생기간 9일) 내 최저기온이 -14℃(20##. ##. ##.)에 달해 초기동해의 우려가 있으므로 콘크리트가 동결되지 않도록 필요한 대책을 강구하여 콘크리트의 품질 확보에 각 별히 유의했어야 하는 시기였다.

또한 ○●○ 기술정보 및 ○○○ 기술자료의 대표적인 동해로 인한 콘크리트 열화 사진과 ㄷ동의 콘크리트 열화 상태를 비교해 보았을 때 그 양상과 범위가 유사함으 로 이는 콘크리트 동해에 의한 품질저하로 예상된다.

한편 ㄷ 발전기가 슬래브에 설치되어 운전 중이고 발전기의 상시 진동과 지속 적인 상부 팬에서 물떨어짐이 발생하는 현장 상황을 고려할 때 하자가 발생한 콘크 리트 슬래브의 점검과 보수는 전문성을 갖춘 자에 의해 이루어질 필요가 있다.

따라서 ㄷ 발전소의 구조물 손상으로 인한 발전정지를 미연에 방지하고 구조 물의 건전성을 확보하기 위해 ㄷ동 콘크리트 구조물을 대상으로 전문기관에 의한 점검 을 시행해야 하며, 열화에 대한 적절한 보수 방안을 도출하여 수급자에게 요청함으 로써 구조물에 대한 하자 처리가 제대로 이루어지도록 해야 한다.

관계부서 의견 ■■■는 감사결과를 수용하면서 구조물 점검에 대한 예산을 확 보하여 시행 후 수급자에게 하자보증을 요청하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■ 사장은 ㄷ동 콘크리트 구조물의 열화현상에 대해 전문기관에 의뢰하여 적기에 점검하고 이에 대한 보수방안을 도출하여 수급자에게 하자보증을 요청하시기 바랍니다.(통보)