

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 준공예정사업 인계인수 절차 조속 이행

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ↓↓↓↓처, ○○○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○○지사는 매설 후 30년 이상 경과한 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠의 노후관의 적기 개량을 통하여 용수공급 안정성을 확보하고자 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 노후관 개량사업(2차) 및 추가사업을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제82조(시설물 인계인수)에 따르면, 공사시행부서의 장은 공사의 준공예정일 14일 이전까지 공사수급인으로부터 시설물 인계인수계획을 제출받아 사업주관부서의 장에게 보고하여야 하며, 사업주관부서의 장은 시설물 주관부서와 협의하여 시설물 인계인수계획을 7일 이내에 확정하고 공사시행부서, 시설물관리부서 및 공사수급인에게 즉시 통보하여 시설물 인계인수에 대비토록 하여야 한다.

이와 관련하여, ○○○○처는 ♥♥♥♥ 준공시설물의 원활한 인계인수와 시설관리 강화를 위해 ‘♥♥♥♥ 준공 시설물 인계인수 개선방안 수립·시행 알림(○○○○처-693, 2023.03.23.)’을 시행하였다.

이에 따르면, 인계인수 시 공백기간 발생, 중재·조율 절차 부재, 운영계획 수립의 현실적 제약, 조치기간 부족 등의 사유를 문제점으로 삼고 있으며, 충분한 인계인수 협의 기간 확보 및 단계별 실행내용 구체화를 위해 개선방안을 마련하였다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

인계인수 개선방안에 따라, ↓↓↓↓처는 ‘◇◇◇◇본부 수도건설사업 익년도 준공예정 시설물 인계인수 대상 수요조사(↓↓↓↓계획처-2777, 2023.09.26.)’를 시행하였고, ○○○○○지사는 금강노후관 개량사업을 인계인수 대상으로 제출¹⁾했다.

이후, 인계인수 세부 추진 절차에 따라 사업주관부서는 공사준공 90일 전 ① 유역본부장 주관 협의체를 구성하고, ② 인계인수 대상시설을 검토(본부장 결재)해야 한다. 또한, 공사부서는 공사준공 80일전 시설물 관리부서가 참여하는 합동점검을 시행하도록 되어있다.

그러나, 종합감사기간 동안 인계인수 진행사항을 확인했을 때 공사 준공일(‘24.8.16) 기준 유역본부장 주관 협의체 및 인계인수 대상시설 검토, 시설물 관리부서가 참여하는 합동점검 등이 계획 및 이행되고 있지 않음을 확인하였다

또한, 유역본부장 주관 인계인수 협의체의 경우 인계인수 쟁점과 이견이 없는

1) 수도건설사업 익년도 준공예정 시설물 인계인수 대상 제출(○○○○○-6820, 2023.10.04.)

경우 유역본부장 판단하에 협의체를 미운영할 수 있으나, 현재까지 의사결정 된 사항이 없는 것으로 보이며, 이에 따라 이후 진행해야하는 준공인가 전 시설사용 신청, 시설물 운영계획 수립 등이 차례로 늦어질 수 있다.

따라서, 원활한 인계인수 및 시설물 준공 이후 유지관리 공백이 발생하지 않도록 인계인수 세부 추진절차에 따라 조속히 계획을 수립하여 절차대로 이행할 필요가 있다.

관계부서 의견 관련규정 및 개선방안에 의거, 합동점검 등 시설물 인계인수 제반절차를 적기 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ↓↓↓↓처장은 사업주관부서로서 원활한 인계인수를 위해 인계인수 협의체 구성 등 관련 절차를 조속히 이행하시기 바랍니다. **(통보)**
- ② ○○○○○지사장은 공사시행부서로서 원활한 인계인수를 위해 합동점검 등 관련 절차를 조속히 이행하시기 바랍니다. **(통보)**