

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구, 통보

제 목 : [12] 배전 공사간 대체 출고 전주 환입 운반비 착오지급
소 관 부 서 : 상생조달처, 영업배전시스템실, 경기본부
조 치 부 서 : 상생조달처, 영업배전시스템실, 경기본부
내 용

1. 업무 개요

공사부서는 제각, 잔재, 공사 취소 등의 사유로 해당 공사건에서 자재의 사용 용도가 없어진 경우 공사가 계약된 회사를 통하여 자재의 상태 등을 확인하여 공사 감리자의 승인을 득한 이후 환입 조치한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리지침 7.6.4 환입 및 보관」에 따르면 자재의 사용 용도가 없어진 경우 사유 발생일로부터 1개월 이내에 자재센터에 환입 조치하며, 환입 의뢰는 시스템을 통해 의뢰한다. 다만, 「물자관리업무 절차서 8.8.4 콘크리트전주 가상창고제도」에 의하면 콘크리트전주 환입의 경우 발생할 때마다 저장위치가 별도로 부여되는 가상의 창고에 자재부서의 별도 승인 없이 환입 처리 가능하고, 이후 자재 청구시 가상창고의 재고를 조회하여 청구부서에서 직접 출고 처리할 수 있도록 되어 있다.

[표 1] 콘크리트전주 가상창고제도(물자관리업무 절차서)

구분	내용
개요	환입 시 저장위치가 별도로 부여되는 가상창고, 자재부서의 별도 승인 없이 환입 후 자재 필요시 가상창고를 조회하여 청구부서에서 직접 출고처리
운영품목	환입자재에 대해 공사업체 보관제도를 운영하고 있는 콘크리트 전주
대상	• 환입 : 총액 및 단가공사(단, 단가공사는 환입 가능 시 기존 '업체보관재고(0510)'환입 가능 • 출고 : 동일한 사업소, 운반거리가 증가하지 않는 관외 공사

따라서, 공사부서는 공사에서 용도가 없어져 공사업체가 보관하였다가 타 공사에 사용되는 콘크리트전주에 대해서는 환입 처리 시 콘크리트전주 가상창고 제도를 활용하여 실제 운반이 이루어지지 않고 대체 출고 처리된 건에 대해서는 운반비의 산정 및 지급을 하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

콘크리트전주의 경우 출고·환입 시 자재센터를 경유하는 일반자재와 다르게 출고시에는 생산업체가 공사현장으로 배송하고, 환입 시에는 자재센터로 환입하지 않고 타 공사건으로 대체 출고 처리하기 때문에 공사업체가 수행하는 환입과 출고 운반작업은 실제 발생하지 않는 경우가 대부분이다.

그러나, 경기본부 배전공사 담당자들은 「□◎-□☆ 민자고속도로(제1공구)지장 전주이설(고객)」 공사 등 1,411건을 수행하면서 발생한 콘크리트전주 잔재에 대하여 타 공사로 대체하여 실제 전주의 운반은 발생하지 않았음에도 콘크리트전주 가상창고제도를 활용하지 않고 자재센터로 ERP 환입 처리하여 [표2]와 같이 자재센터까지의 운반비 400,788,047원이 과다 지급되었음이 확인되었다.

[표 2] 환입 콘크리트전주 운반비 과다 지급 내역

(단위 : 원)

순번	사업소	과다지급 공사	착오금액
1	△△면본부 □□	AA건설(주)일반용(을)고압A 950kW 신설 등 165건	17,957,415
2	□□지사	BB재건축정비 주택용전력 900kW 신설 등 142건	11,000,514
3	□□지사	SS 농사용(송원간142R36R분) 등 126건	17,398,233
4	□□지사	1L19~L24 ABC케이블교체공사 등 84건	20,791,406
5	□□지사	EE 농사용(갑) 3kw 신설 등 298건	17,636,232
6	□□지사	FD6-3-13 FF 일반용(갑)저압 5kW 신설 등 347건	22,870,847
7	□□지사	민자고속도로(제1공구)지장전주이설(고객) 등 348건	57,446,999
8	□□지사	역세권 도시개발사업 지장전주 이설 등 359건	71,144,202
9	□□지사	소로 도로개설 지장전주이설공사 등 183건	13,873,868
10	□□지사	450 고기간113L31L4L6 구내활용 지장이설(당사) 등 99건	4,548,409
11	□□지사	58R1L2호 균열전주 교체공사 등 337건	17,497,956
12	□□지사	LL 고압 4000kw 신설 등 290건	21,798,597
13	□□지사	1012-6 HH 산업용149kW증설 등 409건	39,855,722
14	□□지사	TT 4공구 지장전주이설공사 등 384건	26,737,771
15	□□지사	HS신축지장 가공전주 등 209건	23,546,518
16	□□지사	KK 도로공사 지장전주 이설공사 등 79건	6,609,851
17	□□지사	시장도로확장지장전주이설공사 등 41건	10,073,507
합 계			400,788,047

관련하여 전사 유사사례 확인을 위하여 같은 기간 준공처리된 공사의 콘크리트전주 운반비 내역을 확인한 결과 [표3]과 같이 8,246,690,787원이 지급(경기본부 제외)되었음이 확인되었다.

[표 3] 전사 환입 콘크리트전주 운반비 지급 내역

(단위 : 원)

순번	본부	콘크리트전주 운반비 지급 공사	금액
1	서울본부		118,332,655
2	남서울본부		66,292,985
3	인천본부		393,589,387
4	경기북부본부		458,396,520
5	강원본부		950,667,142
6	충북본부		1,011,468,447
7	대전세종충남		1,085,077,161
8	전북본부		830,833,002
9	광주전남본부		834,249,497
10	대구본부		625,318,448
11	경북본부		613,312,715
12	부산울산본부		364,142,592
13	경남본부		701,884,409
14	제주본부		193,125,827
합 계			8,246,690,787

해당 공사건에 대하여는 실제 전주의 공사업체 운반작업 발생 여부를 확인하여 착오지급분에 대한 조치가 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

경기본부 담당자는 콘크리트전주 환입의 업무처리가 미흡하였음을 인정하였다.

조치할 사항

상생조달처장 및 영업배전시스템실장은 유사사례 재발방지를 위하여 콘크리트 가상창고 제도와 시스템 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

영업배전시스템실장은 준공 시 전주 운반비 발생 공사에 대한 시스템 알람 등 운반비 확인이 가능한 방법을 검토하여 주시기 바랍니다(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
12	개선 통보	회수 [400,788,047]	-	상생조달처 영업배전시스템실	상생조달처 영업배전시스템실

(참 고) 전본부(경기제외) 운반비 착오 추정금액 산출

$$\begin{aligned}
 & - \text{전사 전주 운반비 지급액} \times (\text{경기본부 착오 지급액} / \text{경기본부 총 지급액}) \\
 & = 8,246,690,787\text{원} \times (400,788,047\text{원} / 775,524,233) = 4,261,859,210\text{원}
 \end{aligned}$$