

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [18] 접속설비 고객부담 공사 업무처리 미흡
소 관 부 서 : 경기본부
조 치 부 서 : 경기본부
내 용


1. 업무 개요

경기본부 관내에는 복합화력, 열병합 등 다수의 발전접속설비를 관리하고 있으며 [포]지사는 작업자의 추락방지를 예방하여 안전확보를 위해 345kV ○■-☆▽T/P 송전선로 54기에 철탑추락방지시설 공사를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「송전용 접속설비 고객부담공사 업무처리 기준」 5. 업무처리절차에 따르면 송전용 접속설비 공사 업무처리 시는 이용계약 및 공사시행계약을 체결하고 공사비 입금 후 공사 착공·준공·정산 절차를 준수하여야 한다.

[그림] 송전용 접속설비 고객부담공사 업무처리 절차



또한, 7. 고객부담공사비 산출에 따라 고객부담공사비는 송전용 접속설비 고객 부담공사를 위한 전체 소요비용으로, 사급자재 일반관리비 등을 포함하고, 자체설계비는 사급자재를 포함한 총 공사비에 기본설계 요율을 적용하여 산출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기본부 [표]지사 송전부에서 시행한 345kV ○■-☆▽T/P T/L의 추락방지시설 공사는 접속설비로 고객부담공사 업무절차를 준수하여 공사시행 전 이용계약 및 공사시행 계약을 체결하여야 하나, 절차를 미준수 하고 공사를 시행하는 문제점이 확인되었다.

이 건 공사의 경우 가공송전협력회사 공사로 진행하여 '22.1월 공사 착공하여 '23.10월 해당 구간의 공사를 시행하던 중 절차 미준수 사항을 인지하고 '22.12월 ○●발전본부와 협의하였으나, 예산 미확보로 신청 불가되었으며 '23. 5월 재협의를 진행하여 '23.12월 계약 예정인 상황이다.

또한, '24년도 ○▲발전 고객부담금 예산 반영 예정 내역을 확인한 결과 아래 [표]와 같이 공사비 산출내역 중 향후 설치될 고정형 중간클램프 설치 공사비 약 19백만 원이 누락된 것이 확인되었다.

[표] 접속설비 고정형 중간클램프 공사비 내역

(단위: 천 원)

사급자재		노무비	경비	일반관리비	이윤	감리비	설계비	합계(천 원)
자재비	일반관리비							
1,196,	65	8,497	4,201	575	1,656	2,637	184	19,011

이와 별개로 ① 설비보강부의 “○◆복합 GIS 챔버 철거·설치공사”, ② 변전운영부의 “○▼자동차 부대설비 공사”, ③ “△□복합 스위치 야드 공사”에서는 고객부담 공사비는 정산하였으나 공사 시행 계약을 체결하지 않아 절차준수가 미흡하였다.

관계부서 의견

☐지사 담당자는 접속설비 미인지로 관련절차를 미준수한 사항을 인정하였고, ○▲발전에 미반영된 공사비를 예산에 반영하기로 구두 협의하였으며 12월 협약서 작성 시 포함하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경기본부장은

- ① 유사사례 재발 방지를 위한 자체 교육을 시행하여 주시기 바라며, (통보)
- ② 접속설비 공사관리를 미흡하게 시행한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
18	통보		주 의 [1명]	경기본부	경기본부