

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [2] △◎ 154kV △☆-☆◎T/L 지중화 부담주체 변경
관 계 부 서 : 경기본부 전력관리처 설비보강부
모 범 직 원 : 경기본부 전력관리처 설비보강부 대리 임재욱
내 용

위 직원은 2015년 3월부터 경기본부 전력관리처 송전부에 근무하면서, ‘△◎ 사업지구내 154kV △☆-☆◎T/L 일부구간 지중화사업’[직제개편에 따라 건설본부에서 설비보강부로 이관(2020년 2월)] 시행에 있어, 투철한 사명감과 적극적인 업무협상으로 지중화비용을 절감하는데 크게 기여하였다.

당초 협약(2014. 4)에 따라 한전이 부담하기로 한 지중화비용에 대하여 협약사항 재검토를 통해 비용부담주체 변경이 필요하다는 점을 도출해내었고, 법률검토 및 지속적인 협의를 통하여 ‘지중화 비용부담주체를 한전에서 △◎프로젝트금융투자(주)(△◎ 일반산업단지 개발사업자, 이하 “사업자”)로 변경’하는 것을 관철시켜 지중화비용 “255.29억원”을 절감하였으며, 해당사업자 소유의 부지를 활용하는 관계 사업(345kV △●-☆◎●T/L 건설공사, 154kV △■변전소 건설공사)의 적기 추진 기여로 회사 이미지를 높이고 사회적 가치를 구현하는데 기여한 바가 크다.

또한, △▲지구 택지개발사업 관련 요청자가 비용을 부담하는 기설송전선로 지중화공사를 시행하면서 미래에 발생할 수 있는 비용을 선제적으로 확보하여 “9.74억원”을 절감하였다.

1. 송전선로 지중화공사 비용부담주체 변경으로 255.29억원 절감

우리회사는 154kV☆◎변전소 부하증가분 공급한계 및 계통운영 안정성 저하 [당시 고객선로(◇▽전자, 1회선) 고장 시 ☆◎변전소 부하 40MW 정전예상]를 우려하여 154kV △☆-☆◎T/L(당시 △◆-☆◎T/L) 가공송전선로 건설을 추진하였다.

당시 송전선로 경과지에 △◎ 일반사업단지 개발사업이 예정되어 있었으나, 장기간 사업이 추진되지 않아 사업취소(△◎ 일반산업단지 지정해제) 수순을 밟고 있었고, 이와 관련된 민원과, 송전탑 건설반대 및 지중화 민원이 맞물려 있는 상황에서 평택시는 우선 가공선로건설을 시행하는 대신에 추후에 ‘공사비 50%를 부담하는 조건으로 △◎ 구간내 송전선로 지중화’ 하기를 요청하였고, 이에 평택시, 주민대표, 한전간 송전선로 지중화공사 이행협약을 체결하였다. [그림1 참조]

[그림 1] 당초 송전선로 지중화 협약서

협약서	비용부담 내용

그런데, 경기도는 △◎ 일반산업단지 지정해제 고시를 철회하였고, 해당 사업은 다시금 정상추진됨에 따라, 당초 체결했던 아래 협약내용에 의거하여 지중화사업비 부담주체에 관한 재협의를 필요하다고 판단되었다.

《 협약내용 》

☞ 제18조[기타] 3항 : 본 협약은 △◎ 사업이 해제될 경우 지역 주민에 대한 보상 차원으로 “갑(평택시)”이 사업비를 부담하는 것으로 향후 △◎ 사업이 정상 추진될 시에는 지중화 사업비 부담은 “갑”과 “병(한전)”, △◎ 사업자간 별도 협의하여 추진한다.

그러나, 사업자는 이미 사업자 선정단계에서, 평택시를 통해 당초 협약(한전, 평택시 각 50% 비용부담) 내용을 제공받아[문서번호 기업정책과-34557(2017.11.21.)], 협약내용을 인지한 상태에서 사업에 착수하였으므로, ① 사업자는 지중화 사업비를 전액부담하는 것은 불합리하며, 한전에 당초 협약사항 이행을 촉구하는 입장이었고, ② 게다가 우리회사가 시행하는 대규모 건설사업(345kV △●-☆◎●T/L 건설공사 및 154kV △■ 변전소 건설공사) 시행에 있어, 사업자 소유의 부지(일반산업단지)를 활용하여야 한다는

점에서 사업자간 협의에 난항을 겪게 되었다. [그림2 참조]

[그림 2] 사업자간 송전선로 지중화 비용협의

협의문서	회신문서(비용부담 불합리)

③ 평택시 역시 비용부담주체 변경에 반대하며, 사업자 의견과 같이 지중화 사업비를 한전과 절반씩 부담하기를 촉구하는 입장을 지속적으로 표명하였으며, [그림3 참조]

[그림 3] 평택시간 송전선로 지중화 비용협의

회의결과 통보공문	회의록

또한, 비용부담주체에 대한 사외법률검토(법무법인 △▼) 결과 “△◎ 사업자가 지중화비용 전액부담 요구를 거부하고, 평택시와 한전이 50%씩 부담하더라도 업무상 잘못(배임)에 해당하지 않는다”는 검토의견이 있었음에도, [그림4 참조]

[그림 4] 지중화 비용부담주체 관련 법률질의

법률질의 의뢰공문	검토의견서

위 직원은 투철한 사명감으로 평택시, ◇□도시공사, 사업자 등 관계자들과 2년여간의 끈질긴 설득과 협의를 통하여 사업자가 지중화 비용을 전액부담하는 내용의 합의를 원만하게 이끌어내었다. 이를 통해 송전선로 지중화사업비 전액을 사업자가 부담하는 내용의 협약을 체결하였고, [그림5 참조]

[그림 5] 신규 송전선로 지중화 협약서

협약서	비용부담 내용

당초 한전이 부담하기로 했던 공사비 255.29억원을 절감하였다. [그림 6, 표 1 참조]

[그림 6] 공사비 청구 및 수납

공사비 청구 공문	입금내역(부가세 제외)

[표 1] 공사비 세부내역

--

이와 더불어, 사업자 소유의 부지를 관통하는 관계사업들이 적기에 추진될 수 있도록 기여함으로써 공공의 이익과 지역사회 발전에 이바지하여 우리회사 중점 추진목표인 사회적 가치 실현을 선도하였다.

2. 송전선로 지중화공사 미래수요 예측 및 선제적 예산확보를 통한 9.74억 절감

위 직원은 ▲지구 택지개발사업 관련으로 (주)◇○(1지구) 및 (주)◇△(2지구)(이하 “요청자”)의 요청으로 요청자가 비용을 부담하는 기설송전선로 지중화공사를 시행하면서, 전력구내 적정한 온도를 유지하기 위한 냉각시스템의 필요성에 대하여 향후 10년간의 부하예측결과를 토대로 타당성을 검토한 결과, 장기적으로 부하증가가 예상됨에 따라 냉각시스템이 필요해질 것이라는 결과를 도출해내었다. [그림7 참조]

[그림 7] 냉각시스템 설치 타당성 검토

타당성 검토결과(1)	타당성 검토결과(2)

타당성 검토 당시로서는 필요하지 않은 설비를 미리 설치하는 것은 설비유

지보수비 등 연간 94백만원의 매몰비용을 발생시킬 것으로 예상되어, [표 2 참조]

[표 2] 냉각시스템 운영비

구 분	월간 전기 요금(백만원)	월간 수도 요금(백만원)	월간 수선유지 비용(백만원)	월간 운전 비용(백만원)	년간 운전 비용(백만원)
운영비	6.89	0.35	0.59	<u>7.89</u>	<u>94.0</u>

향후 필요한 시점에 설치하는 것이 가장 경제적인 방법이나, 해당시점에 공사비를 청구할 요청자 회사존립을 담보할 수 없다는 점(이행보증증권 발급거절)에서 요청자간 협의를 통해 냉각시스템 설치공사를 추정설계하여 소요비용을 산출하고, [그림 8, 9 참조]

[그림 8] 요청자간 협의록

협의록	

[그림 9] 요청자간 협의결과 및 냉각시스템 설치공사 추정설계

협의결과 반영공문	추정설계서

산출된 추정공사비를 선납받는 방법으로 미래에 발생할 수 있는 비용을 선제

적으로 확보하여 9.74억원의 예산을 절감하였다. [그림 10 참조]

[그림 10] 추정공사비 청구 및 수납

청구 공문	입금 내역

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.