

한국전력공사 상임감사위원회

개선(시정)·주의 요구, 통보

제 목 : [11] 배전간선 및 지중화 공사 시설부담금 청구 미흡

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전계획처, 남서울본부

내 용

1. 업무 개요

남서울본부에서는 감사일 현재 [표 1]과 같이 '배전간선 설치'와 '지중화' 등 약 80건의 배전간선 설치 및 지자체 또는 고객 요청에 의한 배전선로 지중화공사를 시행 또는 준공정산 중에 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:04:09

[표 1] 남서울본부 배전간선 및 지중화공사 현황

(단위 : 건)

구분	배전총괄부	지중설비부	합계
배전간선설치	25	-	25
지자체요청 지중화	3	52	55
합계	28	52	80

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전간선 설치공사 업무처리 절차서」 및 「지자체요청 지중화사업 업무지침」에 따르면 '시설부담금 산정 시 기초자료조사용역, 본공사, 감리용역, 설계비(자체, 외주), 도통시험, 포장공사, 폐기물용역, 위치탐사용역, 케이블 VLF 진단

용역, 미관개선공사, 교량첨가공사, 압입공사, 공사관리비, 사용전검사 비용, 점용료, 기타 공사 시행에 필요한 부대비용 등을 모두 포함하여야 한다.’라고 명시하고 있으며, ‘설계변경 사유가 발생 된 경우 설계변경을 시행한 부서는 설계변경 결과 사업주체에게 추가로 청구해야 할 시설부담금이 기납부한 시설부담금을 초과하는 경우 시설부담금을 기청구한 해당 사업소 고객지원부서로 증감되는 산정 내역을 지체없이 통보하여야 하며, 공사비를 추가 부담토록 문서로 안내하고 추가공사비 부담 여부를 확인 후 사업을 시행하여야 한다.’라고 명시하고 있다.

따라서 배전간선 및 지중화 등 배전공사 업무 담당자는 시설부담금 산정 및 청구 업무에 철저를 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:04:09

가. 시설부담금 청구 시 일부 부대공사비 누락

감사기간 중 남서울본부에서 시행하고 있는 배전간선 설치 및 고객(지자체 등) 부담 지중화 공사를 대상으로 시설부담금 적정 청구 여부를 확인한 결과 사업시행자에게 시설부담금 청구 시 총 8건의 배전공사에서 도로점용료, 도통시험비, VLF진단²⁾비 등의 시설부담금을 누락하였으며,

그 중 ‘ 3공구 간선설치(관로)’ 등 3건의 경우 [표 2]과 같이 사업시행자에게 약 529백만원의 시설부담금 추가 청구가 필요한 것으로 확인되었다.

2) VLF(Very Low Frequency) 진단 : 전력케이블 가압 전 케이블의 불량 여부를 사전에 확인하는 진단 방법

[표 3] 최초 청구 시 시설부담금 일부 누락 배전공사 현황

(단위 : 원)

공사명	청구누락						합계	담당자
	도로점용	도통시험	VLF진단	설계용역	포장복구	폐기물		
☑●☐ 배 전 간 선	익명화						익명화	■■■
☐○◁3공구(관로)								♡#○
※▷◆ 4구간 지중화								■☎※
합계								-
							529,581,055	

시설부담금 최초 청구 시 일부 누락이 발생하는 원인을 파악하고자 영업배전정보시스템 내 고객부담금 청구 및 정산화면을 확인한 결과 [그림 1]과 같이 배전간선 및 지중화공사에서 주로 발생되고 있는 ‘도로포장복구비’, ‘도로점용료’, ‘VLF진단비’, ‘설계용역비’ 항목이 없어, 업무 담당자가 착오로 ‘기타고객부담금’에 합산하여 입력하지 않아 누락이 발생하였고, 이는 향후에도 누락이 발생될 개연성 있으므로, 이를 예방하기 위한 시스템 개선이 필요하다고 판단된다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:04:09

[그림 1] 시설부담금 청구 및 정산 화면

시설부담금 청구 화면		시설부담금 정산 화면	
외주감리비		외주감리비	
기설분공사비		자재감리비	14,870,611 원
자재감리비		기설분 공사비	0 원
폐기물용역비		자재설계비	12,478,074 원
도통시험공사비		탐사용역비	0 원
자재설계비		폐기물 용역비	
탐사용역비		도통시험공사비	
더블블레이드공사비		지중화공사비(연동시험 등 최종확인)	0 원
중공스크루로드		손실보상금	0 원
방호대설치비		중공 스크루로드	0 원
미관개선비		더블 브레이드	0 원
전력구 이용부담금		직물, 직배 운반비	0 원
DCU이설비용		간이공사비	0 원
합계		DCU이설공사비	0 원
증자분석 금액		폐상용역비	0 원
증수익적 금액		기타고객부담금	0 원
		역종탈 (%)	50
		합계	393,088,533 원

나. 설계변경 후 시설부담금 추가 청구 누락

또한 ■◎▷ ◆◆△ 지중화공사 등 3건의 경우 [표 4]과 같이 최초 시설부담금 청구 후 현장 여건 변동으로 포장복구, 도급비 등의 증가로 설계변경을 시행하였으나, 시설부담금에 대한 추가 청구 사유가 발생하였음에도, 준공 후 시설부담금 정산 시 추가 청구 예정을 사유로 관할 사업소 고객지원부서에 통보하지 않아 추가공사비 부담 여부 확인을 누락한 채 공사가 진행 중에 있음을 확인되었다.

[표 4] 설계변경 후 시설부담금 추가 청구 누락 배전공사 현황

(단위 : 원)

공사명	최초 청구분	시설부담금 증가분	증가 사유	담당자
■◎▷ ◆◆△ 지중화	익명화			●●●
◁▣로(◁▣역~◁▣2동주민센터) 지중화				▣●▼
☆□▣ ♥▣♥ 지중화				◇◇◇
합계				

00-50-56-53-13-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:04:09

상기와 같이 사업시행자를 대상으로 최초 시설부담금의 청구를 누락하거나, 추가 청구사유 발생 시 추가 청구 및 납부의사 확인 등이 누락되게 되면, 향후 준공정산 시 사업시행자의 추가 예산확보 필요로 납부 지연 발생, 이견으로 다툼이 있는 경우 법정 소송 등 분쟁 발생 우려가 있으므로, 업무 담당자는 시설부담금 산정과 청구, 정산 업무 등에 철저를 기할 필요가 있다고 판단되며, 본사 주관부서에서는 해당 업무의 중요성을 감안하여 사업소를 대상으로 관련 업무절차 준수를 강조할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

남서울본부 배전간선 및 배전선로 지중화공사 관련 업무 담당자들은 시설부담금 청구 일부 누락 및 설계변경에 따른 시설부담금 추가 청구 업무를 소홀히 한 점을 인정하였고, 다만 ① 서울지역의 업무 특성상 대다수의 공사가 야간에 이루어지고 있어 야간 현장 입회 다수 시행, ② 굴착 등 작업 관련 빈번한 민원 적기 대응 등 원활한 사업 추진, ③ 지자체 조기 시공 독촉 ④ 청구 누락분에 대해서는 배전공사 준공 전으로 추가 청구와 납부가 가능한 점 등을 고려해 달라고 답변하였다.

배전계획처 배전간선 및 지중화 업무 담당자는 시설부담금 청구가 누락되지 않도록 관련 시스템을 개선하고, 설계변경에 따른 시설부담금 추가 청구 등 관련 업무절차를 준수할 수 있도록 사업소를 대상으로 문서 등을 통해 강조할 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전계획처장은

- ① 영업배전정보시스템 내 시설부담금 청구 및 정산 관련 누락이 발생하지 않도록 시스템을 개선하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 배전건설 및 지중화사업 관련 설계변경에 따른 시설부담금 추가 청구 등 관련 업무절차를 준수할 수 있도록 사업소를 대상으로 강조하여 주시기 바랍니다.

(통보)

남서울본부장은

- ① 사업시행자를 대상으로 최초 청구 누락 또는 설계변경으로 증액된 시설부담금을 추가 청구하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 시설부담금 청구 관련 업무절차를 준수하지 않은 업무 담당자에게는 경고 또는 주의를, 직상위자에게는 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고, 주의)
- ③ 또한 향후 유사사례가 발생되지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	시 정 1 개 선 1 통 보 2	추 정 [1,788,827,663원]	주 의 7	배전계획처 전 본부	배전계획처 남서울본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 3] 최초 청구 누락 + [표 4] 추가 청구 누락 금액 = 1,788,827,663원