

한국전력공사 상임감사위원회

통보, 주의 요구

제 목 : [6] 배전 전력구 시설부담금 청구 및 정산 미흡
관 계 부 서 : 전북본부
조 치 부 서 : 전북본부
내 용

1. 업무 개요

전북본부 ◆◆◆, ◀◀◀지사 배전부서 담당자들은 2022년 (주)♥☞◆케미칼 등 7개 고객이 계약전력 10,000kW를 초과하는 7건의 전기 사용 신청을 하여, 「기본공급약관」 제36조에 따라 ‘전용공급설비’로 전력 공급을 하기 위해 한전 소유 기설 전력구 등을 경과하는 공사 설계를 하고 「기본공급약관 시행세칙」 제68조¹⁾에 따라 아래 [표1]과 같이 ‘전력구 시설부담금’을 고객에게 청구하였다.

[표1] 기설 전력구 이용 고객 시설부담금 청구 현황

(단위 : 원)

구 분	공 사 명	시설부담금(전력구)	설계담당자
◆◆◆	%☞△ (주)♥☞◆케미칼 20,000kW 신설공사	108,518,200	☞♣☞
	☞\$◀ (주)▲●▷산업 18,100kW 증설공사	36,301,483	☞♣☞
◀◀◀	*△♣ ■☞♥(주) 14,000kW 신설공사	304,566,000	※※※
	*△♣ \$☞☞(주) 14,000kW 신설공사	304,566,000	※※※
	*△♣ *\$※(주) 20,000kW 신설공사	340,000,000	※※※
	♣♣☆ (주)\$◎* 16,000kW 신설공사	400,000,000	※※※
	*△♣ (주)☞◆# 11,000kW 증설공사	43,100,000	※※※
합 계		1,537,051,683	

1) 한전이 미리 설치한 전주나 지중 관로(전력구·공동구 포함) 등의 기존 공급설비를 이용하여 특별공급설비를 설치하는 경우에는 그 설비를 새로 설치하는 것으로 간주하여 산정한 설계시설부담금에서 해당 고객이 이용하는 비율에 따라 조정한 금액을 시설부담금으로 함

2. 관계 규정 및 판단기준

「영업업무처리지침」 제8장 ‘시설부담금’에 따르면, 전력구 시설부담금은 아래 [표2]와 같이 ‘고객점유율 × 전력구 건설비’로 산출하며 전력구의 종류, 규모 등에 따라 폭, 높이 등이 달라지므로 실제 이용하는 전력구의 도면 등을 확인한 후 고객점유율을 산정해 시설부담금을 청구해야 하는 것으로 기재 되어있다.

[표2] 전력구 시설부담금 산정방법

구 분	내 용
전력구 시설부담금	고객점유율 × 전력구 건설비
고객점유율 산정 방법	① 전용면적 : 전력구 내부 사용가능 면적 = 행거 설치 가능 최대면적 ➡ 계산 : {폭(㉠)×높이(㉢)} + {폭(㉡)×높이(㉣)} ② 고객점유면적 : 고객이 이용하는 선로의 점용면적 ➡ 계산 : 0.25m(행거간 높이) × 폭 × $\frac{\text{고객점유면적}}{\text{전용면적}}$ · 고객점유율(전용면적 대비 고객점유면적) = $\frac{1}{3(\text{행거당회선수})} \times 100\%$
전력구 건설비 산정 방법	☐ 송전 전력구 : 건설분야 기준단가 적용 (매년초, 기획처 발행) ☐ 배전 전력구 : 건설분야 기준단가 표준단면비율 적용 · 배전전력구 기준단가 = 기준단가 × $\frac{\text{배전전력구 표준단면}}{\text{송전전력구 표준단면}}$ ☐ 전력구공사 설계 및 감리비 · 설계비 : 기준공사비 × 4% / · 감리비 : 기준공사비 × 5%

그리고 시설부담금 정산은 공사준공이 완료된 후 지체 없이 정산해야 하나, 도급비 지급 지연 등 부득이한 경우에는 공사준공일로부터 30일 이내에 정산함을 원칙으로 하고 있다.

따라서 전북본부 ◆◆◆지사, ◀◀◀지사 업무담당자는 실제 이용하는 전력구의 도면 등을 확인한 후 관련 지침에 따라 고객부담금을 청구하고 적기에 정산하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆지사 배전원 ♠♣♠은 ‘(주)♥♣◆케미칼 20,000kW 신설공사’의 전력구 시설부담금을 산정하면서 전력구 도면 및 실제 시설된 설비를 제대로 확인하지 않아 ‘고객점유율’을 잘못 산정하고(正 3.47%, 誤 2.38%), ‘전력구 건설비’에서 차수 및 환기구 시설비를 누락하여 고객부담금 62,557,239원을 과소 청구하였다.

그리고 ‘(주)▲●▷산업 18,100kW 증설공사’ 전력구 시설부담금 청구 시에도 고객점유율을 잘못 산정하여(正 2.315%, 誤 2.38%) 432,494원을 과다 청구하는 등 업무처리가 미흡하였다.

또한 후임자 배전원 ♣♣♣은 ‘(주)♥♣◆케미칼 20,000kW 신설공사’가 2023. 6. 26. 준공 완료되었음에도 감사일 현재까지 시설부담금 정산을 시행하지 않았다.

한편, ◀◀◀지사 배전원 ※※※는 ‘*△♣ ■■♥(주) 14,000kW 신설공사’ 등 5건의 전력구 시설부담금을 산정하면서 고객점유율, 전력구 표준단가, 전력구 거리, 환기구 표준단가, 기설선로 경과지 등 다수 내용을 잘못 산정하여 5건 중 4

건은 고객부담금 97,592,975원을 과다 청구하였으며, 1건은 495,403원을 과소 청구하는 등 업무처리가 미흡하였다.

[표3] 기설 전력구 이용 고객 시설부담금 착오 청구 현황

(단위 : 원)

구분	공 사 명	시설부담금			담당자	비고
		오(誤)	정(正)	차액		
◆◆◆	%♣△ (주)♥目◆케미칼 20,000kW 신설공사	108,518,200	171,075,439	△62,557,239	♠♣☎	미정산
	目\$◀ (주)▲●▷산업 18,100kW 증설공사	36,301,483	35,868,989	432,494	♠♣☎	미준공
◀◀◀	*△♣ ■■♥(주) 14,000kW 신설공사	304,566,000	294,556,731	10,009,269	※※※	미준공
	*△♣ \$◎☒(주) 14,000kW 신설공사	304,566,000	294,556,731	10,009,269	※※※	미준공
	*△♣ *\$※(주) 20,000kW 신설공사	340,000,000	310,975,065	29,024,935	※※※	미준공
	♣♠☆ (주)\$◎* 16,000kW 신설공사	400,000,000	351,450,498	48,549,502	※※※	미정산
	*△♣ (주)☎◆# 11,000kW 증설공사	43,100,000	43,595,403	△495,403	※※※	정산완료

관련부서 의견

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-06-04 16:57:12

◆◆◆지사 ♠♣☎은 전력구 시설부담금 잘못 산정을 인정하면서 당시 관내 ☎♣▲, ☒目 변전소 신설에 따른 6개 회선 신설공사 등 많은 업무가 많아 착오가 있었다고 답변하였고, ☎☎☎은 시설부담금 정산을 지연처리한 점을 인정하였다.

◀◀◀지사 ※※※(2024. 3. 15. 퇴직)의 업무처리와 관련하여 후임자 ♥◇@이 ※※※가 시설부담금을 착오 산정하였다고 답변하였다.

조치할 사항

전북본부장은

- ① 과소·과다 청구한 전력구 시설부담금을 추징 및 환불하시기 바라며, (통보)
- ② 시설부담금 업무처리가 미흡한 ◆◆◆지사와 ◀◀◀지사 담당 직원들에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	통 보 1	추 징 [63,052,642원] 환 불 [98,025,469원]	주 의 3	전북본부	전북본부

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-06-04 16:57:12

KEPCO