

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [5] 배전 공사관리 및 감리용역 업무처리 미흡

관 계 부 서 : 세종지사

조 치 부 서 : 세종지사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 원활한 배전업무 수행을 위해 신규 전력공급, 배전선로 이설 및 보수공사와 직영작업을 시행하고 있으며, 지사에서 시행하는 배전공사에 대하여 공사감독원을 지정하여 지속적인 공사관리를 시행하고, 시공 중 여건 변동이 발생할 경우에는 설계변경 절차를 통해 공사를 진행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「배전공사 감리업무 수행기준」에 따르면 실제 공사현장에 투입된 감리원을 대상으로 대가를 정산하고, 감리용역 대가조정은 해당 배전공사의 설계변경으로 공사계약금액(공사업체 조달자재비 포함)의 조정이 당초금액보다 10% 이상 증감된 경우에 시행하며, 설계변경으로 감리용역 금액이 증감된 경우에는 변경금액만큼 감리원 배치를 증감시켜야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「▲▲▲▲▲▲ 강도부족전주 교체공사」 등 11건은 본 공사 규모가 축소되어 준공도급비가 10% 이상 감액되었음에도 설계변경을 시행하지 않았으며, 그 결과 감리용역비에 대한 대가 조정이 이루어지지 않아 도급비가 과다 지급되었다.

[표 11] 감리용역 배치 증감 검토 누락

순번	공사번호	공사명	구분	과다지급(원)	담당자 (사번)
1	익명화	익명화	회수	815,877	익명화
2			회수	1,903,717	
3			회수	2,039,694	
4			회수	135,979	
5			회수	842,641	
6			회수	1,544,841	
7			회수	983,083	
8			회수	2,247,047	
9			회수	842,642	
10			회수	708,635	
11			감액	850,361	
합 계			회수	12,064,156	
			감액	850,361	

조치할 사항

세종지사장은

- ① 과다 지급된 도급비 12,064,156원을 회수, 과다 계상된 도급비 850,361원을 감액하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
5	시 정 1 통 보 1	회 수[12,064,156원] 감 액[850,361원]	-	세종지사	세종지사