

한국전력공사 상임감사위원회

시정 · 주의 요구

제 목 : [5] 배전공사 운반비 착오 지급

소 관 부 서 : 익산지사

조 치 부 서 : 전북본부, 익산지사

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「공사 및 공사비기준 관리규정」, 「전기분야 표준품셈」에 따라 업무담당자를 임명하고, 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제2절, 제5절에 의거 지중 굴착공사 설계 시 잔토 운반거리는 지정된 사토장 중 공사 현장으로부터 가장 가까운 곳까지의 이동 거리를 적용하는 것이 바람직하며, 공사 현장을 실사하여 공사의 항목별로 설계 도서대로의 시공 여부를 확인하여야 한다.

또한, 「전기분야 표준품셈」에 따라 배전공사에 사용되는 전주 및 기계장비의 수송 거리는 시공회사의 소재지로부터 공사 현장까지 실거리를 적용하여야 하고, 설계부서는 직배 출고 자재에 대한 현장 운반비 적용을 철저히 하고, 생산업체에서 전주 불출 시 생산업체가 적상주체이므로 배전공사업체 상차비를 제외하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지중잔토 운반비 처리 잘못

익산지사는 「○○○ ○○○○○○○○ 농사용(갑) 218kw 신설」 등 20건의 경우 지중잔토가 발생한 공사 건으로 준공 시 사토장 관련 증빙을 확인 후 공사비를 지급하여야 하나 별도의 증빙 확인 없이 지급하는 등 지중잔토 운반비 지급 처리가 미흡하였다.

[표 11] 배전공사 지중잔토 운반비 착오 내역

순번	공사번호	공사명	구분	금액(원)	담당자
익명화					
합 계			회수 감액	11,506,090 1,227,106	

나. 배전공사 운반비 지급업무 부적정

또한, 「◆◆◆◆◆◆ 교체공사」 등 41건의 경우 계약 및 준공 시 기계경비 운반 거리를 시공회사 야적장 소재지로부터 공사현장까지 가장 가까운 실거리를 적용하여야 하나, [표 12]와 같이 타 지역까지의 거리로 착오 산정, 운반 거리가 잘못 적용되어 운반비 24,209,542원을 과다지급 하였고, 「■■■ ■■■■■■■■■■■■ 지장전주」 등 112건의 경우 [표 13]과 같이 신설·철거 전주 운반거리를 실거리보다 과다하게 적용하여 운반비 6,834,857원을 과다 지급하는 등 운반비 산정에 있어 업무처리가 미흡하였다.

[표 12] 기계장비 운반거리 착오내역

순번	공 사 명	업체명	착오금액(원)	담당자
익명화				
합 계		회수	24,209,543	

[표 13] 전주류 자재 운반비 착오내역(신설·철거)

순번	공 사 명	업체명	착오금액(원)	담당자
익명화				
합계		회수	6,834,857	

조치할 사항

전북본부장은 운반비 검토를 소홀히 하여 과다지급한 담당자(☆☆☆, 4)에게 주의를 촉구하여 주시고, (주의)

익산지사장은 과다 지급된 도급비 42,550,490원을 회수하고, 과다 계상된 도급비를 감액하여 주시기 바랍니다. (시정)

【관련자】

익산지사 ○○○○부

대리 ☆ ☆ ☆ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
5	시 정	회 수[42,550,490원] 감 액[1,227,106원]	주 의 1	익산지사	전북본부, 익산지사