

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-□□◎사업소-001

제 목 하도급공사 설계 및 운영 미흡

관계부서 □□◎사업소

조치부서 □□◎사업소

내 용

1. 업무개요

□□◎사업소는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) ∫ ∫ 경상정비공사와
변동공사의 원활한 수행을 위해 2021년 “◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계
설치 및 해체공사(2021. 10. 1. ~ 2023. 5. 31.)” 등 38건의 하도급 공사를 아래
[표 1]과 같이 설계하여 발주하였다.

[표 1] □□◎사업소 하도급공사 발주 내역

순번	구분	하도급 공사명	업체명	공사기간
1	OH	'21년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사	AAAAAA	'21. 10. 8.~'21. 11. 29.
2	OH	'21년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 안전밸브 분해점검 및 기타공사	BBBBBB	'21. 10. 8.~'21. 11. 29.
3	OH	'21년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 전동기정비공사	CCCCC	'21. 10. 8.~'21. 11. 29.
4	OH	'21년 xx 열병합FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체공사	DDDDD	'21. 9. 27.~'21. 10. 22.
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
35	OH	비파괴검사(PT,MT) 공사	(주)EEE	'24. 4. 29.~'24. 6. 13.
36	OH	안전밸브 Popping Test 및 정비공사	(주)FFFFFFF	'24. 4. 29.~'24. 6. 13.
37	OH	DH모터 결선 및 분리 등 점검공사	(주)GGGGGGG	'24. 5. 16.~'24. 6. 13.
38	OH	Tank 청소 및 점검 등 공사	(주)HHHHHHH	'24. 5. 16.~'24. 6. 13.

2. 물량증가분 공사금액 산출 및 운영 미흡

가. 판단기준

계약예규 「예정가격 작성기준」 제4조(원가계산의 비목)와 「공사관리규정」 제16조(공사비 예산서) 제2항에 따라, 원가는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분하여 작성하고 해당내역 등을 포함하여 공사비예산서를 작성하여야 한다.

또한 「공사관리규정」 제3장 발주공사 제15조(공사설계) 제4항에 따라 공사설계서 작성 시 관계법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하고, 같은 규정 제30조(공사변경사유 보고)에 따라 공사감독원은 공사변경사유가 발생하면 감독일보에 그 사실을 기록하고 공사시공부서장에게 보고하여야 하며, 공사변경 승인통지를 받으면 제26조의 규정에 따라 공사지시서로 그 사실을 계약상대자의 현장대리인에게 통보하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□◎사업소는 2023년 “zz ■ ▽ tttt서비스 비계설치 및 해체 공사(2023. 9. 11. ~ 11. 4., 54,830천 원, 주식회사 PPPPPP)” 등 2건의 하도급 공사를 시행하면서 발주사(■ ▽ tttt서비스) 직영업체(π π π) 공정 지연으로 하도급 업체(PPPPPP, 0 ↑)의 손실비용(작업연기·작업자대기 등)이 발생하였고, 발주사는 해당 비용을 보상하기 위한 공사지시서를 발행하여 우리회사에 추가 정산하였다.

그러나 공사담당자는 발주사의 추가 공사지시서 발행에 따른 하도급 공사 물량증가분 설계 시 시중노임 단가(플랜트기계설치공 등)를 적용한 직접 노무비와 간접노무비, 그리고 원가계산의 비목 항목인 경비, 일반관리비

및 이윤이 적용된 기존의 하도급 공사 설계내역서 방식을 적용하지 않고, 하도급업체가 발주사에 요청한 금액에 맞추어 직접노무비와 기타 경비(숙박비, 식비)로 아래의 [표 2]와 같이 설계 후 우리회사의 공사지시서 발행 없이 발주사 공사지시서만을 근거로 하도급업체에 정산 지급하였다.

[표 2] 하도급공사 단가 설계 내역

공사명	업체명	구분	직종	수량(MD)	단가(원)	비고
zz ■ ▽ tttt서비스 증기터빈 Valve 정비공사	주식회사 o ↑	기존 설계	-	23	300,000	▷ 직접노무비(시중노임 미적용) ▷ 간접노무비 미반영 설계 ▷ 경비, 일반관리비, 이윤 미적용
		적정 설계	플랜트 기계설치공 특별인부	23	240,652 192,375	▶ '22년 하반기 단가 적용 ▶ 노무비(직·간접), 경비, 일반관리비, 이윤 적용
zz ■ ▽ tttt서비스 비계 설치 및 해체공사	PPPPPP	기존 설계	-	45	300,000	▷ 직접노무비(시중노임 미적용) ▷ 간접노무비 미반영 설계 ▷ 경비, 일반관리비, 이윤 미적용
		적정 설계	보온 비계	31 14	201,180 278,151	▶ '22년 하반기 단가 적용 ▶ 노무비(직·간접), 경비, 일반관리비, 이윤 적용

3. 공구손료의 직접노무비 오적용 산출

가. 판단기준

한국건설기술연구원 「건설공사 표준품셈」 1-3-5(공구손료 및 잡재료 등), 「공사관리규정」 제15조(공사설계)와 제17조(재료비)에 따라, 공사설계 시 공구손료는 하도급업체가 자신의 공구를 사용할 경우 설계에 반영하고, 공구손료 책정 시 할증을 제외한 직접노무비의 3%까지만 반영해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□◎사업소는 2021년 “xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체 공사(2021. 9. 27. ~ 10. 22., 16,848천 원, 주식회사 MMMMMM)”의 공구손료를 할증을 제외한 직접노무비의 설계 한도 3% 적용을 5%로 잘못 설계하여 아래 [표 3]과 같이 205,000원을 과오지급 하였다.

또한 2021년 “□□○ 열병합°FⅡ소 정기점검보수공사 비계설치 및 해체 공사(2021. 5. 1. ~ 5. 26., 7,061천 원, NNNN주)” 추가물량 공구손료 설계 시, 할증을 제외한 직접노무비 3% 금액을 반영하지 않고, 우리회사 직영 수행 물량이 포함된 발주사 공구손료 금액을 적용하여 63,000원을 과오지급하였다.

그리고 “22년 □□○ OH 비계 설치 및 해체 공사(22. 4. 7. ~ 6. 23., 77,472천원, 주식회사 SÅ)”의 공구손료 설계 시, 계약 설계분에 대해 할감분1) (15%) 적용을 하지 않았고, 추가작업 항목 7건 중 3건은 공구손료를 설계에 반영하지 않았으며, 4건은 우리회사 직영 수행 물량이 포함된 발주사 공구손료 금액을 적용하여 84,000원을 과오지급하였다.

[표 3] OH 하도급공사 공구손료 직접노무비 오적용 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

공사명	과오 설계			적정 설계			차액 (c=b-a)
	확인 내용	공구손료	준공액(a)	정정 내용	공구손료	재산출액(b)	
21년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체공사	공구손료를 5% 오적용	472,147	15,317,000	공구손료를 3% 적용	283,288	15,111,608	△ 205,000
21년 □□○OH 비계설치 및 해체공사	추가 작업물량 공구손료를 3% 미적용	210,859	7,061,000	공구손료를 3% 적용	151,800	6,997,401	△ 63,000
22년 □□○ OH 비계설치 및 해체 공사	관리감독분(15%) 미적용 추가작업 계상 누락(3건) 공구손료 오적용(4건)	1,198,937	77,472,728	관리감독분(15%) 적용 추가작업 계상(3건) 공구손료 적용(4건)	1,115,784	77,388,291	△ 84,000
합계							352,000

주) 하도급공사 최종 산출 금액은 직접노무비를 포함한 간접비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등을 반영하였음(원단위 이하 절사)

4. 하도급 심의위원회 미개최

가. 판단기준

「변동공사 하도급 공사관리 가이드(1000-TP-TG001, '21.7.)」 6.2.5항에 따라 공사관리부서는 공사설계서 작성이 완료되면 내부결재로 사업소(처) 장에게 보고하고 하도급 심의위원회를 개최하여 하도급공사 시행여부를 결정하여야 한다.

1) 하도급공사 시행 시 우리회사 직원 투입분(공사감독관리 및 안전관리 등)에 대해 설계공량 산출시 해당 M/D를 할감반영 함.

따라서 공사관리부서는 하도급 심의위원회를 개최하여 하도급 계획 및 물량산정의 적정성 검토 등 하도급공사 시행의 적정성을 심의·의결 후 가결된 안전에 대해서만 하도급공사를 시행하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□○사업소는 2021년 “□□○ 열병합°FⅡ소 정기점검보수공사 비계설치 및 해체 공사(2021. 5. 1. ~ 5. 26., 7,061천 원, NNNN(주))” 등 총 13건의 하도급공사에 대하여 하도급 계획 및 물량산정의 적정성을 검토하기 위한 하도급 심의위원회를 아래 [표 4]와 같이 시행하지 않았다.

[표 4] 하도급공사 하도급심의위원회 미 시행 내역

연번	구분	하도급 공사명	수행 업체	공사기간
1	OH	21년 □□○OH 비계설치 및 해체공사	NNNN(주)	'21. 5. 1.~'21. 5. 26.
2	OH	21년 □□○OH Safety Valve 분해점검 등 공사	(주)FFFFFF	'21. 5. 1.~'21. 5. 26.
3	OH	2021년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체공사	DDDDD	'21. 9. 27.~'21. 10. 22.
4	'21년 OH	2021년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 Safety Valve 분해점검공사	표표표표	'21. 9. 27.~'21. 10. 22.
5	OH	2021년 ◀▶지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사	AAAAAA	'21. 10. 8.~'21. 11. 29.
6	OH	2021년 ◀▶지사 정기점검보수공사 안전밸브 분해점검 및 기타공사	BBBBB	'21. 10. 8.~'21. 11. 29.
7	OH	2021년 ◀▶지사 정기점검보수공사 전동기정비공사	CCCCC	'21. 10. 8.~'21. 11. 29.
8	OH	22년 □□○ OH 비계설치 및 해체 공사	주식회사 \$A	'22. 4. 7.~'22. 6. 23.
9	OH	22년 □□○ OH Safety Valve 분해점검 등 공사	표표표표(주)	'22. 4. 7.~'22. 6. 23.
10	OH	2022년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 Safety Valve 분해점검공사	FFFFFF	'22. 10. 11.~'22. 11. 8.
11	OH	2022년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체공사	ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	'22. 10. 11.~'22. 11. 8.
12	OH	2022년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 연관교체공사	표표표표	'22. 10. 19.~'22. 11. 8.
13	대외	GT #1,2 회전자 인출(인입) 하도급 공사	aaccccc(주)	'22. 3. 2.~'22. 7. 30.

관계부서 의견 □○사업소는 하도급공사 설계와 운영에 소홀하였음을 인정하였고, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □○사업소장은

- ① 하도급공사 물량증가분 공사금액 산출과 공구손료 설계, 하도급업체의 운영관리를 부적정하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 공구손료로 과오지급된 공사비 352,000원을 회수하시기 바랍니다. (회수)
- ③ 또한, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
□○사업소	과장	▽ ↑ ★	사업소 안전·공무 관리	2019. 12. 2 ~ 2022. 6. 19.	하도급공사 설계 및 운영 미흡 No.002, 004	주의
□○사업소	주임	222	사업소 공무관리	2020. 8. 3. ~ 현재	하도급공사 설계 및 운영 미흡 No.002, 003, 004	주의
□○사업소	과장	\$#\$	사업소 ●▽관리	2020. 8. 3. ~ 현재	하도급공사 설계 및 운영 미흡 No.002	주의
□○사업소	부장	%%%	팀장 (기술)	2022. 7. 1. ~ 2024. 8. 4.	하도급공사 설계 및 운영 미흡	주의