

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-⊗★♠▽♣-001
제 목 하도급공사 운영 관리 부적정
관계부서 ⊗★♠▽♣
조치부서 ⊗★♠▽♣
내 용

1. 업무개요

⊗★♠▽♣는 감사대상 기간동안 “2021년 ⊗★♠▽♣ 경상정비공사 (2020. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. / 7,872,013천 원)” 등 9개 공사의 원활한 수행을 위해 “2021년 ⊗★복합설비 경상정비 하도급공사(2020. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. / 447,629천 원)” 등 17개의 하도급공사를 발주하여 운영·관리하였다.

2. 하도급공사 설계 및 지입자재 검수관리 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제3장 발주공사 제15조(공사설계) 제4항에 따라 공사설계서 작성 시 관계법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며, 제16조(공사비예산서) 제3항에 따라 재료비, 노무비, 경비의 각 세목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량)의 산출은 공사목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 원가계산 자료를 근거로 한다.

또한, 제32조 (지입물자의 검수)에 따르면 공사감독원은 계약상대자의 지입물자가 반입되면 현장대리인으로 하여금 지입자재 검수요청 명세서를 작성·제출하게 하고 검수 합격된 수량을 기입 날인한 후 계약상대자 책임하에 보관하도록 되어 있다. 그리고, 「변동공사 하도급 공사관리 업무가이드(2021. 07.)」 6.2(하도급공사 설계)에 따르면, 공사에 소요되는 모든

자재는 사급처리로 불계상이 원칙이며, 6.6.4(다)에 따라 준공검사자는 준공 검사 시 공사정산 최종확인서를 작성하여 최종확인 하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, ⊗★♠▽♣ 공사담당자는 '22년에 “◇♠# & ♥●◎ 열공급 시설 정기점검 보수공사” 등 2건의 공사를 수행하면서, 아래 [표 1]과 같이 공사설계 시에 비계 자재 임차에 대한 비용 1,145천 원을 직접재료비에 계상하였고, 목적물의 완성에 따라 준공 후 해당 금액 전부를 정산한 사실이 있다. 그러나 그 과정에서 공사감독원은 하도급업체로부터 지입자재 검수요청 명세서를 제출받지 않았으며, 준공검사자 또한 해당 지입자재 검수에 대한 최종확인을 누락한 것으로 확인되었다.

[표 1] 하도급공사 직접재료비 정산내역

(단위: 원)

원도급공사명	하도급공사명	공사기간	업체명	공사감독원	준공검사자	직접재료비
◇♠# & ♥●◎ 열공급시설 정기점검 보수공사	비계설치 및 해체공사	'22.04.04. ~05.02.	◎▽▲◆♠	▽△◆ PAB 조장	♣▽◆ SSC 팀장	695,153
8GT 계획예방정비공사	8GT 비계설치 및 해체공사	'22.10.04 ~11.21.	★▲♣◆	▽△◆ VXY 과장	♣▽◆ SSC 팀장	450,000
합계						1,145,153

3. 하도급공사 준공검사 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제36조(검사자의 임명) 제1항에 따라 계약상대자로부터 기성 또는 준공검사요청서를 접수하면 공사시공부서장은 소속 직원 중에서 검사자를 임명하여 지체 없이 기성 또는 준공검사를 하여야 한다.

이 경우, 하도급공사 업무 처리의 부정·부패행위 방지를 위해, 공사시공부서장은 공사감독원과 기성 또는 준공검사자의 소속된 하부조직이 서로 다르도록 검사자를 임명하여 기성 또는 준공검사를 시행하여야 한다.

따라서, 시공부서장은 계약상대자로부터 기성 또는 준공검사요청서를 접수하면 해당 하도급공사 공사감독원의 소속된 하부조직(실·부·팀)이 아닌 다른 하부조직의 직원을 검사자로 임명하도록 관리하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ⊗★♠▽♣는 '22년도 “비계설치 및 해체공사”와 “주 변압기 점검 및 절연유 여과” 총 2건의 하도급공사를 수행하면서 공사감독원과 준공검사자를 [표 2]와 같이 동일부서(▽△◆)의 직원으로 각각 임명하여 운영하였다.

[표 2] 공사감독원과 준공검사자 동일부서 임명내역

구분	하도급 공사명	공사기간	공사감독원		준공검사자	
			부서명	성명	부서명	성명
대외	비계설치 및 해체공사	'22.04.04.~'22.05.02.	▽△◆	PAB	▽△◆	XQR
	주 변압기 점검 및 절연유 유과	'22.04.11~'22.04.22.	▽△◆	PAB	▽△◆	XQR

4. 하도급공사 감독일보 작성미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제28조(감독일보)에 따라 공사감독원은 회사가 발주하는 공사에 대하여 감독결과를 감독일보에 기록하여야 하며, 중요하다고 판단되는 사항은 공사시공부서장에게 지체없이 보고 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ⊗★♠▽♣는 '21년도 “⊗★복합 #6GT 비계설치 및 해체공사” 등 11건의 하도급 공사에 대해서 [표 3]과 같이 하도급사에 공사일보만 징구 하였을 뿐, 공사감독원이 감독일보를 작성하거나 작업현황을 확인하고 시공부서장에게 보고하여 결재를 받는 등의 공정관리를 한 사실이 없는 것으로 확인하였다.

[표 3] 하도급공사 감독일보 누락내역

순번	하도급 공사명	공사기간	감독일보
1	#6GT 비계설치 및 해체공사	'21.05.10.~'21.06.25.	X
2	#6GT Divert Damper Shaft 외부밀림 점검정비 공사	'21.05.10.~'21.06.18.	X
⋮			
10	#2ST 보조설비 분해점검 정비 공사	'23.09.04.~'23.10.18.	X
11	#6GT HRSG 비파괴 검사	'23.06.05.~'23.06.29.	X

5. 하도급공사 물량변동 관리 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제30조(공사변경사유 보고)에 따라 공사감독원은 공사변경사유가 발생하면 감독일보에 그 사실을 기록하고 공사시공부서장에게 보고하여야 하며, 공사감독원은 공사변경 승인통지를 받으면 공사지시서로 그 사실을 계약상대자의 현장대리인에게 통보하여야 한다.

또한, 「건설산업기본법」 제36조의2(추가·변경공사에 대한 서면 확인 등)에 따라 수급인은 설계변경 시 하도급공사 업체에게 추가·변경공사의 내용, 금액과 기간 등의 내용을 기재한 공사지시서를 발행해야 한다.

따라서 공사 물량의 증감 등 공사변경 사유 발생 시에는, 공사지시서를 통해 서면으로 하도급업체에게 통보하고, 변경된 내용을 반영하여 계약담당 부서에게 변경계약을 의뢰했어야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

⊗★♠▽♣는 원도급 정비관리 시스템에서 공사통보서로 [표 4]와 같은 원도급공사 물량변동 사항을 확인하였고, 그에 따라 '23년도 “⊗★복합 #2ST 밸브 분해점검 정비공사” 등 3건의 하도급공사는 [표4, 5]와 같이 물량이 변경되었다.

그러나, ⊗★♠▽♣는 해당 물량변동 사항을 하도급사의 현장대리인에게 구두로 통보하였을 뿐, 증감된 물량에 대해 변경계약을 의뢰하고, 서면으로 공사지시서를 발행하는 등의 적절한 행정 조치를 취하지는 않았다.

[표 4] 하도급공사 물량변동 통보방법

순번	원도급			하도급		
	공사명	공사기간	물량변동 통보방법	공사명	공사기간	물량변동 통보방법
1	#2ST 계획예방 정비공사(B급)	'23.09.04~10.18	공사통보서	#2ST 밸브분해 점검 정비공사	'23.09.04~10.18	구두
2	#2ST 계획예방 정비공사(B급)	'23.09.04~10.18	공사통보서	#2ST 보조설비 분해점검 정비공사	'23.09.04~10.18	구두
3	#2ST 계획예방 정비공사(B급)	'23.09.04~10.18	공사통보서	#2ST 밸브분해 점검 추가 정비 공사	'23.09.25~10.13	구두

[표 5] 하도급공사 물량변동 내역

순번	하도급 공사명	추가/감소 작업 내역	공사통보서발행일 (원도급)	변동공량
1	#2ST 밸브 분해점검 정비 공사	#2 ST Aux STM Line 점검 및 정비 등	2023.09.04	3.84↑ (연마공 0.97↑ 등)
2	#2ST 보조설비 분해점검 정비 공사	#2 ST Basin 순환수관 점검정비 등	2023.09.11	0.72↓ (보통인부 16.94↓ 등)
3	#2ST 밸브 분해점검 추가 정비 공사	#2 ST Basin 순환수관 점검정비 등	2023.09.11	0.04↑ (특별인부 0.59↑ 등)

관계부서 의견

⊗★♠▽♣ 공사담당자는 하도급 운영관리가 미흡했음을 인정하며 직접재료비 설계, 정산의 경우는 발주사의 공사설계서와 하도급업체의 내역서 등을 참고하여 시행하였으나, 직접재료의 실지 소요에 대한 검수 등의 업무가 미흡한 사실을 인정하였다.

또한, 공사감독원과 준공검사자도 시공상태의 확인, 설계물량의 실제 시공 여부 확인 등이 미흡했음을 인정했으며, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ⊗★♠▽♣장은

- ① 하도급공사 운영관리, 지입자재 검수관리 및 준공검사 등을 미흡하게 처리 한 관련자들에게 주의 조치 하시고, (주의)

② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
⊗★♠▽♣	대리	TBE	공사담당	'22.01.03. ~ 현재	하도급공사 운영관리 미흡	주의
☎♠♠▽♣ (前⊗★♠▽♣)	팀장	SSC	♠▽◆장	'20.01.28. ~ '23.01.11.	하도급공사 준공검사 미흡	주의
⊗★♠▽♣	조장	PAB	가스터빈 조장	'15.01.26. ~ 현재	하도급공사 시공상태 확인 미흡	주의
⊗★♠▽♣	선임과장	VXY	증기터빈 조장	'21.06.26. ~ 현재	하도급공사 시공상태 확인 미흡	주의