

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-○○사업소-002
제 목 변동공사 예산운영 부적정
관계부서 ○○사업소
조치부서 ○○사업소
내 용

1. 업무개요

○○사업소는 감사대상 기간동안, “■■■1호기 계획예방정비공사(2021. 04. 26. ~ 2021. 06. 11. / 157,143천 원)” 등 계획예방정비공사 9건을 수행 시 공사에 필요한 자재비(지입자재비, 기타잡자재비)를 포함한 공사비 집행계획서를 수립하여 해당 공사를 수행하였다.

2. 판단기준

가. 「공사관리규정」 제7조(공사비 집행계획서) 제1항에 따라 공사비 집행계획서는 공사 수행에 실질적으로 소요되는 비용을 각 항목별로 적정하게 편성해야 하며, 지입자재비는 「'20년 예산 및 원가관리 실무」에 따라 발주자 요청에 의한 실적정산 항목으로, 「예산총칙」 제6조에 따라 별도의 집행계획서 변경 및 승인 없이 초과 집행이 가능하다.

한편, 기타잡자재비는 편성된 금액 내에서 사용하고 초과하여 사용해야 할 경우 사업소장의 승인을 득하여 집행계획서를 변경 후 사용 가능한 사전통제 예산이다.

나. 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항과 「전자공개 수의계약¹⁾ 추가 확대 시행 알림」(총무처-8037, '18.12.31.)에 따라 물품구매 및 용역 계약 체

1) 수의계약 대상업체 선정 시 경쟁입찰에 준하여 전자조달시스템(SRM) 공개를 통해 복수의 견적서를 받아 업체를 선정

결 시 추정가격이 3백만 원 이상(발주처 실적정산분은 5백만 원 이상), 1억 원 이하일 경우에는 전자공개 수의계약 절차에 의해 공정한 업체 선정이 이루어질 수 있도록 하여야 한다. 또한, 회사는 해당 규정을 자발적으로 준수하도록 「'21년 내부경영실적 편람」 “계약투명성 제고” 지표를 마련하여 물품(잡자재 포함)의 경우 추정가격 3백만 원(실적정산분은 5백만 원) 이상 수의계약을 체결하는 경우 전자공개 수의계약 절차준수 여부를 확인하여 내부경영실적평가에 반영하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 감사대상기간 동안 ○○사업소의 자재비 집행내역을 점검한 결과, ○○사업소 공사관리부서는 집행계획서 수립 시 발주자의 지입 요청에 따라 구매 후 실적정산하는 지입자재비에 추가로 직접노무비의 일정비율을 집행 계획에 반영함으로써 기타잡자재를 지입자재비로 집행 하였다.

그 결과, 감사대상기간 동안 [표 1]과 같이 약 77,517천 원의 기타잡자재를 구매 후 지입자재비로 집행함으로써 지입자재와 마찬가지로 사전통제 없이 예산을 집행하였다.

[표 1] 감사대상기간 공사별 자재비 예산집행 내역

(단위: 천 원, VAT 별도)

공사명	공사기간	지입자재비 사용내역			기타잡자재비 ²⁾ 사용내역
		지입자재 ³⁾ (발주자 요청분) [a]	지입자재 (발주자 미요청분) [b]	소계 [a+b]	
■■1호기 계획예방정비공사	'21.04.26.~06.11.	30,190	1,381	31,571	2,910
■■3호기 계획예방정비공사	'21.06.21.~06.25.	3,104	924	4,029	1,470
■■2호기 계획예방정비공사	'21.09.13.~12.22.	295,043	27,264	322,307	43,420
■■3호기 GT#6 긴급 계획예방정비공사	'22.05.12.~07.13.	117,682	1,708	122,390	2,178
■■2호기 계획예방정비공사	'22.10.11.~10.28.	28,300	1,907	30,207	1,935
■■3호기 GT#5 계획예방정비공사	'22.10.04.~12.25.	207,203	7,859	215,062	9,685
■■1호기 계획예방정비공사	'23.03.22.~06.27.	486,509	33,473	519,982	28,672
■■3호기 ST#3 계획예방정비공사	'23.09.06.~12.31.	402,599	-	402,599	15,103
■■2호기 계획예방정비공사	'23.11.13.~12.21.	24,634	-	24,634	2,303
합 계		1,595,267	77,517	1,672,784	107,676

이로인해, ○○사업소는 사전통제 받아 사용해야 할 기타잡자재를 지입 자재비 예산으로 편성, 사용하여 실비정산비중이 높아지고 순원가율⁴⁾이 낮아지는 결과를 초래하였다.

나. 또한, ○○사업소 공사관리부서는 [표 2]와 같이 발주자의 지입요청이 없는 기타잡자재 “공업용수세미 30EA 외 46종” 등 4건(약 14,830천 원)을 지입자재로 구매 요청하였고 계약부서(총무팀)는 지입자재 실적정산분으로 판단하여 수의계약(전자공개 수의계약 미시행)으로 진행하였으나, 내부평가 “계약투명성 제고” 지표에서 감점을 받지 않은 사실이 확인되었다.

[표 2] 감사대상기간 자재 수의계약 체결건

(단위: 천 원, VAT 별도)

구매문서	계약일	계약명	공급가액	오더내역
R102108382	'21.09.13	공업용수세미 30EA외 46종	3,270	■■■2호기 계획예방정비공사 확정A1
R102108941	'21.10.05	가위 3EA 외 45종	3,790	■■■2호기 계획예방정비공사 확정A1
R102209858	'22.10.14	면테이프 20EA 외 12종	3,550	■■■3호기 GT#5 계획예방정비공사 확정A1
R102304086	'23.04.21	플라스틱 용기 5EA 외 49종	4,220	■■■1호기 계획예방정비공사 확정A1
합 계			14,830	

다만, '23년도 타사업소의 유사사례에 대한 감사지적⁵⁾ 이후 공람된 행정지시⁶⁾가 접수된 후에는 동일한 문제점이 확인되지 않았다.

관련 행정지시 주요내용

- ☐ 지입자재비/기타잡자재비 예산집행 기준에 의거, 예산편성 및 집행 철저
- 발주자의 요청으로 구매, 실적정산 받는 지입자재·잡자재 → **지입자재비 비목 편성** 및 예산집행
 - 실적정산분이 아닌 잡자재 구매 → **기타잡자재비 비목 편성** 및 예산집행
- ※ 발주자 실적정산분이 아닌 잡자재의 지입자재비 비목에 임의로 편성하지 않도록 유의**

2) 공사 수행을 위해 자체 예산으로 구매하는 보조적으로 사용하는 간접자재비

3) 공사 수행에 필요한 자재를 발주자의 자재지입 통보에 따라 구입, 사용하며 발주자가 품질, 규격 등을 검수하고 그 비용을 정산 지급하는 자재비(발주자 실적정산분)

4) 실비정산분 과다에 따른 원가율 변동과 관계없이 관리 가능한 원가율

※ 산식 = (집행원가 - 실비정산비용*) ÷ (매출 - 실비정산비용), * 실비정산비용: 지입(사급)자재비, 외주가공비, 장비임차료

5) e-감사(발전사업처-2023-0005) 『변동공사 예산 운영미흡』 (2023.05)

6) 발전사업처-2290(2023.07.27.) 『변동공사 예산 운영시 유의사항 알림』

관계부서 의견

○○사업소 공사관리부서는 변동공사 예산운영을 미흡하게 한 사실에 대해 인정하고, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다

조치할 사항 ○○사업소장은

향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)