

■ 지적사항 요약

2 공사·용역·물품 계약 이행 분야 (13건) No. 10~22

(14)

야적장 등기구 설계 및 시공 물량 불일치

시정 - ●단 □사무소, ■사무소, ●부 /
통보 - ①처 ②부

【현황 및 근거】

- 「공사계약일반조건」 제20조에 따라 설계변경으로 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정해야 함
- 「예정가격작성기준」 제5조, 제17조에 따라 직접재료비는 실체를 형성하는 물품의 가치이며, 직접노무비는 계약목적물의 완성에 투입되는 노동력으로 계약목적물의 내용과 특성에 맞게 물량이 산출되어야 함

【문제점】

- ① (야적장 등기구 설계물량 미시공) 공급시설 건설공사의 야적장에 등기구 16개가 7m 높이의 가로등 형태로 시공되어야 하나, 전부 또는 일부가 미시공*

* 가설건물 또는 펜스에 부착하거나 파이프로 고정된 채로 시공

< 야적장 등기구 시공 현황 >

(단위: 개, 원)

틀린시공	맞는시공	대상	미시공 수량	미시공 금액
		□	㉠㉡	??
		□	㉠㉢	??
		■	㉢㉢	??
		■	㉢㉣	??
		□	㉠㉠ 1공구	??
			㉠㉠ 2공구	??
			㉠㉢ 1공구	??
			㉠㉢ 2공구	??
		●	㉠㉠ 1공구	??
			㉠㉠ 2공구	??
		■	㉠㉠ 1공구	??
			㉠㉠ 2공구	??
		계		??

- ② (등기구 적정물량 검토 필요) 야적장 전기공사의 등기구(7m)의 공사비 비중은 58%에 달함에도 설계대로 미시공 사례가 다수 발견(??개 중 ??개 현장), 과다설계 방지 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 공급시설 건설공사의 설계변경을 통해 야적장 등기구 미시공 분인 □ ??원, ■ ??원, □·●·◆사무소의 ??원을 감액하도록 조치 (시정)
- ▶ 공급시설 건설공사의 야적장 등기구 물량을 재검토하여 향후 적정물량이 설계에 반영될 수 있도록 조치 (통보)