

■ 지적사항 요약

3

안전보건관련 법규, 규정 이행 분야 (5건) No. 23~28

(26)

저장탱크 건설단계 침하측량 관리 개선

통보 - ■단 ☆부, ●처 ■부

【현황 및 근거】

○ KGS코드 AC115*에 따르면 저장탱크의 침하는 대부분 운전준비 전에 발생하고, 시공, 충수시험, 운전준비 등 모든 단계에서 측정해야 한다고 되어 있음

* 액화천연가스용 저장탱크 제조의 시설·기술·검사 기준

○ KGS코드 FP451*에 따라 공사(公社)는 저장탱크 정밀안전진단 시 지반조사 항목으로 지반침하 측정 데이터를 검토, 제공하고 있음

* 가스 도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준




○ 생산표준 「생산기지 설비 및 시설물 침하관리 절차서」에는 저장탱크 준공 후부터 침하 측량을 하도록 되어 있고, 별도로 침하점 규격을 정하고 있음

【문제점】

① (침하점 설치 부적정) 침하점의 규격과 위치가 도면과 다르게 임시로 설치됨에 따라 침하점 이동 설치 시 오차 발생 가능

- 침하점 이동 시 보간계산이 필요하여 침하 데이터 신뢰성 저하 우려

< ㉠㉡기지 저장탱크 침하점 설치 현황 >

설치 위치		설치 규격	
도면 기준	현장설치	절차서 기준	현장설치
			
슬라브 가장자리	케이블 트레이 하부	앵커 스테드	일반 측량못

② (침하측량 절차서에 시공단계 부재) 관련절차서*에는 인수인계 후 저장탱크 운영단계 침하측량 관리에 대한 내용만 있어 시공단계와 연속적으로 침하측량 관리가 되지 않음

* 생산기지 설비 및 시설물 침하관리 절차서(생산본부 표준)

【조치할 사항】

- ▶ 시공시부터 운영시까지 연속적인 침하관리가 되도록 침하관리 절차서 및 도면에 따라 침하점 이동 설치(침하량 보간) (통보)
- ▶ 침하 데이터 신뢰성 확보를 위해 시공단계부터 연속적 측량이 이루어 질 수 있도록 관련절차서에 시공단계 침하측량 수행기준을 반영 (통보)