

■ 현지조치 11¹

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(11) ㉠㉡공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ◻단 ◆부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제96조(작업도구 등의 목적 외 사용금지 등), 제24조(사다리식 통로 등의 구조), 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지), 제3조(전도의 방지), 「고압가스 안전관리법」 제17조(용기등의 검사) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (작업도구 사용 미흡) 체인블록 고정 미흡으로 안전 조치 필요
- ② (사다리 설치 미흡) 사다리 상단부는 걸쳐놓은 지점에서 60cm이상 올라가도록 조치 필요
- ③ (낙하물 방지 미흡) 저장탱크 지붕에 설치된 낙하물 방지망 훼손 조치 필요
- ④ (전도방지 조치 미흡) 불안전하게 적치된 자재에 대한 안전 조치 필요
- ⑤ (충전용기 검사 미흡) 충전기한이 경과한 LPG용기 재검사 조치 필요 등 14건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**