

■ 현지조치 12¹

6

현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(12)

㉞㉞공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ◼단 ◈부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제96조(작업도구 등의 목적 외 사용금지 등), 제241조(화재위험작업 시의 준수 사항), 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (불꽃 비산방지 미흡) 절단기 작업 시 불꽃이 비산되지 않도록 방지 조치 필요
- ② (임시분전반 사용 부적절) 분전반이 개방되지 않도록 자립, 고정 후 사용 필요
- ③ (틀비계 난간 부재) 이동식 비계 안전난간, 아웃트리거 설치 필요
- ④ (비계 위 작업도구 방치) 작업도구 낙하, 작업자 넘어질 위험 있으므로 조치 필요
- ⑤ (혹 해지장치 미설치) 혹 해지장치가 있는 혹 사용할 것 등 35건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**