

■ 현지조치 19¹

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(19) 공급관리소 소내 지하매설배관 GIS측량 미흡

현지조치 - ●단 ☑사무소

【현황 및 근거】

- GIS측량 용역 과업내용서에는 공급관리소 소내 매설배관에 대한 물량이 포함 되어 있으며, 구조화편집은 지침서를 따르고 KPIS* 구축에 적합하도록 작성한 다고 되어 있음

* KPIS(Kogas Pipeline Information System): 주배관 GIS정보를 등록 유지관리 할 수 있는 시스템

- 「공사관리규정」 제39조에 따라 준공검사자는 항목별로 설계도서와 실제상태의 일치 여부를 확인하고 준공여부에 대한 판정을 하여야하고, 동 규정 제89조에 따라 정산이 필요한 경우 증감액을 정산서에 명시하여야 함

【문제점】

- ① (측량 미시행 및 구조화 편집 미흡) 관리소 소내 매설배관 일부에 대하여 측량 미시행 및 구조화 편집 오류 등으로 KPIS 반영 미흡
- ② (준공검사 미흡) 측량 및 구조화편집이 미흡함에도 불구하고 준공검사 시 양호로 확인하였으며, 수행하지 않은 과업에 대하여 감액 없이 정산 준공처리 됨

【조치할 사항】

- ▶ 누락된 GIS측량 시행 및 구조화 편집 후 KPIS 반영토록 **현지조치**