

감사결과처분요구서

일련번호	20	감사자	○○실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	356,129원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○사무소 (○○○○○○○○○○사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월이내

○○○○○○○○○○사무소

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 건설기계 활용 공종 공사비 적용 부적정

관 계 기 관 ○○○○○○○○○○○사무소

내 용

1. 업무처리기준

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항에 의하면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항에 의하면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의하면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2019년도 ○○○○○○○ 정비공사 현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계 약 금 액 (천원)	계 약 업 체
2019년 ○○산○○ ○○○○○○ 정비공사	2019.04.25. ~07.30.	○○○○○○○ 정비 1식 (○○○~○○○선~○○○ 구간)	102,963	○○○개발(주)

- 장불재 주변 건설기계 활용 공사비 계상 현황

품 명[돌갈기 정비, W1500]		수량	당초		재산정		금액 계 (원)
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	
당초	인력100%	129m	37,054	4,779,966			4,779,966
변경	소계	129m				4,557,099	4,557,099
	기계90%+인력10%	45m			32,101	1,444,563	
	인력100%	84m			37,054	3,112,536	
차액(A-B)							222,867
제경비							133,262
총 계							356,129

- ○○○○○○○○○○○사무소는 ‘2019년도 ○○산○○ ○○○○○○○○ 정비공사’를 시행하면서 ○○○ 주변 돌갈기 및 야자매트 깔기 등 공사의 경우 인력시공으로 설계에 반영하였으나, 차량 및 건설기계(굴삭기)의 진입이 가능하여 실제 시공시에는 인력과 기계(굴삭기)를 병행하여 시공하였음에도, 설계변경 등의 절차를 이행하지 않고 해당 공사비 356천 원을 과다 계상하여 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○사무소】
 - 과다 지급된 공사비 금356,129원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련