

감사결과처분요구서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	492천 원
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇◇◇◇◇◇사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

◇◇◇◇◇◇◇사무소
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 원가계산 제비율 적용 부적정
관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇◇사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)』 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업안전보건관리비 계상은 『산업재해보상보험법』 제6조에 따라 『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상기준) 제1항에 의거 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 함. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음.

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

* 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

일반건설공사(갑)	일반건설공사(을)	중건설공사	철도·궤도신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

※※ 2021년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류

- 일반건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
- 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]

2. 현황 및 지적내용

○ 원가계산 제비율 적용 부적정 현황(2021년 △△산△△△△ 안내표지판 정비공사)

(단위: 원)

구분	(부적정_당초)원가계산		(적정)원가계산		비고
	비율	금액	비율	금액	
간접재료비					
직접재료비		25,039,355		25,039,355	
직접노무비		9,089,742		9,089,742	
간접노무비	11.5%	1,045,320	11.5%	1,045,320	
기계경비		166,033		166,033	
고용보험료	0.87%	88,175	0.87%	88,175	
산재보험료	3.7%	374,997	3.7%	374,997	
건강보험료	3.43%	311,778	3.43%	311,778	
연금보험료	4.5%	409,038	4.5%	409,038	
노인장기요양보험료	11.52%	35,916	11.52%	35,916	
환경보전비	0.3%	102,885	0.3%	102,885	
건설기계대여금 지급보증수수료	0.18%	61,731	0.18%	61,731	
기타경비	7.8%	2,743,604	7.8%	2,743,604	
산업안전보건관리비	2.93%	999,982	1.85%	631,388	도급자관급 미포함
일반관리비	6%	2,428,113	6%	2,405,997	
이윤	14.33%	2,557,877	14.33%	2,501,895	
공급가액	10%	45,454,546	10%	45,007,854	
부가가치세		4,545,454		4,500,784	
도급액		50,000,000		49,508,000	천원미만 절사
감액 예정금액				492,000	

- ◇◇◇◇◇◇사무소는 “2021년 △△산△△△△ 안내표지판 정비공사”를 자체 설계 후 수의계약 체결하여 공사를 시행하면서, 원가계산서 작성 시에는 ‘조경공사’ 제비율을 적용하였음에도, 산업안전보건관리비의 경우 ‘조경공사’에 해당되는 ‘특수 및 기타건설 공사(1.85%)’를 적용하지 않고 ‘일반건설공사(갑, 2.93%)’ 제비율을 적용하여 계약을 체결함에 따라 공사금액 금492,000원이 과다 설계 되었으며, 감사일 현재(2021.05.14.)까지 설계변경 등 별도의 조치를 취하지 않은 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇사무소】
 - 설계변경 등을 통하여 과다 계상된 공사비 금492천 원 감액 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련