

감사결과처분요구서

일련번호	23	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	재정상 회수	재정상 조치금액	464천 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△

(재정상 회수)

제 목 목재데크 바탕만들기 공종 적용 부적정
관 계 기 관 △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 공사 현황

공사명	공사기간	주요공사내용	계약금액	계약업체
2019년 ○○야영장 관급공사(데크로드)	2019.08.29. ~2019.11.27.	목재데크(B=1.6m, L=34.2m) 설치 1식	40,300천원	(주)포스빌데크

- 바탕만들기 공종 과다 계상 현황

공종	규격	수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
바탕만들기	철재면	78.86㎡	2,591	204,334	-	-	204,334	
"	목재면	107.3㎡	2,030	217,765	-	-	217,765	
소 계							422,099	
부가가치세							42,210	
총 계							464,309	

- △△△△△△△△△△는 ‘2019년 ○○야영장 관급공사(데크로드)’ 를 시행하면서 철재면 바탕만들기 공종의 경우 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상이 필요 없음*에도 철재면 바탕만들기 공종(78.86㎡)을 반영하였으며,

* 건설공사 표준품셈 제11장 칠공사.(11-2-5 유성 페인트 롤러 칠, 11-2-6 녹막이 페인트 칠)
콘크리트·모르타르면, 석고보드면의 바탕만들기는 [건축부문] “11-1-1 콘크리트·모르타르면 바탕만들기”, “11-1-2 석고보드면 바탕만들기” 에 준하여 계상하며, 철재면 바탕만들기는 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상하지 않는다.

- 또한, 상기공사에 반입되는 목재의 경우 4면 대패 마감된 말라스 목재에 엠보싱(미끄럼 방지) 가공처리를 별도로 반영하고 있어 목재면 바탕만들기 공종이 불필요함에도 목재면 바탕만들기 공종(107.3㎡)을 추가로 반영하는 등 해당공종에 대한 공사비 464천원이 과다 계상되어 있음에도 별도 설계변경 없이 준공 처리한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 과다 지급된 공사비 금464천원에 대하여 회수 조치