

감사결과처분요구서

일련번호	25	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△처 △△△△부) (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△처 △△△△부, △△△△△△△△△△

(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 공공공사 추락사고 방지 공사감독 업무 부적정

관 계 기 관 △△처 △△△△부, △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- △△△△실-543호(2020.4.8.) 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 알림」에 따르면 발주청이 시행하는 건설공사에 작업발판(비계)을 설치할 때에는 일체형 작업발판(시스템비계¹⁾)을 의무적으로 설계에 반영하여야 하며 일체형 작업발판(시스템비계) 설치가 곤란한 경사지, 복잡한 구조형식, 비정형구조물, 지반 등 현지여건으로 강관비계²⁾를 사용할 수 밖에 없는 경우에는 작업 전에 시공자가 강관비계의 조립도(단면도, 평면도, 작업발판 배치도 및 시공상세도) 및 구조계산서를 포함한 작업계획을 작성하여 건설사업관리기술인 또는 감독자에게 승인을 받은 후 작업에 착수하도록 하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- △△산 사무소 ○○자동차 야영장 조성공사(건축) 작업발판(비계) 현황

공 종(010102 가설공사)		규 격	수량	단위	합계금액	비고
설계 반영(A)	시스템비계 설치 및 해체	3개월, 10m이하	527.0	m ²	7,053,895원	순공사비 및 낙찰율 적용
실제 시공(B)	강관비계 설치 및 해체	3개월, 10m이하	527.0	m ²	7,441,049원	
차액 (원, B-A)					387,154원	

※ 출처: 사무소 제출자료

- △△△△△△△△△△는 ○○자동차 야영장 조성공사(건축) 시행과 관련하여 △△△△실-543호(2020.4.8.)에 따른 건설공사 작업발판(비계)을 시스템 비계(527㎡)로 설계서에 반영하였으나,
- 공사감독자는 현장여건을 반영하여 설계와는 다르게 강관비계를 설치하고자 할 경우, 계약상대자로부터 조립도, 구조계산서 등을 제출 받아 작업계획을 승인하였어야 함에도 이를 이행하지 아니하여 「공공공사 추락사고방지에 관한 지침」 이행을 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【△△처 △△△△부】
 - 현장여건을 반영하여 설계와 다르게 시공하였음에도, 작업계획 승인 등 관련절차 및 제반 조치 미이행 등 공사 감독 업무 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	일반직 0급	○○○	공사감독	△△△△△△△△△△	주의	

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

1) 시스템 비계: 지지대, 작업발판 및 난간이 조립 가능한 모듈 형태로 제작되어 일체형 거동하는 비계 형식
2) 강관 비계: 강관으로 기본 틀을 조립한 후 작업발판과 난간을 설치하는 일반 재래식 비계