

감사결과처분요구서

일련번호	29	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	18,308천 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2020년 재난취약지구정비공사 감독 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 『공사업무집행규칙』 제18조(공사감독관의 임무)에 의거 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행하게 하여야 하며,

－ 동규칙 제38조(공사감독관의 검사원 확인)에 의거 공사감독관은 계약상대자로부터 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 계약서, 설계도면, 시방서 및 품질관리기준 기타 약정대로 시공되었는지 확인하도록 하고 있음

2. 현황 및 지적내용

○ 2020년 재난취약지구 정비공사 현황

건명	사업대상지	사업기간	사업비	사업내용	계약업체
2020년 △△△△△ △△△ 재난취약지구 정비공사	△△ △△군 △△면 △△△리 1315-1 일원	2020.06.18.~ 09.09.	80,090천원	낙석위험지역 사면정비 및 낙석방지책 설치	주식회사 청명

구 분	공 종	규 격	수량	단위	단 가	금액(원)
과다 집행액(총공사비)						18,307,783
과다 집행액(순공사비)						12,219,396
소 계						12,176,340
1. 철거공사						
당초	낙석면고르기	인력(100%)	380	m³	50,337	19,128,060
변경	낙석면고르기	백호60%+인력40%	380	m³	18,294	6,951,720
증감						12,176,340
소 계						43,056
3. 포장공사						
당초	마사토 부설 및 다짐	콤팩터	208	m²	6,780	1,410,240
변경	마사토 부설 및 다짐	콤팩터	208	m²	6,573	1,367,184
증감						43,056

- － 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련