

전 북 대 학 교 병 원

통보

일련번호 5

제 목 공사원가의 사회보험료 정산절차 누락

소관부서 전북대학교병원 ○○국 ○○과

조치부서 전북대학교병원 ○○국 ○○과

내 용

「건설산업기본법」 제22조 제7항, 동법 시행령 제26조의 2 제1항에 따르면, 건설공사 도급 계약의 당사자는 의무적으로 부담하여야 하는 사회보험료의 비용을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 공사기간 1개월 이상 모든 공사에 도급금액 산출내역서에 반영하도록 되어 있고, 반영된 금액보다 적게 사용한 경우에는 정산을 하여야 한다.

또한 국토교통부 고시에는 고용보험과 산업재해보상보험은 공사기간에 관계없이 모든 공사에 대해 적용하되 총 공사금액 2천만 원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시에는 적용 제외로 되어있다.

이에 따라 감사 대상기간 동안의 2천만원 미만의 건설공사에 대한 고용보험과 산업재해보상보험의 정산 여부를 살펴본 결과, [표2] ‘사회보험료 완납여부 미확인 공사’와 같이 완납증명서를 준공계에 포함하지 않고 실제로도 완납여부를 확인하지 않은 것으로 파악되었다.

[표2] 사회보험료 완납여부 미확인 공사

(단위 : 원)

사업명	공사기간	총사업비	업체명
건물별 주요 계단실 및 통로 방화문 교체공사	2018.03.09~2018.03.29	14,990	◁◁◁업
◁◁동 지하1층 방화셔터 설치공사	2018.05.11~2018.05.24	11,020	◁◁◁◁◁어
◁◁1,2층 기존 방화셔터 비상문 설치공사	2018.07.27~2018.07.31	6,282	◁◁◁◁◁어
◁◁◁터 전층 방화문 교체공사	2018.07.27~2018.08.16	13,482	◁◁◁업
◁◁동, ◁◁◁터, ◁◁◁터 바닥재 연마 및 광택작업	2018.12.05~2018.12.10	11,594	◁◁◁◁◁지
◁◁◁◁터 주출입구 자동문 설치공사	2019.06.28~2019.07.02	5,356	◁◁◁◁◁어
◁◁◁◁동 외부 차장벽돌 보수보강공사	2019.06.21~2019.07.08	14,274	◁◁◁◁◁설주)
◁◁◁터1층 ◁◁◁◁실 자동문 설치	2019.07.19~2019.07.23	3,927	◁◁◁◁◁어
◁◁◁장 ◁◁실 옥상 방수공사	2019.11.19~2019.12.09	12,430	◁◁◁영주)

이에 상기 해당 업체에 대한 실제 사회보험료 완납 여부를 확인한 결과, 업체에서 관련 보험료를 실제 완납한 것으로 확인되었으나, ○○과의 준공 검사 처리 단계에서는 이를 확인하고 정산하는 절차를 누락한 것으로 파악되었다.

조치할 사항

전북대학교병원장(○○○장)께서는

2천만 원 미만의 공사에 대한 ‘사회보험료 완납여부 미확인 내역 (표2)’를 알려드리오니 참고하시기 바라며, 향후 공사원가에 사회보험료(고용보험, 산업재해보상보험)를 포함하되, 정산 시 완납증명서를 확인 하는 등의 관련 절차를 준수하시기 바랍니다. (통보)