

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 부 서 경 고 · 주 의 · 통 보 및 청 구 요 구

일련번호 2025-■■■■■전력지사-001

제 목 가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정

관계부서 ▲▲▲▲▲, ■■■■■전력지사

조치부서 ▲▲▲▲▲, ■■■■■전력지사

내 용

1. 업무개요

■■■■■전력지사는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 △△△△공사(이하 ‘발주자’라 한다)로부터 “2021년도 가공송전 순시점검 위탁공사(2021.01.01~ 2021.12.31. / 14,791백만 원)” 등 4건의 공사(이하 ‘해당 수주공사’라 한다)를 수주하였고, 가공송전운영업무기준¹⁾ 및 공사계약서 등에 따라 해당 수주공사를 운영 및 준공정산 하였다.

[표 1] 가공송전 순시점검 위탁공사 시행내역

연도	공사명	공사기간	계약일	준공일	발주자	공사금액
'21년	■■■■■전력지사 경상공사 (가공송전순시점검 위탁공사)	'21.01.01.~ '21.12.31.	'21.07.29.	'21.12.31.	△△△△공사	14,791백만 원
'22년	■■■■■전력지사 경상공사 (가공송전순시점검 위탁공사)	'22.01.01.~ '22.12.31.	'22.09.29.	'22.12.31.	△△△△공사	16,040백만 원
'23년	■■■■■전력지사 경상공사 (가공송전순시점검 위탁공사)	'23.01.01.~ '23.12.31.	'23.12.13.	'23.12.31.	△△△△공사	16,875백만 원
'24년	■■■■■전력지사 경상공사 (가공송전순시점검 위탁공사)	'24.01.01.~ '24.12.31.	'24.08.07.	'24.12.31.	△△△△공사	15,823백만 원

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

1) 가공송전운영업무기준 : 가공송전설비의 최적 운영환경 조성으로 양질의 전력을 공급하기 위하여 가공송전설비 운영업무를 규정함을 목적으로 △△△△공사에서 제정('83.03.05. 최초 제정 및 '22.06.22. 제33차 개정)

2. 공종별 세부작업사항 등에 대한 실적정산 부적정

가. 판단기준

「공사계약특수조건」 제4조(대가지급)에 따라 가공송전설비 순시점검시공 대가의 정산 및 지급은 「가공송전운영업무기준」의 「Ⅳ.(가공송전설비 위탁업무)」 2.(공사비 정산 및 변상)를 적용한다.

'24년 공사계약 특수조건 中 발체

제4조(대가지급)

1. 가공송전설비 순시점검시공 대가의 정산 및 지급은 『가공송전운영업무 기준』의 「Ⅳ.(가공송전설비 위탁업무)」 규정에 따른다.
4. 본 설계에 미 포함된 공종은 추가 정산하는 것을 원칙으로 하며 단가 산정 방법은 다음과 같다.

(중략)

□ 항공순시 · 점검 탑승 업무 (탑승자 기준)

- 작업장소의 협소, 소음 등에 의한 할증율(50%)을 적용하여 정산

□ 기초유실개소 정비 : 특별인부 품 적용

□ 지입자재 실적정산 / 제비율(경비율, 일반관리비) 적용

- 단가적용 : 설계가격(전적가격) × 낙찰율

또한, 「공사계약특수조건」 제8조(분쟁 및 계약 외 사항)에 따라 본 계약서에서 정하여지지 아니한 사항은 관련법령과 발주자의 「가공송전운영업무기준」을 적용하고 관련법령과 「가공송전운영업무기준」에 명시되지 아니한 사항은 계약당사자 쌍방의 합의에 의하여 결정하도록 하고 있으며, 이같은 사유로 ▲▲▲▲는 세부준공정산기준 및 기타 유의사항 등에 대해서 발주자와 협의한 준공정산변▽▽준²⁾에 대하여 당해년도 준공정산 전 사내메일 및 공사담당자 교육 등의 방법을 통하여 ▲▲▲▲▲ 소속 전 지점에 공지하고 있다. 따라서,

2) 준공정산변▽▽준 : 해당년도 준공정산 관련 세부사항, 변▽▽준 및 유의사항 등에 대하여 발주자와 합의한 문서

■■■■전력지사 공사담당자는 「공사계약특수조건」 제4조(대가지급) 「가공 송전운영업무기준」의 「Ⅳ.(가공송전설비 위탁업무)」 2.(공사비 정산 및 변상) 뿐만 아니라, 준공정산변▽▽준의 세부준공정산기준 및 기타유의사항 등에 대해서도 충분히 검토한 후 준공정산을 시행했어야 한다.

'23, 24'년 준공정산변▽▽준 중 발체

□ 발주자의 지시에 의한 다음의 연장근로, 휴일 및 야간작업 시행업무는 직종별 실 투입인력을 기준으로 해당연월 상·하반기 시중노임의 50%를 추가로 지급하며 제비율(간접노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤 등)을 적용하며 낙찰률은 적용하지 않는다.

□ 수동비행드론 장비손료

- 기계장비 시간당 계수

구 분	규격	시간 (hr)	연간표준 가동시간 (hr)	상각 비율	정비 비율	연간 관리비율	시간당(10 ⁷)			
							상각비	정비비	관리비	합계
무인항공기 (드론)	900W	6,000	1,200	0.9	0.8	0.1	1,500	1,333	533	3,366

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■전력지사는 해당 수주공사를 수행하며 공종(세부작업)별 작업사항 등에 대한 실적정산을 요청하는 과정에서 ❶ 발주자의 지시에 의한 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용, ❷ 항공순시 소음할증 미적용, ❸ 공구 손료 계상시 추가물량 누락, ❹ 기타경비 계상액 중 재료비 누락 등의 사유로 공사비를 과소청구 및 정산을 시행하여, [표 2]와 같이 약 23,994천 원을 과소 정산한 것으로 확인되었다.

[표 2] 지점별 오정산 내역

(단위 : 원, - : 과다정산, +:과소정산 / VAT 별도)

부서	유형	오정산내역	관련근거	발주자	금액
◇◇지점	❶	'24년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용	준공정산 변▽▽준	★★본부	1,160,063
소계					1,160,063

○○지점	④	'24년 국민연금보험료 과정산*	공사계약 특수조건	○○전력	-2,963,846
	④	'24년 기타경비 계상액 中 재료비 누락**	공사계약 특수조건		2,807,130
	③	'24년 공구손료 계상시 추가물량 누락	공사계약 특수조건		740,897
소계					584,181
○○지점	④	'24년 휴일 및 야간작업 노임단가 오적용***	공사계약 특수조건	동★★전력	-2,096,030
	③	'24년 공구손료 계상시 추가물량 누락	공사계약 특수조건		336,979
소계					-1,759,051
●●지점	①	'22년 ~ '24년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용	준공정산 변▽▽준	●●전력	7,229,326
	④	'24년 기초유실개소 정비 오정산****	공사계약 특수조건		-3,090,787
	②	'24년 항공순시 소음할증 미적용	공사계약 특수조건		2,087,573
소계					6,226,112
●●지점	①	'22년, '24년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용	준공정산 변▽▽준	○○○전력	2,739,219
	②	'22년 ~ '23년 항공순시 소음할증 미적용	공사계약 특수조건		1,380,348
소계					4,119,567
○○○지점	④	'24년 지입자재 낙찰을 미적용*****	공사계약 특수조건	□□전력	-7,166
	③	'22년 ~ '24년 공구손료 계상시 추가물량 누락	공사계약 특수조건		1,818,412
	④	'24년 드론 추가점검 장비손료 누락	준공정산 변▽▽준		28,939
소계					1,840,185
○○○지점	④	'24년 지입자재 낙찰을 미적용*****	공사계약 특수조건	○○○전력	-50,703
	③	'22년, '24년 공구손료 계상시 추가물량 누락	공사계약 특수조건		2,975,404
	④	'24년 드론 추가점검 장비손료 누락	준공정산 변▽▽준		41,710
소계					2,966,411
☆☆지점	②	'24년 항공순시 소음할증 미적용	공사계약 특수조건	▽▽직할	835,027
	②	'24년 항공순시 소음할증 미적용	공사계약 특수조건	○○전력	1,605,788
소계					2,440,815
★★지점	①	'22년, '23년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용	준공정산 변▽▽준	○○○전력	640,109
	①	'22년, '23년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용	준공정산 변▽▽준	▽▽전력	4,132,879
	①	'22년 휴일 및 야간작업 낙찰을 적용	준공정산 변▽▽준	□□전력	1,642,901
소계					6,415,889
합계					23,994,172

* 국민연금보험료 과정산 : 4대보험료 실적정산 시 회사 납부분에 한하여 정산하여야 하나 개인 납부분 포함 정산함

** 기타경비 계상액 中 재료비 누락 : 기타경비 계상 시 도급재료비의 계상해야 하나 누락함

*** 휴일 및 야간할증 노임단가 오적용 : 송전전공 노임단가 50%를 적용해야 하나 100%적용함

**** 기초유실개소 정비 오정산 : 기초유실개소 정비시 특별인부 단가를 적용해야 하나 송전전공 단가를 적용함

***** 지입자재 실적정산시 낙찰을 미적용 : 지입자재 실적정산시 낙찰율을 적용해야 하나 미적용함

3. 공무관리에 대한 직무권한규정 및 기록물관리지침 미준수

가. 판단기준

우리회사는 「직무권한규정」 제1조(목적)에 따라 직제상 각 직위를 담당하는 자의 위치와 역할에 따르는 직무권한과 책임의 한계를 정함으로써 신속하고 능률적인 책임경영체제를 확립하고자 하며, 제5조(각 직위의 직무권한사항)에 의해 각 직위의 직무권한을 정하고 있다. 추가로, 「기록물관리지침」 제4조(기록물의 전자적 생산·관리)에 따라 회사는 기록물을 전자적으로 생산·등록·관리하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하고, 같은 지침 제13조(기록물의 생산) 의하여 처리부서(단위과제의 처리를 주관하는 부서)의 장은 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 업무의 입안단계부터 종결단계까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산·관리될 수 있도록 하여야 한다. 따라서, ▲▲▲▲▲ 가공송전 순시점검 위탁공사 담당자는 발주자와의 합의에 의해 준공정산변▽▽준이 확정되면 직무권한에 명시된 권한자에게 보고를 시행하고, 전자문서 시스템에 등록한 이후 적절한 후속업무 등을 진행했어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ▲▲▲▲▲는 '24년 가공송전 순시점검 위탁공사의 준공정산 변▽▽준이 확정된 이후 준공정산 업무를 위한 일정이 촉박하다는 이유로 업무 메일('24.12.16.)을 통해서만 준공정산 변▽▽준을 각 지점 공무담당자들에게 송부하였을 뿐, 직무권한에 명시된 권한자에게 검토 및 승인을 득하고 전자문서 시스템에 등록하는 등의 적절한 업무수행은 이루어지지 못한 것으로 확인되었다.

4. 임차료 집행 및 지입자재 구매에 대한 실적정산 부적정(자진신고)

가. 판단기준

「공사계약특수조건」 제4조(대가지급)에 따라 가공송전설비 순시점검 시공 대가의 정산 및 지급은 「가공송전운영업무기준」의 「Ⅳ.(가공송전설비 위탁업무)」 2.(공사비 정산 및 변상)를 적용하여 실적정산 하여야 한다.

'24년 공사계약 특수조건 中 발체

제4조(대가지급)

4. 본 설계에 미 포함된 공종은 추가 정산하는 것을 원칙으로 하며 단가산정 방법은 다음과 같다.

□ 다음사항은 실 소요비용으로 정산하며 제비율을 적용하지 않는다.

○ 중장비, 선박, 차량, 산불신고단말기 임차료, 모바일순시 단말기 통신비, 수리비 등

□ 지입자재 실적정산 / 제비율(경비율, 일반관리비) 적용

○ 단가적용 : 설계가격(견적가격) × 낙찰율

□ 기타 발주자의 공문, 공사통보서, 작업통보서 등의 요청에 의하여 수행하는 업무

또한, 「공사관리규정」 제14조(준공정산)에 따라 공사시공부서는 공사가 준공되면 준공정산에 필요한 기초자료(추가 지입자재비, 공량증감자료, 실적정산분 등)를 신속히 작성하고 제출하여 준공 후 공사대금의 수금이 지연되지 않도록 하여야 한다. 따라서, ■■■■전력지사 공사담당자는 발주자의 요청에 의해서 임차료(장비사용)를 집행하거나, 지입자재(지입자재구매)를 구매한 경우에는 관련계약서 및 규정에 의하여 대금청구시 해당비용에 대한 실적정산을 시행했어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■전력지사는 해당 수주공사를 수행하며 발주자의 요청에

의해 수목벌채 작업시 사용된 중장비의 임차료(장비사용), 설비개선 및 전력선 보수작업에 소요된 지입자재(지입자재구매)에 대하여 대금청구 과정에서 실수로 누락하여, [표 4]와 같이 약 34,602천 원을 정산누락한 것으로 확인되었다.

[표 4] 임차료 및 자재비 누락내역

(단위:원/VAT 별도)

부서명	누락내역	작업내용	발주자	금액
○○지점	임차료(장비사용)	수목벌채 작업시 장비임차	○○전력	25,300,000
●●지점	자재비(지입자재구매)	추락방지장치	●●전력	5,918,608
	자재비(지입자재구매)	추락방지장치	●●●전력	2,959,304
☆☆지점	자재비(지입자재구매)	전선보수작업(스플라이스)	○○전력	424,229
합계				34,602,141

관계부서 의견 ■■■■전력지사의 지점별 공사담당자들은 정산과정에서 계약서뿐 아니라 준공정산변▽▽준 등도 숙지하여 준공정산을 시행하여야 하나 세부작업사항에 대한 대금청구 과정에서 일부 실수가 있었음을 인정하였다. 또한, 임차료(장비사용) 및 자재비(지입자재)의 청구누락에 대하여는 한전감독부서와 정산에 대한 합의를 마친상태로 일정조율을 통해 대금청구를 진행하고, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다. 추가로, ▲▲▲▲▲가공송전 순시점검 위탁공사 담당자는 준공정산변▽▽준의 경우 고객과의 협의과정에서 잦은 변경사항이 발생하여 업무편의 및 준공정산 일정 촉박등의 사유로 업무메일을 통해서만 전 지점 담당자들에게 송부하였으나, 금년도부터는 결재권자에게 보고 및 전자문서에 등록한 이후 알림공문 등을 통하여 행정지시를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ▲▲▲▲▲장은 금번 ■■■■전력지사의 감사지적사항을 검토하여 준공정산 과정에서 발생할수 있는 오정산 사례 및 유의사항 등에 관하여 공무담당자들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. 또한, 금년도 준공정산

변▽▽준이 확정되면 전자문서 등록을 시행한 이후, 알림공문 등을 통해 ▲▲▲▲▲ 소속 전 지점에 전파하시기 바랍니다. (통보)

② 가공송전 순시점검 위탁공사 공사비 정산업무를 미흡하게 처리한 ■■■ 전력지사(주)에 엄중 부서경고 조치하며, (부서경고)

③ ■■■■전력지사장은 대금청구 과정에서 누락된 ○○지점 장비 입차 비용(25,300,000원), ●●지점 지입자재 구매비용(8,877,912원), ☆☆지점 지입자재 구매비용(424,229원)에 대하여 발주자와의 협의를 통하여 대금청구를 진행하시고, (청구) 가공송전 순시점검 위탁공사 공사비 정산업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 주의 조치 하시고, (주의) 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
■■■■전력지사 (◇◇지점)	주임	000	사업소공무관리	'24.06.30.~현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
■■■■전력지사 (○○지점)	대리	000	사업소공무관리	'18.08.16.~현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
■■■■전력지사 (●●지점)	주임	000	사업소공무관리	'18.03.09.~ '25.02.09.	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
■■■■전력지사 (◎◎지점)	대리	000	사업소공무관리	'18.08.16.~현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
■■■■전력지사 (☆☆지점)	대리	000	사업소공무관리	'17.08.01.~현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의
■■■■전력지사 (★★지점)	대리	000	사업소공무관리	'17.08.01.~현재	가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산 부적정	주의