

감사결과처분(요구)서

일련번호	25	감사자	감사실		공 개 () 비 공 개 (○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	556,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각 1개월 이내

△△△△△△△△△△
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2021년 묘포장 조성공사 고재처리 정산 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 『공사업무집행규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조제1항제1호 규정에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

○ 2021년 △△△△△△△△ 묘포장 조성공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	사업비(천원)	계약업체
2021년 △△△△△△△△ 묘포장 조성공사	2021.10.20. ~ 11.18.	하우스 공사(350㎡), 철거(280㎡) 및 이설(컨테이너 등)	19,530	주식회사 △△△△

○ 공사비 과다계상 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
비닐하우스 철거								
고재처리	아연도강관	*1,264kg	0	0	**440	556,160	556,160	부가세포함
소 계							556,160	

※ *수량 산출근거($0.884\text{kg/m} \times 10\text{m} \times 143\text{본} = 1,264\text{kg}$), **단가(2021.9. 강원 440원/kg)

- △△△△△△△△△△에서는 「2021 △△△△△△△ 묘포장 조성공사」를 시행하면서, 사무소에서 제출한 준공도서에 따르면 기존 노후 비닐하우스를 철거(280m^2)하고 신규로 비닐하우스를 설치(350m^2)하여 자생식물의 체계적인 관리·육성을 위하여 조성함
 - 하지만, 기존 비닐하우스 철거(280m^2) 시 발생하는 강관의 경우 철재량을 미리 예상하여 고철 판매금액을 반영하여야 함에도 이를 이행하지 않고, 시공과정에서도 발생한 고철량을 계근하여 정산에 반영하지도 않은 것으로 확인됨
 - 비닐하우스 철거 시 발생하는 고철(강관 143본)은 $1,264\text{kg}$ 으로 사업 당시 고철 판매단가를 고려하였을 때 총556,000원을 과다 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 과다 집행된 공사비 556,000원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련