

감사결과처분(요구)서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	3,572,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처리요구일로부터 각각개월내

△△△△△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 산업안전보건관리비 계상 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)』 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업안전보건관리비 계상은 『산업재해보상보험법』 제6조에 따라 『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상기준) 제1항에 의거 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 함. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음.

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1 에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율

을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

일반건설공사(갑)	일반건설공사(을)	중건설공사	철도·궤도신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

－ 2021년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류

- 일반건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
- 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]

2. 현황 및 지적내용

○ 산업안전보건관리비 계상 소홀 현황(2021년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사)

(단위: 원)

구분	공사대금 정산(부적정)		공사대금 정산(적정)		비고
	비율	금액	비율	금액	
간접재료비					
직접재료비		97,139,963		97,139,963	
직접노무비		160,096,104		160,096,104	
간접노무비	11.5%	18,411,051	11.5%	18,411,051	
기계경비		3,176,970		3,176,970	
고용보험료	1.01%	1,802,922	1.01%	1,802,922	
산재보험료	3.7%	6,604,764	3.7%	6,604,764	
건강보험료	3.43%	—	3.43%	—	
연금보험료	4.5%	—	4.5%	—	
노인장기요양보험료	11.52%	—	11.52%	—	
환경보전비	0.3%	781,238	0.3%	781,238	
건설기계대여금 지급보증수수료	0.18%	468,743	0.18%	468,743	
기타경비	5%	13,782,350	5%	13,782,350	
환경보전비	0.3%	781,238	0.3%	781,238	
산업안전보건관리비	2.93%	7,499,068	1.85%	4,734,906	도급자관급 미포함

일반관리비	4.7%	14,652,652	4.7%	14,522,736	
이윤	12.2%	27,973,258	12.2%	27,620,153	
헬기운반비		72,080,002		72,080,002	
폐기물처리비		1,899,152		1,899,152	
공급가액		428,363,637		425,116,454	
부가가치세	10%	42,836,364	10%	42,511,645	
도급액		471,200,000		467,628,000	천원미만 절사
회수 예정금액	3,572,000				

- △△△△△△△△△△△△△에서 시행한 “2021년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사”의 경우 제한 업종을 “조경공사업 또는 조경시설물설치공사업[산업안전보건관리비 요율: 특수 및 기타 1.85%]”으로 입찰 공고하여 계약 체결 및 준공처리 하였으나, 관련 공사 원가계산서에 계상된 산업안전보건관리비의 경우 토목공사 요율[일반건설(갑) 2.93%]이 계상 되어 준공금 3,572,000원이 과다 집행됨.

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】
- 준공금 과다 집행한 산업안전보건관리비 3,572,000원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련