

감사결과처분(요구)서

일련번호	23	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	81,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 △△주차장 공중화장실 신축사업 할증 적용 부적정
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하도록 하고 있다.

2. 현황 및 지적내용

○ 현 황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2022년 △△△△△ △△주차장 공중화장실 신축공사(건축)	2022. 4. 21. ~ 9. 29.	공중화장실 신축 1동(1층)	188,037,290원	주식회사 △△△△△△

○‘22년 △△주차장 공중화장실 신축사업’할증 적용 부적정 현황

공 종	규 격	수 량	당 초(50%적용)		재 산 정(0%)		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
소형 철근 가공조립 노임할증	철근콘크리트인방	27.01m	24,527원	662,473원	22,366원	604,104원	58,369원	
소 계							58,369원	
제경비							23,471원	
총 계							81,840원	

- △△△△△△△△△△△△△에서는 저지대 탐방 기반시설 확충하여 증가하는 탐방객 수요를 만족하고자 △△주차장 공중화장실 사업을 시행하고 있다.
- 매년 발간되는 건설공사 표준품셈에 따르면 산재되어 있는 구조물의 현장 철근 조립은 최대 50% 범위 내에서 노임할증 계상하도록 제시하고 있으며 아래 표와 같이 건축물 인방에 설치되는 소형구조물 철근 현장 가공조립 일위대가 계상시 노임의 50%를 할증하여 적용한 것으로 확인 되었다.

※ 인방: 건축물에 설치되는 출입문, 창문 등 개방부 상부의 처짐을 최소화하기 위해 설치되는 부재

<소형구조물 철근 가공조립 일위대가 적용 현황>

제 39호표	철근, 현장 - 소형구조물, 보통 가공 및 조립	수직고 7m 미만	TON	수량
L001010101000008	철근공	일반공사 직종	인	1.24
L001010101000002	보통인부	일반공사 직종	인	0.45
A0100000000	기구손료	인력품의 2%	식	1
L001010101000008	철근공	일반공사 직종	인	1.84
L001010101000002	보통인부	일반공사 직종	인	0.75
3115999620286057	철선	어닐링, Ø0.9mm	kg	6.5
A0200000000	노임할증	인력품의 50%	식	1

- 하지만 표준품셈에서 노임의 할증은 산재되어 있는 구조물만에 국한하도록 제시하였으나 위 사업은 단일 건물에서 추진되는 사업임에도 이를 고려하지 아니하고 노임할증의 50%를 반영한 상태로 설계도서를 납품받은 것으로 확인된 바 81,840원의 공사비가 과다 반영되는 등 부적정하게 할증을 적용한 사실이 있다.

3. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 공사비 과다 반영된 81,000원 감액

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련