

감사결과처분(요구)서

일련번호	36	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	*,***,***원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 2개월 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(신분상 주의1, 재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 자생식물증식장 시설보강공사 감독 및 준공검사 업무 준수 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제28조 내지 제29조에 의거, 공사감독원은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 상이 없음을 점검한 후 그 결과를 기록 날인한 시공확인표(별지 제8호 서식) 2부를 제출케 하여야 하며, 공사준공 후의 검사가 곤란한 부분에 대하여는 계약상대자의 협조를 얻어 그의 형상, 치수, 강도, 품질 등을 확인할 수 있는 기록 및 기타 필요한 자료(검사보고서, 사진, 품질 시험성적표 등)를 확보하여야 함
- 또한 동 규칙 제37조(검사원 임무)에 의거, 검사원은 당해 공사의 현장에 공사감독원 및 현장대리인등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서, 시공확인표, 공사점검대장, 기타 관계서류에 따라 준공검사시에는 다음 각호의 사항을 검사하여야 함
 - 가. 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부
 - 나. 공사 시공시 감독원이 작성한 제반 기록에 대한 검사
 - 다. 폐품 또는 발생물의 유무 및 그 처리의 적정 여부
 - 라. 지급자재의 사용적부와 잉여자재의 유무 및 그 처리의 적정여부
 - 마. 제 설비의 제거 및 기타 주변의 원상복구 정리상황
 - 바. 제반서류 및 각종 준공필증(필요시)
 - 사. 기타 검사원이 필요하다고 인정되는 사항

2. 현황 및 지적내용

○ △△△ 자생식물증식장 현황

공 사 명	사업비(천원)	사업기간	계약업체	사 업 내 용
△△△ 자생식물증식장 시설보강공사	37,710	2020.5.11. ~2020.6.7.	(주)△△△△	스프링쿨러, 에어포그시스템, 관정설치

○ △△△△△△△△△△△는 △△△ △△△△ 훼손지 복원 등 복원사업에 필요한 자생식물 증식을 위하여 ‘△△△ 자생식물증식장 시설보강공사’를 (주)△△△△과 총공사비 37,710천원에 계약을 체결하고 2020.5.11.부터 2020.6.7.까지 공사를 시행하면서 자생식물 증식을 위한 농업용수를 확보하고자 관정 1개공을 착공하였음

- 공사감독원은 계약상대자가 설계도서와 일치하게 공사를 시행하는지 여부를 수시로 점검하여 설계도서와 상이할 경우 시정하도록 하거나 설계시 확인이 불가능한 사항에 대하여는 공사시행시 현장을 확인하여 설계변경 등 적절한 조치를 취하여야 함에도, ‘북북권 자생식물증식장 시설보강공사’를 시행하면서 설계시 확인이 불가하여 추정치로 설계한 실제 지질 및 지질별 굴착 깊이가 설계도서와 일치하는지 여부를 확인하여 불일치한 경우 설계변경 등 적절한 조치를 취하여야 함에도 확인을 하지 않았으며,

※ △△△ 자생식물증식장 시설보강공사 관정설치 미정산 현황

설 계					
공 종	규 격	수량	단위	단 가	금액(원)
총공사비					2,598,662
순공사비					1,976,602
심정	D100mm	20	m	81,768	1,635,360
심정-스프링쿨러연결(PE관)		1/4	식	1,364,968	341,242

- 심정공정의 경우 준공내역서(굴착깊이 80m)와 지하수개발·이용 준공신고 수리통보[하수도사업소-8276(2020.07.08.)호] 준공확인증(굴착깊이 60m) 확인 결과 굴착깊이 20m가 차이남에도 총 공사비 2,598천원을 감액하지 아니한 채 과다 집행한 사실이 있음

- 매몰부분 등 공사준공 후 검사가 곤란한 부분에 대하여는 공사시행시 매몰부분의 검사기록 서류 및 시공당시의 사진 등 매몰부분의 확인이 가능한 자료를 확보하여 준공검사시 매몰부분에 대한 준공검사의 확인이 가능하도록 하여야 함에도 지하수 개발 완료시 확인이 불가능한 지질 및 지질별 굴착깊이에 대한 확인자료를 확보하고 있지 않아 준공검사시 매몰부분에 대한 확인이 불가능하게 하는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였으며,
- 또한 준공검사의 경우 준공검사시에는 계약상대자가 계약내용을 적정하게 이행하였는지 여부에 대하여 검사를 시행하여야 하고 설계도서에 명시된 방법으로 검사를 실시하여야 하므로 지하수 개발에 따른 양수시험의 경우 ①실 토출량은 안정수위 도달시의 토출량을 V-notch를 이용하여 측정하여야 함에도 유량계의 일(日)토출량으로 확인하였으며, ②양수시험은 1회당 8시간을 측정하여 안정수위를 확인하여야 함에도 단계별 1시간만 측정하는 등 준공검사를 소홀히 한 사실이 있음

※ 지하수 개발 시방서상 검사 기준 및 실제 준공검사 실시 현황

구 분	시방서 기준	실제 준공검사 실시 현황
실 토출량 및 수위측정방법	안정수위 도달시 토출량으로 V-NOTCH 일류수심	유량계를 통하여 측정한 총 토출량
양수시험	1회당 8시간	단계양수 1시간, 연속양수 16시간

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 토출량, 양수시험 등 공사감독 업무 소홀

【관련자】

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	△△△ △급	△△△	생태	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△ △△△△△)	주의	2020.4.27.~ 2020.7.15.

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 과다 지급된 공사대금 *,***,***원 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련