

감사결과처분(요구)서

일련번호	19	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,241,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2021년 탐방로 정비공사 산악할증 정산 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 △△상대자가 △△된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, △△ 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2021년 △△△△ 두목계곡~△△△△단 탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2021년 △△△△ △△계곡~△△△△단 탐방로 정비공사	2021.11.17.~ 2021.12.14.	목재데크 설치	**,***,***원	△△△△△△ 주식회사

- 잡철물 제작 산악(노임)할증(10%) 적용 부적정 현황
- △△△△△△△△△△△△△△는 훼손된 탐방로의 안전시설 설치와 공원자원보호

공 종	규 격	수 량	당 초(10%적용)		재 산 정(미적용)		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
잡철물 제작	간단	1,511 ton	5,567,340	8,412,250	5,083,119	7,680,591	***,***	
소 계							***,****	
제경비							***,****	
총 계							*,***,***	

및 탐방이용 편의 제공을 목적으로 '2021년 △△△△ △△계곡~△△△△단 탐방로 정비공사(이하“공사”)'를 시행하면서 해당공사 대상지 전구간에 대하여 산악할증(노무비의 10%)을 적용하였다.

- 매년 발간되는 건설공사 표준품셈 자료에 따르면 품의 할증은 인력품을 적용을 원칙으로 하며 공사지역, 야간작업, 지세별 등에 따라 할증률을 제시 하여 적정공사비를 산정 하도록 하고 있다.
- 위 공사의 주 공종인 목재데크계단 설치공사의 단가산출 현황을 살펴보면 목재데크계단 하부지지를 위한 철물의 제작과 설치 공종 산출시 잡철물 제작과 설치로 나뉘어 산출하였고 각각의 노임 할증(10%)를 반영 한 것으로 확인 되었다.
- 하지만, 준공도서를 확인해 본 결과 계단 하부지지 철물의 제작은 저지대 에서 미리 제작한 후 인력 소운반으로 설치한 것으로 확인되었다. 이에 따라 철물 제작에 대한 산악 할증(10%)은 제외 하였어야 함에도 이를 이행 하지 아니한 채 정산처리하여 *,***,***원의 공사비가 과다 집행 되도록 하는 등 공사비 정산을 소홀히 한 사실이 있다.

3. 조치할 사항

○ **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

- 과다 집행된 공사비 *,***,***원 회수

○ **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련