

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	24,070,347원
수감부서 (처리할 부서)	△△△사무소 (△△△사무소)	처분요구일자	2016. 7. 28.	회신기일	2016. 8. 27.

△△△국립공원사무소 (재정상 감액)

제 목 2015 △△△ 관리사무소 신축공사(건축) 설계 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
- 또한 동 규칙 제 28조(시공확인)에 따르면 공사감독원은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 상이 없음을 점검하고 설계서와 상이하면 그 결과를 시공확인표에 기록하여 계약상대자의 현장대리인에게 시정 및 보완 조치 후 다시 제출케 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

<사업현황>

사 업 명	사업기간	계약금액 (천원)	계약업체	비고
2015△△△관리사무소 신축공사(건축)	2015.5.14. ~2016.9.14.	2,303,780	(주)*****	

- △△△국립공원사무소는 상기 사업을 추진하면서 다음과 같이 부적절하게 진행된 사실이 있음.
- ① 사토장 관리 소홀
 - 사토 운반거리가 당초 10km에서 3.9km변경 되었으나 변경 절차 없이 집행(기성)함으로서 3,541,124원(순공사비 기준)의 예산을 추가 집행함.

⑥ 고밀도 목재패널 단가적용 부적절

- 건축물 외벽 마감재를 목재패널로 설계하면서 해당 단가를 3개 업체로부터 견적 (A사 226,535/㎡, B사 231,013/㎡, C사 282,500/㎡)처리하였으나, 견적단가 중 최소 단가를 적용하지 않고 최대 단가를 적용함으로서 20,529,223원(공사비 기준)의 예산 낭비 요인이 발생함.

3. 조치할 사항

- 재정상 감액(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 과다 반영된 공사비(24,070천원)에 대하여 설계변경 등을 통해 감액 조치