

시 정 요 구

제 목 페이지설비 설치제외에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○○○○건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 S사와 “울산비축기지 지하화 건설공사 계약(2016. 1.1.)”을 체결하여 건설공사를 수행 중에 있으며 동 공사에는 입출하관리, 현장 상황 전파 등을 위한 전화 및 LAN설비, 방송용 AMP, Paging설비 등의 통신설비공사가 반영되어 있다.

○○○○처에서는 동 공사의 통신설비 중 Paging¹⁾설비에 대해 기존 비축기지에 설치되어 있으며, 입출하 작업 및 유지보수 관리, 긴급상황시 신속한 전파 등을 목적으로 설계내역에 반영하였다.

감사기간 중 Paging설비의 설치 필요성에 대하여 조사한 결과 9개 비축지사는 2011년부터 TRS(휴대용무선통신기기)를 전 직원에게 개별 배포하여 운영하고 있어 Paging 설비를 사용하지 않아도 현장에서 통제실 및 사무실로의 원활한 통신이 가능함을 확인하였다.

또한, 현재 비축지사의 Paging설비 유지보수 현황을 파악한 결과 TRS 개인배포 완료 후 Paging설비의 효율성 저하로 고장시 동 설비를 철거(○○지사, ○○지사는 2010년부터 Paging 설비 고장시 철거 중임)하고 있는 실정이다.

현재 건설을 진행중인 여수추가 지상탱크 건설공사의 경우에도 B사가 검토한

1) Paging 설비 : 현장에서 통제실과 사무실에 통신을 목적으로 하는 유선통신설비

실시설계보고서²⁾에 동 사항이 검토되었으며 해당 사유로 인해 시공에서 제외된 바 있다.

따라서, 동 공사의 설계내역에 반영된 Paging설비는 설치 후 운영의 효율성과 경제성을 고려할때 시공대상에서 제외함이 타당할 것으로 판단된다.

【 표-1. Paging설비 계약변경 요구내역(감액) 】

(단위 : 원)

구 분		수량	금액	비고
직접비	제어케이블	10,242m	119,268,090	
	Paging 핸드셋	5개	8,960,450	
	Paging 핸드셋 기초 등	1식	2,040,659	
간접비	간접노무비, 보험료 등	1식	33,469,524	
소계		-	163,738,723	
부가세		-	16,373,872	
계		-	180,112,595	적용:180,000,000

조치할 사항

○○○○처장(○○○○○건설출장소장)은 Paging설비에 대해 운영의 효율성과 경제성을 고려하여 동 공사의 시공대상에서 제외하고 해당비용(180백만원)은 계약변경을 통해 감액하시기 바랍니다.

2) 실시설계보고서(내용 일부발췌) : 추가 지상탱크에 설치하는 Paging 설비는 운전지령 및 화재시 상황을 전파할 수 있는 스피커를 설치토록 하며, 무전기 및 이동통신 등 다양한 통신수단 확보로 인하여 핸드셋 설비의 실용성이 크게 떨어지게 되어 지상탱크의 핸드셋 장비는 설치하지 않는다.