

[6-1] [경고2] 사항

제 목 : 행정처리 부적절

조치부서 : ■■■■처

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

위 관련자 AAJ은 2019. 1. 11.부터 감사일 현재까지 □□지역본부 ●●●●●●
●처 ~ ~ ~ ~ ~ 부에서 ~ ~ ~ ~ ~ 부 총괄업무를 담당하고 있고, 관련자
AAK은 2019. 1. 11.부터 감사일 현재까지 ■■■■지역본부 ●●●●●●●●처 ~ ~ ~
~ ~ ~ 부에서 ~ ~ ~ ~ ~ 부 총괄업무를 담당하고 있다.

한편 公社는 「공공 리모델링 임대사업」의 준공실적을 각 부서(본부)의 해당년도
업무성과 지표로 적용하고 있으며, 준공실적은 수급사의 준공검사원 제출여부를
기준으로 판단하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 公社의 관련 법령, 정관, 그 밖의 모든 규정을

준수하고, 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 한다.

그리고 행정처리는 사실에 근거하여 진정성과 투명성을 갖추어야 하고, 오류나 왜곡으로 인한 불공정 사례가 발생되지 않도록 관리되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

□□지역본부와 ▣▣▣▣지역본부(이하 ‘본부’라 한다)가 「공공 리모델링 임대사업」으로 관할하고 있는 “▷ ▷ 공공리모델링 건설공사(19-1공구) 외 12개 공사”는 2019. 12. 공사 준공을 목표로 업무 추진하였으나, 공사여건 변동으로 인하여 2020년 상반기까지 해당 공사를 시행하였다.

그런데 위 본부는 「공공 리모델링 임대사업」에 대한 업무성과를 인정받기 위한 목적으로 2019. 12. 당시 해당 공사가 진행 중임에도 불구하고, 수급사로부터 준공검사원을 제출 받은 후, 마치 해당 공사가 준공된 것처럼 사실과 다르게 행정처리를 하였다.

[표 1] 행정처리 부적절 현황

구분	공사명	준공검사원 접수일	실제 준공일	비고
□□지역본부	▷ ▷ 공공리모델링 건설공사(**-**공구) 등 **개 공구(준공)	2019. 12.	2020. 3.	
▣▣▣▣지역본부	ㄱㄱㄱ 공공리모델링 건축공사 *-**-**공구	2019. 12.	2020. 4.	

자료 : 감사실 조사자료 재구성

관련자들은 위 본부 「공공 리모델링 임대사업」에 대한 총괄 업무를 담당하고 있는 관리자로서 해당 업무 전반에 대한 현황과 내용을 면밀히 검토하여, 공정하고 투명한 행정처리가 될 수 있도록 관리하여야 했다.

그런데 관련자들은 당해 공사의 진척현황 등에 대한 관리업무를 소홀히 하였고, 부적절한 행정처리로 인해 公社의 신뢰도가 훼손되었다.

이와 같은 관련자들의 행위는 「취업규칙」의 신의성실에 위배된다.

조치할 사항

■■■■처장은

행정3급 AAJ, 행정3급 AAK에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 각각 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고2).

[6-2] [통보] 사항

제 목 : 준공실적 인정기준 부적절

조치부서 : ●●●●●●●●처

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

公社는 「공공 리모델링 임대사업」의 준공실적을 각 부서(본부)의 해당년도 업무성과 지표로 적용하고 있으며, 준공실적은 수급사의 준공검사원 제출여부를 기준으로 판단하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

각 부서(본부)의 업무성과 결과는 근무평정 반영 및 승진, 보직, 교육 등에 대한 우대 또는 불이익을 줄 수 있으며, 성과급을 차등지급할 수 있는 중요관리 대상이다.

따라서 준공실적에 대한 인정기준은 공정성과 객관성이 확보되어야 하고, 사실과 다른 행정처리로 인한 불공정 사례가 발생되지 않도록 관리되어야 함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사실 조사결과 각 부서(본부)의 「공공 리모델링 임대사업」에 대한 업무성과 기준으로 적용하고 있는 수급사의 준공검사원은 방침 문서 등에 명문화된 근거 없이 관례적으로 인용되고 있는 것으로 확인되었다.

또한 □□지역본부 외 1개 본부는 「공공 리모델링 임대사업」이 실제로는 준공되지 않았음에도 불구하고, 부서(본부)의 업무성과를 인정받기 위한 목적으로 [표 1]과 같이 사실과 다르게 행정을 처리한 사례가 확인 되었다.

[표 1] 부적절 행정처리 사례

구분	공사명	준공검사원 접수일	실제 준공일	비고
□□지역본부	▶▶ 공공리모델링 건설공사(**-1공구) 등 **개 공구(준공)	2019. 12.	2020. 3.	
▣▣▣지역본부	ⅡⅡⅡ 공공리모델링 건축공사 *-*-공구	2019. 12.	2020. 4.	

자료 : 감사실 조사자료 재구성

따라서 위와 같은 불공정 사례 재발방지 및 행정처리의 진정성과 투명성 확보를 위해 업무성과 지표에 대한 개선이 필요하다.

조치할 사항

●●●●●●●●처장은

「공공 리모델링 임대사업」과 관련된 업무성과 지표에 대해 개선 대책을 수립하시기 바랍니다(통보).