

시정 및 주의요구

제 목 생산시설 리모델링 공사 준공도면 관리 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부, ●●본부

조 치 부 서(기관) ○○본부, ●●본부, 目目처

내 용

1. 업무 개요

○○본부와 ●●본부는 20XX년부터 20XX년까지 생산시설 보완 및 증설을 위한 리모델링 공사(工事)를 진행하였고 이에 대한 준공도면¹⁾을 보관하고 있다.

2. 생산시설 리모델링 공사 준공도면 관리 불철저

가. 판단 기준

㉟㉟㉟ 「국가보안시설 및 국가보호장비 관리지침」 제21조(시설공사 보안관리)에 따르면 국가보안시설의 핵심시설에 관련된 설계도면은 「비밀세부분류지침」에 따라 ◇급 비밀 이상으로 생산하여 관리하도록 되어 있다.

그리고 공사(公社) 「보안업무관리 규정」 제19조(비밀문서 등의 보관)에 따르면 비밀문서는 도난, 화재 또는 파괴로부터 보호될 수 있는 별도의 보관함(이중 보관용기)에 보관하도록 되어 있다.

1) 공사(工事)가 완료된 최종 도면

따라서 국가보안시설인 ○○본부는 △△동 리모델링 공사(工事) 준공도면을 「비밀
세부분류지침」에 따라 ◇급 비밀 이상으로 생산·관리하고, 도난과 훼손을 방지하기
위해 별도 보관함(이중 보관용기)에 보관하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. X. 감사일 현재 ○○본부 △△동 리모델링 공사(工事) 준공도면
관리 현황을 점검한 결과 국가보안시설인 ○○본부 △△동의 준공도면은 ◇급 비밀 이
상으로 생산·관리되어야 하나 아래 [표 1]과 같이 대부분 ◇급 비밀이 아닌 일반문서
로 관리하고 있었다.

[표 1] ○○본부 △△동 1·2단계 리모델링 공사 준공도면 관리 내역

공사명	공사연도	공종	준공도면 비밀분류 현황
△△동 1단계 리모델링 공사	20XX~20XX	건축	일반문서
		설비	"
		전기	"
		통신	"
		보안	"
		소방	"
△△동 2단계 리모델링 공사	20XX~20XX	건축·설비	◇급 비밀
		전기	일반문서
		통신·보안	"
		소방	"

자료 : ○○본부 ▽▽처 ㉔㉔부 제출자료 재구성

3. 설계변경 된 준공도면 관리 불철저

가. 판단 기준

공사(公社) 「공사 및 용역(기술)계약 세부기준」 제52조(설계변경 및 변경설계도서 작성)에
따르면 시공부서의 장은 시공 중 설계를 변경할 사유가 발생 하였을 때에는 변경 설계

도서를 작성하도록 되어 있고, 「같은 세부기준」 제63조에 따르면 시공부서의 장은 공사(工事)가 준공되었을 때에는 계약상대자에게 준공도면이 포함된 준공명세서를 제출하도록 되어 있다.

따라서 시공부서의 장은 설계가 변경된 경우 생산시설의 변경 또는 긴급 상황 시 신속히 대응 할 수 있도록 변경설계 도서를 제출받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. X. 감사일 현재 ●●본부 리모델링 공사 준공도면 관리 현황을 점검한 결과 ●●본부는 [표 2]와 같이 일부 공사분야의 설계가 변경되었음에도 계약 상대방에게 변경 설계도면을 제출받지 않았고 최초 설계도면을 보관하고 있다.

[표 2] ●●본부 생산시설 리모델링 공사 설계변경 내역

년도	공사명	공사분야별 설계변경 여부					
		건축	설비	소방	전기	보안	통신
20XX	특수안료실 리모델링 공사	O	O	X	O	O	X
20XX	이원화센터 리모델링 공사	X	X	O	O	O	O
	차세대전자여권 생산작업장 재배치공사	X	X	X	O	-	X

자료 : ●●본부 ▽▽처 ㉠㉠부 제출자료 및 보관현장 실사 재구성

그 결과 변경 전 설계도면에 따라 보수공사를 할 경우 전선, 가스관 등의 부정확한 위치 정보로 인해 작업자가 위험에 노출될 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ① ○○○본부는 관계자 회의에 따라 ○○○본부 △△동 리모델링 공사의 내용 상 모든 준공도면을 ◇급 비밀 이상으로 생산하여 관리하지 않아도 된다고 판단하여 일반도면으로 관리하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 도면의 ◇급 비밀 이상 생산·관리 여부는 공사(工事) 내용으로 판단하는 것이 아니라 도면에 핵심시설이 포함되어 있는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 20XX. XX 월 도면관리 세부사항 논의를 위한 관계자 회의²⁾ 에서도 생산시설이 포함된 각 도면을 ◇급 비밀로 취급하도록 되어 있다.

② ●●본부는 감사결과를 수용하면서 설계변경 된 준공도면을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장은

△△동 1·2 단계 리모델링 공사 준공도면을 ◇급 비밀로 생산하여 관리하시기 바랍니다.(시정)

●●본부장은

설계변경 된 공사분야의 준공도면을 확보하시기 바랍니다.(시정)

인사처장은

생산시설 리모델링 공사(工事) 준공도면 관리를 소홀히 한 ○○본부 ▽▽처와 ●●본부 ▽▽처를 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』하시기 바랍니다.(주의)

2) 관련문서 : ▲▲▲▲처-XXXX(20XX. XX. XX.)「도면관리 세부사항 논의를 위한 관계자 회의 결과」