

# △△△△공단 상임감사

## 회수, 통보

제 목 2023년 △△△△지구 정비공사 고재처리 정산 소홀

소 관 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내

내 용

### 1. 업무개요

□□□□□□□□□□□□에서는 2023년 ○○○ 일원 철재계단 노후로 인한 안전사고 우려가 있어 시설 정비를 통한 안전성 확보 및 공원△△△△지구의 가치 제고를 위하여 아래 [표1]에서와 같이 ‘2023 △△△△지구(○○○ 철재계단) 정비공사’를 시행하였다.

[표1] 2023 △△△△지구(○○○ 철재계단) 정비공사 현황

| 공 사 명                            | 공 사 기 간                        | 주 요 공 사 내 용                                      | 발주금액(천원) | 비고     |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|
| 2023<br>△△△△지구(○○○<br>철재계단) 정비공사 | 2023. 4. 26.<br>~ 2023. 5. 10. | - 기존 철재계단 철거<br>- 철재계단 설치 12경간<br>- 철재로드 설치 19경간 | 38,740   | ○○○ 일원 |

### 2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계

부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□□□□□□에서 시행한 ‘2023 △△△△지구(○○○ 철재계단) 정비공사’에 대한 준공도서를 확인한 결과, 착공내역서 및 준공내역서에는 철거 공정인 철재계단 시설철거에서 발생한 부산물(고재)처리가 누락되어 있었다.

이에 따라 철재계단 시설철거 시 발생한 부산물(고재) 983kg에 대하여 공사 중 설계변경 또는 준공 시 정산 등 별도의 처리 절차 없이 준공처리 하였음을 확인하였다.

따라서 아래 [표2]에서와 같이 준공내역서에 미반영되어 있는 부산물(고재) 처리 총중량 983kg에 대하여 사업 당시 고철 판매단가[2023년 5월\_kg당 389원]를 고려하였을 때 과다 지급된 공사비 총 427,000원을 회수할 필요가 있다.

[표1] 2023년 △△△△지구(○○○ 철재계단) 정비공사 부산물(고재)처리 미반영 현황

(단위: 원)

| 공 종                 | 규 격 | 수 량 | 당 초 |       | 재 산 정 |       | 차액 계      | 비 고 |
|---------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|-----|
|                     |     |     | 단가  | 금액(A) | 단가    | 금액(B) | (B-A, 원)  |     |
| (2) 철거공 (철골재 철거 kg) |     |     |     |       |       |       | △ 427,000 |     |

|                 |     |           |   |   |                |                |                 |         |
|-----------------|-----|-----------|---|---|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 고재처리            | 철골재 | 983.518kg | - | - | 395            | 388,490        | △388,490        |         |
| 제경비             |     | 1식        | - | - | -              | -              | -               |         |
| 소계(a)           |     |           | - | - | 395            | 388,490        | △388,490        |         |
| 부가세(b)          |     | 1식        | - | - | 38,849         | 38,849         | △38,849         |         |
| <b>총 계(a+b)</b> |     |           | - | - | <b>427,339</b> | <b>427,339</b> | <b>△427,000</b> | 천원이하 절사 |

## ※ 현황사진



자료: 사무소 제출자료 재구성

## 4. 관련부서 의견

□□□□□□□□□□□□에서는 종합감사 결과를 수용하며, 과다 지급된 공사비를 회수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련 하겠다는 의견을 제시하였다.

## 5. 조치할 사항

□□□□□□□□□□□□장은 과다 지급된 공사비 427,000원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

□□□□□□□□□□□□장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)