

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	48,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.12.24.	회신기일	2020.01.23.

△△△국립공원사무소 (재정상 감액)

제 목 공사용 재료의 할증률 적용 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2019년 △△△ ▽▽휴게소 정비공사	2019.6.21.- 중지 중	▽▽휴게소 천정재 설치, 폐기물 처리 등	26,800	(주)**산업

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항
규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉
계산되지 않도록 하여야 함

○ 「2019 건설공사 표준품셈」에 의거 공사용 재료의 할증률은 일반적으로 건설
공사 표준품셈에서 제시한 값* 이내로 하고, 다만, 품셈의 각 항목에 할증률이
포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 그에 따른다.

* 텍스 할증률: 5%(건설공사 표준품셈 제1장 적용기준, P69)

○ 또한, 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 따르면 설계서의
내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적절한
상태로 설계변경을 하도록 하고 있음

- △△△국립공원사무소에서는 기존의 ▽▽휴게소 노후 천정부를 철거하고 불
연천장재(아스텍스)를 설치하는 등 내부 정비를 위하여 ‘2019년 △△△ ▽▽
휴게소 정비공사’를 시행하면서 불연천장재(아스텍스)의 할증률의 경우 표
준품셈에서 제시한 5%이내로 적용하여야 함에도 수량 산출시 할증률 10%를

잘못 적용하여 공사물량을 과다하게 반영하는 등 공사비 48천원을 과다 계상*함

* 불연천장재(아스텍스) 공사비 계상 현황

품 명		단가 (원/㎡)	당초		재산정		차액(A-B)
			수량	금액(A)	수량	금액(B)	
불연 천장재 (아스텍스)	(1층식당,창고)	4,000	147.58	590,320	140.87	563,480	26,840
	(지하1층)	4,000	25.08	100,320	23.94	95,760	4,560
	(주방)	4,000	37.22	148,880	35.53	142,120	6,760
소 계							38,160
제경비							9,840
총 계							48,000

2. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 할증률을 잘못 적용하여 과다하게 반영된 공사비 48천원 감액