

감사결과처분요구서

일련번호	16	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.04.08.	회신기일	2019.05.07.

△△△국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 사무소 자체 심의 등 행정절차 이행 소홀

관 계 기 관 △△△국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ △△△국립공원사무소 설계 승인(심의) 미이행 현황

공 사 명	사 업 비 (천원)	설계 승인(심의) 현황		계약원가 사전심사	비고
		본부승인	자체심의		
계		미이행 1건	미이행 4건	미이행 1건	-
2016년 △△△ **리주차장 조성사업	871,762	'16.06.16.	미이행	×	공사비(775천원) 5억원 이상 으로 계약원가사전심사 대상임
2016년 △△△ 재난취약지구 정비공사	523,436	'16.09.21.	미이행	○	-
2017년 △△△ ***도로 복원공사	470,000	(당초) '17.6.16. (변경)미이행	대상아님	대상아님	총 공사비(계약금액)의 20% 이상 변경된 건으로 재승인 대상임
2018년 △△△ **암 공중화장실 신축 및 정비	789,872	'18.08.06.	미이행	○	-
2018년 △△△ 재난취약지구 정비	802,700	'18.07.26.	미이행	○	-

○ 공단 「공사업무집행 매뉴얼」에 의거 본부 설계승인 대상사업은 단위사업의 총공사비가 2억원 이상인 국립공원사업, 자체예산사업 및 재해복구사업(정비·보수사업 포함)과 단위사업의 총공사비가 2억원 미만인 경우라도 안내표지판 사업전체, 기타 이사장 또는 담당부서장이 필요하다고 인정하는 사업의 경우에는 설계승인 대상으로 하며, 단위사업 총공사비가 5억원 이상 내지 12억원 미만 또는 환경정책기본법 제25조의2 제2항 및 동법시행령 제7조의 제1항의 규정으로 정하는 ‘사전환경성검토’ 대상사업 중 신규사업은 사무소 자체 심의를 하도록 규정하고 있으며,

○ 기 설계심의 된 사업의 내용 중 시설의 배치계획, 규모, 중요방침, 구조 및 공종의 변경요인이 있거나 또는 전체 공사비(계약금액)의 20%이상 변경(물가변동에 의한 계약금액 변경은 제외)이 될 경우에는 설계승인을 득하여야 함

○ 또한 공단은 「계약(원가) 심사제 시행 알림(감사실-1545, 2011.07.06.)」에 의거 각종 공사, 용역, 물품구매 시 예산낭비요인을 적극 차단하고 예산집행의 투명성과 신뢰성을 증대하여 방만경영을 예방하고자 계약 사전심사 제도를 운영하고 있음

※ 계약 사전심사 대상

구분	기준(추정금액)	비고
공사	5억원 이상(종합공사가 아닌 공사는 3억원 이상)	
용역	2억원 이상(한술연구, 건설기술 및 일반, 정보통신)	
물품	5천만원 이상	

- △△△국립공원사무소는 단위사업의 총공사비가 5억원 이상인 사업의 경우 본사의 설계승인을 득한 후 사무소 자체 심의를 이행하여야 함에도 총공사비가 5억원 이상인 ‘2016년 △△△ **리주차장 조성사업’ 등 4건에 대하여 본사의 설계승인을 득하였다는 사유로 사무소 자체 심의를 이행하지 않았으며,
- 2017년 △△△ ***도로 복원공사’의 경우 사유지 철거공사 추가 반영 등으로 설계변경을 하면서 당초 공사비가 330,616천원에서 421,605천원으로 90,989천원(27.5%) 증가되어 본사로부터 변경사항에 대하여 재승인을 득하여야 함에도 재승인 절차를 이행하지 않는 등 설계승인 및 심의절차 이행을 소홀히 하였고,
- 2016년 △△△국립공원 **리주차장 조성사업(토목·건축)’의 경우 추정금액이 774,820천원으로 계약원가 사전심사 대상(공사 5억원 이상)임에도 계약원가 사전심사를 받지 아니하고 사업을 추진한 사실이 있음.

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련