

감사결과처분(요구)서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액 회수	재정상 조치금액	18,789천 원 1,850천 원
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원○○사무소 (○○○국립공원○○사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . . 2020. . .

○○○국립공원○○사무소

(재정상 감액, 재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 공사비 과다 계상 등 감독 업무 소홀

관 계 기 관 ○○○국립공원○○사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2020년 ○○○○○ ●지구 생태축 복원사업	2020. 6. 26. ~ 9. 23.	○○ 2교 확장, 경관저해시설 제거 등	1,009,341	○○중합개발주식회사
○○○국립공원 ○○대피소 정비공사(건축)	2020. 4. 24. ~ 6. 25.	구조 및 내진보강, 내외부 노후시설 정비	313,600	㈜○○산업개발
2020년 ○○○○○ 훼손지(비법정탐방로) 복원공사	2020. 6. 18. ~ 9. 15.	훼손지(비법정탐방로) 식재, 통제시설 설치 등	90,104	㈜○○중합개발

- ○○지구 생태축 복원사업 공사비 계상 현황

품 명	수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)		
관목식재(군식)	250주	65,292	16,323,000	28,080	7,020,000	9,303,000	인력품 등 적용 오류
도로경계석(직선구간)	640m	26,951	17,248,640	26,383	16,885,120	363,520	주목가 할증(10%) 제외
절토면 고르기(토사)	830m ³	2,217	1,840,110	2,079	1,725,570	114,540	수량 평균값 적용
소 계			35,411,750		25,630,690	9,781,060	
제경비						8,698,940	
총 계						18,480,000	

- ○○대피소 정비공사 공사비 계상 현황

품 명	수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)		
바탕처리+오일스테인칠	119	18,750	2,231,305	9,670	1,150,688	1,080,617	바탕처리 품 삭제
바탕고르기(벽)	2	12,156	26,714	11,275	24,778	1,762	보통인부 0.023→0.016
바탕고르기(바닥)	26	9,162	238,207	8,406	218,568	19,640	보통인부 0.018→0.012
소 계			2,493,824		1,391,805	1,102,019	
제경비						748,470	
총 계						1,850,489	

- 훼손지(비법정탐방로) 복원공사 공사비 계상 현황

품 명	수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)		
바탕만들기(목재면)	63.58	3,057	194,364	-	-	194,364	바탕처리 품 삭제
소 계			194,364		-	194,364	
제경비						115,498	
총 계						309,862	

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산 되지 않도록 하여야 함

- 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거, 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

○ ○○○국립공원○○사무소는 ‘2020년 ○○○○○○ ○○지구 생태축 복원사업’ 을 시행하면서 「건설공사 표준품셈」 에 의거 ①화살나무를 식재하는 관목식재 공종의 경우 인력품을 잘못 적용하였고, ②콘크리트 타설(장비운반) 공종의 경우 주택가 할증(10%)이 불필요하며, ③절토면 고르기(토사)공종의 경우 공사현장은 ‘모래사질토점토점질토’ 와 ‘연질토불순자갈’ 이 1:1 정도의 비율로 혼재되어 있음에 따라 굴삭기 사용량 산정시 토질의 평균값을 적용하는 것이 타당함에도 굴삭기 사용량을 과다 산정하는 등 공사비 18,480천원을 과다 계상하였고,

- ‘○○○국립공원 ○○대피소 정비공사(건축)’ 을 시행하면서 ①목재데크 등에 활용되는 방부목의 경우 가공이 되어 현장 반입됨에 따라 바탕만들기(목재면) 공종이 불필요하고, ②바탕고르기(벽, 바닥) 공종의 경우 인력품이 잘못 적용됨에 따라 공사비 1,850천원을 과다 계상하였으며,

- ‘2020년 ○○○○○○ 훼손지(비법정탐방로) 복원공사’ 을 시행하면서 목재난간 등에 활용되는 방부목의 경우 가공이 되어 현장 반입됨에 따라 바탕만들기(목재면) 공종이 불필요함에도 설계내역에 반영함에 따라 공사비 309천원을 과다 계상한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】

- ‘2020년 ○○○○○○ ○○지구 생태축 복원사업’ 과 ‘2020년 ○○○○○○ 훼손지 (비법정탐방로) 복원공사’ 의 과다 계상된 공사비 18,789천원에 대해 설계변경 등을 통하여 재정상 감액

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】

- ‘○○○국립공원 ○○대피소 정비공사(건축)’ 을 시행하면서 과다 계상하여 집행한 공사비 1,850천원에 대해 재정상 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련