

컨설팅 감사결과 협의서

신청부서명	공항시설처 (토목시설팀)	업무담당자	최진호
건 명	인천국제공항 헬기장이전설치공사 설계의 적정성		

1. 컨설팅 대상사업 및 범위

- (공 사 명) 헬기장 이전 설치공사
- (공 사 비) 543백만원 (지급자재비 포함, VAT포함)
 - * 추정가격 472 백만원, 지급자재비 71 백만원
- (계약기간) 계약일로부터 7개월
- (시설규모) 헬기장 46 × 46 m(착륙대 포함) 1본
- (주요 공사내용)
 - 콘크리트 포장(T=0.2 m, 1,013 m²) 및 보조기층(485 m³)
 - 순성토(1,296 m³) 및 측구터파기(995 m³)
- 컨설팅 의뢰내용
 - 설계내용의 적정성 및 원가계산의 적정성

2. 주요 협의조정 내용

- 장기 유지관리 계측을 위한 층별침하계(자동계측장치)는 헬기장 운영특성, 유지관리형태, 경제성 등을 고려하여 설치하지 않고, 측량기준점을 설치하여 침하여부 판단토록 조정
- 강성포장 줄눈에 설치된 다웰바 설치 계획 조정
 - 타 기관 헬기장 설계내용, 운영특성 및 기간 등을 고려하여 다웰바 설치의 적정성 재검토 조정
- 기존 헬기장지역 ILP블럭은 철거시점에 재활용을 검토하도록 시방서 내용 조정하고, 철거비용 조정함
- 횡단수축줄눈 수량 조정, 품질관리를 위한 시험비 추가반영 등 오류조정
- 컨설팅 감사 전후 비교표(지급자재, VAT포함)

구 분	A. 컨설팅 전	B. 컨설팅 후	증 감(B-A)
소요예산	543,000,000원	433,800,000원	(-) 109,200,000원

3. 주요 이견사항 : 없음

첨부 : 관련서류 사본 매(필요시)

2019년 11월 25일

신청부서 팀장 : 강 성 민 (인)

담당 감사인 : 노 종 선 (인)