

한국농어촌공사 감사

[시 정]요구

제 목 조립식 PC BOX 공사비 반영 부적정

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 [표 1]과 같이 매립공사를 완료한 ◇공구 조성사업
을 발주중에 있고, 주요 공사내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 공사 계약현황

(단위: 천 원)

사업단명	공구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	발주금액 (천 원)		
◇◇◇◇◇단지	◇공구 (조성공사)	-	-	57,691,660	2028.01.31	발주중

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] ◇공구 조성공사 주요 공사내용

(단위: ha, 백만 원)

공구명	사업면적	주요공종	사업비
◇공구 조성공사	135	○ 토공사 : 흙깎기 128천m³, 흙쌓기 110천m³, 흙운반 626천m³ ○ 도로 및 포장공 : 차도포장 103,997m², 보도포장 20,434m² ○ 우수공 : PC암거(1@2.0×1.8 ~ 1@3.5×1.8) 1,727m PC암거(2@3.0×2.0 ~ 2@3.5×2.5) 546m 원형관(VR관 D450 ~ D1,200) 5,352m 등	57,692

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 우수관로 공사를 계획하면서 현장타설 암거와 조립식 PC BOX 공법을 비교검토하여 PC BOX암거(1련 L=1,727m, 2련 L=546m)를 반영하였다.

2. 판단기준

「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제2조(계약 담당공무원의 주의사항)에 따르면 설계자가 예정가격을 산정할 때는 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 규정하고 있다.

公社「조사설계 용역관리지침」 제11조(용역감독원의 임면)에 따르면 용역감독원이 관계법령 및 공사 사규, 지침 등을 준수하여 우량하고 안전한 설계가 될 수 있도록 규정하고 있고,

「조사설계실무요령」 등에 따르면 현장여건을 면밀히 검토하여 경제적인 시공이 되도록 하며, 물량 및 단가산출 시 오류가 발생하지 않도록 하여 공사비가 과다 또는 과소하게 산출되지 않도록 명시하고 있으며,

설계자는 공사비 적산을 위한 단가 구성 시에는 특별한 경우를 제외하고는

항목별로 표준품셈에 준하는 단가 구성을 하여야 하고, 충분한 검토를 통해 현지 여건에 적합하고 경제적인 설계를 하도록 명시하고 있다.

또한 건설공사 표준품셈 6-7-3 PC BOX 설치에 따르면 본 품은 수로암거, 전력구, 공동구 등 일체형 1련 PC BOX를 설치하는 기준이라고 명시하고 있다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 설계자가 예정가격을 산정하는 경우에는 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령 등을 준수하여 과잉 계상되지 않도록 관리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 새만산산업단지사업단에서 PC BOX암거 공사비를 산출하는 경우 건설공사 표준품셈에 따라 공사비를 산출하여 반영하여야 하는데도 1개 업체로부터 견적을 받아 공사비를 반영하였고

해당 공사비와 관련하여 건설공사 표준품셈 6-7-3 PC BOX 설치는 1련을 설치하는 기준으로서 현장 여건을 고려하여 활중 등을 추가하여 단가를 재산정한 결과 [표 3]과 같이 500,781천 원 상당액이 과다 계상한 사실이 있다.

[표 3] 조립식 PC BOX 설치비 비교 현황

(단위: 원)

구 분	수 량 ①	당초 설치비 ②	변경 설치비 ③	당초 도급공사비 (①×②×제비율) (A)	변경 도급공사비 (①×③×제비율) (B)	공사비 증(△)감 (B-A)
1@2.0x1.8 (토피:1.0~3.0m)	493m	174,197원/m	174,197원/m	136,290,165	136,290,165	-
1@2.5x1.8 (토피:1.0~3.0m)	680m	196,742원/m	196,742원/m	212,316,097	212,316,097	-
1@2.5x1.8 (토피:3.0~5.0m)	86m	196,742원/m	196,742원/m	26,851,742	26,851,742	-
1@3.0x1.8 (토피:1.0~3.0m)	40m	232,855원/m	232,855원/m	14,781,635	14,781,635	-
1@3.5x2.0 (토피:1.0~3.0m)	386m	261,440원/m	261,440원/m	160,153,438	160,153,438	-
1@3.5x2.0 (토피:3.0~5.0m)	42m	261,440원/m	261,440원/m	17,426,022	17,426,022	-
2@3.0x2.0 (토피:1.0~3.0m)	111m	1,075,459원/m	585,769원/m	189,449,631	103,187,310	△ 86,262,321
2@3.0x2.5 (토피:1.0~3.0m)	372m	1,224,107원/m	633,236원/m	722,668,705	373,839,738	△ 348,828,967
2@3.5x2.5 (토피:3.0~5.0m)	63m	1,337,460원/m	680,431원/m	133,720,588	68,030,172	△ 65,690,416
계	2,273m			1,613,658,023	1,112,876,319	△ 500,781,704

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 500,781천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽단장은 감사 지적사항을 인정하면서 표준품셈을 기준으로 재산정한 단가를 고려하여 적용토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 ◇공구 조성공사 조립식 PC BOX 단가 산정 시 건설공사 표준품셈을 적용하여 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제2조에 따라 해당 공사비 500,781천 원 상당액을 “감액” 조치하고 예정가격을 산정하기 바랍니다.
(시정)