

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 @@@@팀(구 #####팀)

【제 목】 실시설계 경제성 검토(VE) 수행 미흡

【행정상 조치】 시정

【재정상 조치】 -

【신분상 조치】 주의(훈계, 주의)

【지 적 내 용】

1. 현 황

#####팀은 ■■■■■■■■■■ &&&지구 @@@@의 일환으로 &&&지구 조성공사 실시설계를 추진하면서 설계 경제성 검토를 추진하였다.

2. 위법·부당내용

「건설기술진흥법」 시행령 제75조에 따르면 발주청은 총공사비가 100억원 이상인 건설공사의 실시설계를 하는 경우 설계 대상 시설물의 주요 기능별로 설계내용에 대한 대안별 경제성과 현장 적용의 타당성(이하 '설계VE'라 한다)을 검토하도록 되어있고,

「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2021-981호)」 제49조에 따르면 설계VE 실시시기 및 횟수는 기술 자문회의나 설계심의회의를 하기 전에 발주청이 적기로 판단하는 시점으로 하되 실시 설계단계에서 반드시 1회 이상을 실시하도록 되어있다.

그런데 @@@@팀은 &&&지구 조성공사의 실시설계를 진행하면서 설계VE를 1회 실시하고 검토대상 설계금액 152,344백만원 중 총 4,020백만원의 공사비를 절감하였으나, 설계VE 설계도서와 발주한 사업내역 비교결과 <표>와 같이 교량구조물 등 공사비 약 64,262백만원 상당의 설계내역은 정상적인 설계 VE절차를 거치지 못하여 그 결과 주요 공사 부분에 대하여 설계VE를 통한 공사비 절감 기회를 일실하게 하였다.

< 표 > 설계의 경제성 검토 등 누락 공정 현황

(단위 : 백만원)

공종 구분	설계VE 대생 내역(A)	최종 설계내역(B)	증감액(B-A)	VE 누락 여부
토공·연약지반공	26,443	30,903	4,460	일부 누락
도로 및 포장공	8,115	7,863	△ 252	
오·우수공	9,307	11,225	1,917	일부 누락
상수공·저류지공	5,518	5,017	△ 501	
하천공·용수로이설공	5,862	5,514	942	일부 누락
구조물공	18,467	25,510	7,043	일부 누락
LID·비점오염처리시설	-	3,226	3,226	누락
부대공	10,793	12,452	1,659	

직접공사비	84,506	101,730	17,224	
제경비등	46,983	56,703	9,720	
관급자재비	20,855	58,173	37,317	
총공사비	152,344	216,606	64,262	

【조치할 사항】

〈행정상조치〉 @@@@팀(구 #####팀)은

실시설계 단계에서 정상적인 설계VE 절차를 거치지 못했던 교량구조물, LID시설, 비점오염처리시설 등의 주요 공정에 대하여 시공단계에서 설계VE를 실시하기 바라며, (시 정)

〈신분상조치〉 광주광역시도시공사장은

주요 공정을 누락한 설계서로 부실하게 설계VE를 실시하여 공사비를 절감할 수 있는 기회를 일탈하게 한 관련자에 대하여 주의 조치 하시기 바랍니다. (주 의)

[관련자]

○○○○팀

▲▲▲▲처

※※(●●●●금)

◎◎(□□□□금)

◆◆◆(훈 계)

○○○(주 의)

불임 지방공기업 추진사업실태 점검의견서 1부